

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
INFORME DEL AVANCE DE LA OBRA A ENERO 31 DE 2009

➤ **TÚNEL PILOTO:**

La excavación del túnel piloto se finalizó el 1 de agosto de 2008 con una longitud total de 8554.50 m.

OBRAS ANEXAS- VIAS DE ACCESO:

Túneles:

- Se terminó la excavación mecánica del túnel la Estrella con un total de 326,25 m.
- En el Túnel los Robles se terminó la excavación mecánica del túnel con una longitud total de 882,4 m.
- En el Túnel los Chorros se excavaron a la fecha 423m que corresponden al 69%.

Puentes:

- Se terminó La construcción del puente Estrella 1 con una longitud de 54.30 m
- Se terminó La construcción del puente Robles 2 con una longitud de 27 m
- Se terminó la construcción de la superestructura del puente Alaska con una longitud de 27.25 m.
- Se terminó la construcción de la superestructura del puente Estrella 3 con una longitud de 16m.

➤ **TUNEL II CENTENARIO:**

OBJETO:

Estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental, construcción y operación del proyecto “cruce de la cordillera central: túneles del II Centenario –Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca”.

ALCANCE:

TRAMO 1. SEGUNDA CALZADA DEL QUINDÍO

Construcción de la segunda calzada unidireccional del PR 4+0800 – PR 16+0000 de la vía existente Ruta 40 Tramo 03.

TRAMO 2. SEGUNDA CALZADA DEL TOLIMA

Construcción de la segunda calzada unidireccional del PR 35+0000 – PR 47+0500 de la vía existente Ruta 40 Tramo 03.

TRAMO 3. TUNEL DEL II CENTENARIO – TÚNEL DE LA LÍNEA, SENTIDO CAJAMARCA – CALARCA.

INFORMACIÓN DEL GENERAL DEL CONTRATO:

Resolución de adjudicación 6860 del 6 de diciembre de 2008

Adjudicatario: Unión Temporal Segundo Centenario

Contrato: 3460 suscrito el 24 de diciembre de 2008

Valor: \$629.052.989.746

Plazo: 70 meses

INICIO DEL CONTRATO

El 14 de abril de 2009 se dio orden de inicio al contrato de obra e Interventoría.

A partir de esta fecha comienza la etapa de iniciación con una duración de ocho (8) meses y paralelamente a la etapa de construcción con una duración de cuarenta y seis meses (46).