

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN GENERAL
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
INFORME DEL AVANCE DE LA OBRA A AGOSTO 31 DE 2008

A esta fecha se tiene un avance de 8554.50m equivalente a un 100% de la longitud del túnel.

PORTAL DEL QUINDÍO:

EXCAVACIÓN DEL TÚNEL: Entre el 1 y el 31 de Agosto se continuó con la excavación del túnel así:

En terreno IIB: Entre las abscisas K3+352.80 a K3+355.40, el soporte colocado fue de Neumático con fibra Y pernos de roca.

El avance acumulado fue de 3367.30 metros.

PORTAL DEL TOLIMA:

EXCAVACIÓN DEL TÚNEL: Entre el 1 y el 31 de agosto se continuó con la excavación del túnel así:

En terreno IIB: Entre las abscisas K3+356.40 a K3+355.40, el soporte colocado fue de Neumático con fibra y pernos de fibra de roca.

El avance acumulado fue de 5187.20 metros.

OBRAS ANEXAS- VIAS DE ACCESO:

Se continuó con la ejecución de la vía de acceso al Quindío, realizando los siguientes avances:

Túneles:

Se termino el 16 de Octubre con la excavación mecánica en el túnel la ESTRELLA en sección superior, con un total de 326.25 m que equivale al 100%.

En el Túnel los Robles se tuvo un avance acumulado de excavación de 814.30 m que corresponden al 91.97%.

En el Túnel los Chorros se tuvo un avance acumulado de excavación de 209.20 m que corresponden al 33.96%.

Puentes:

En el puente Robles 2, esta obra ya esta terminada. Solo resta instalar la baranda metálica.

En el puente Alaska ninguna actividad. Faltan las losas de aproximación de los estribos de entrada y salida e instalar la baranda metálica.

OTRAS ACTIVIDADES:

Se continuó con el programa de tratamiento de las aguas de vertimiento provenientes del túnel, mediante el proceso de sedimentación.

Se realizaron las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental para las áreas Socio Ambientales, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.