

SEGUIMIENTO LA GUAJIRA MINISTERIO DE TRANSPORTE

Tarea	SEGUIMIENTO 30 de enero de 2008
<p><i>Priorización Plan Vial Departamental Ejecutados</i></p>	<p>RED NACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ejecutó en el 2003 el Mantenimiento Rutinario en las vías de la Jurisdicción de la Territorial Guajira a través de Microempresas y Administradores Viales por valor de \$585,91 millones. • Se ejecutó en el 2003 el mantenimiento de los sectores Río Pereira - San Juan del Cesar y Paso por San Juan del Cesar por valor de \$223,07 millones. • Se ejecutó en el 2003 la Rehabilitación y Conservación del Puente Ranchería de la carretera Riohacha - Paraguachón, por valor de \$649,57 millones. • Se ejecutó el Mantenimiento de la carretera San Juan del Cesar - Buenavista - Maicao por valor de \$1.419,01 millones, el cual tuvo terminación el 16 de marzo de 2004. • Se ejecutó el Mantenimiento Rutinario en las vías de la Jurisdicción de la Territorial Guajira a través de Microempresas y Administradores Viales por valor de \$548,87 millones. • Se ejecutó en el 2004 la Atención de Emergencias en Vías y Puentes en Jurisdicción de la Territorial Guajira por valor de \$65,23 millones. • Mediante contrato No. 2009/2004 se ejecutó la Rehabilitación y Conservación de los Puentes Sin Nombre II, Aguas Blancas, Pozo Redondo y Salamanca en la carretera Río Palomino - Riohacha, por valor de \$273,25 millones. La fecha de iniciación fue el 27 de diciembre de 2004 y terminó el 18 de mayo de 2005. Avance 100%. • Se ejecutó el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Puerto Bolívar - Cabo de la Vela, Sector Cabo de la Vela - Casahiworin, Municipio de Uribia, Departamento de la Guajira mediante contrato 2623/2004, con el Ingeniero PEREZ ORTIZ ROBINSON RAFAEL, por valor de \$34,85 millones. Avance 100%. • Se ejecutó el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Puerto Bolívar - Cabo de la Vela, Sector Puerto Bolívar - Casahiworin, Municipio de Uribia, Departamento de la Guajira mediante contrato 2628/2004, con el Ingeniero DIAZ VEGA JAIME DONALDO, por valor de

	<p>\$34,59 millones. Avance 100%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó en el 2005 la Atención de Emergencias en Vías y Puentes en Jurisdicción de la Territorial Guajira por valor de \$377,54 millones.• Se ejecutó el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera El Carmen - Bosconia - Valledupar y San Juan del Cesar – Buenavista – Maicao mediante Contrato N° 1104/04 con el Consorcio Vicoco por valor de \$5.257,27 millones, la Interventoría la realiza la firma Ingeconsulta mediante Contrato 760/04, por valor de \$357,15 millones. El tramo Pueblo Nuevo (Magdalena) – Bosconia - Valledupar (Cesar) – Maicao (Guajira). Avance 100%. Fecha de vencimiento del contrato 26 de septiembre de 2005.• Se ejecutó el Mantenimiento Rutinario en las vías de la Jurisdicción de la Territorial Guajira a través de Microempresas y Administradores Viales por valor de \$493,48 millones, con un avance del 100%.• Se ejecutó mediante Licitación SRN-015-2005 el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Pueblo Nuevo - Bosconia - Valledupar - Maicao, Incluido Acceso a Albania, Ruta 80, 49, 88 y 88GJ, Tramos 8003-8004A, 4902, 8801 y 88GJ02, mediante Resolución N° 3389 del 29 de julio al CONSORCIO AVO Contrato N° 1339/2005, por un valor de \$1.361,71 millones el cual inicio el 10 de octubre de 2005 y terminó el 9 de marzo de 2006. Avance 100%, 5,2 Km. de mantenimiento periódico.• Se ejecutó el Mejoramiento Mediante Obras de Señalización de La Carretera El Carmen – Bosconia –Valledupar – Maicao de la Transversal Carmen – Bosconia Valledupar – Maicao Sector San Juan del Cesar – Buenavista – Maicao y Acceso Albania, contrato N° 1703-05 por valor de \$371,71 millones y un plazo de ejecución de 4,2 meses, cuyo inicio se dio el 15 de noviembre de 2005 y terminó el 17 de marzo de 2006. Interventoría contrato N° 3170-05 por valor de \$28,12 millones.• Se ejecutó el mejoramiento mediante obras de señalización y seguridad vial en el Paso Nacional por Fonseca de la carretera el Carmen – Bosconia – Valledupar - Maicao, de la Transversal Carmen – Bosconia – Valledupar - Maicao, Sector San Juan del Cesar - Buenavista – Maicao, a través del contrato No.3747-05 por valor de \$29,93 millones. Contratista José María Robles Pimienta. Inició el 18 de enero de 2006 y terminó el 19 de marzo de 2006. Avance 100%.• Se ejecutó el Mejoramiento mediante Obras de Señalización y Seguridad Vial en el Paso
--	---

	<p>Nacional por Fonseca de la Carretera El Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao de la Transversal Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao, Sector San Juan del Cesar – Buenavista - Maicao, Convenio N° 1935-05 con el Municipio de Fonseca, por valor de \$89,50 millones, cuyo inicio se dio el 10 de enero de 2006 y terminó el 24-Nov.2006. Avance 100%. La interventoría se realizó mediante el contrato No.3205-05 por \$30,0 millones, terminó el 29 de noviembre de 2006. Avance 100%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó el contrato N° 1255-06, para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Río Pereira - San Juan del Cesar -Buenavista, Ruta 4902 y Paso por San Juan del Cesar, adjudicado a la Unión Temporal Bom - Integrado Por Oscar Armando Otero - B & B Ingenieros Cía. Ltda. -Modepca Ltda., por valor de \$693,58 millones el cual inició el 2-Oct-06 y tenía prevista su terminación el 2-Feb-07. A 31 de enero de 2007 reportó un avance del 20%, pero se encuentra en proceso de caducidad. La Interventoría se realizó mediante el contrato N° 1324-06, con Consorcio M-D-A-, por valor de \$121,16 millones.• Se ejecutó el contrato No.1168-06 para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Buenavista - Maicao Ruta 8801, por valor de \$841.5 millones y un plazo de 4 meses, con la firma UNION TEMPORAL BOM. Las obras iniciaron el 17-Oct. 2006 y terminó el 14-feb.2007. La interventoría se realiza a través del contrato No.1295-06 por valor de \$133.9 millones. Contratista Álvaro Hernando Naranjo Olaya. Avance 100%.• Se ejecutó el contrato No.1382-06 para la construcción obras para señalización y seguridad vial (anden peatonal y ciclo ruta) en el Sector San Juan del Cesar- Peaje de San Juan de la carretera la Paz-San Juan del Cesar- Buenavista -Tomarrazón (4902), por valor de \$406.0 millones, a través del Municipio de San Juan del Cesar. Fecha de inicio 1 de noviembre de 2006 y terminó el 30 de abril de 2007. Avance 100%. La interventoría se realizó mediante el contrato No.1830-06 por valor de \$34,21 millones. Contratista Catherine Cristina Ariza Aranda, fecha de inicio 19-Ene-2007 y terminó el 19-Mayo-2007.• Se ejecutó el contrato No.3358-06 para las obras del Sector K 0 – K2 de Riohacha (K8) - Mayapo -El Pájaro, por valor de \$39.6 millones. Contratista José Fernando Quintero Corrales. Pendiente orden de inicio. La interventoría se realiza a través de la Regional Guajira, por valor de \$8'000.000. Ejecutado 100%.
--	--

RED TERCIARIA

- A través de Contrato con Fonade N° 2688 de 2004 se ejecutaron los siguientes proyectos:
 - **Mejoramiento de la vía Distracción - Chorrera - El Cercao.** Municipio de Distracción. Departamento de Guajira, por valor de \$100 millones de pesos. Convenio con la Alcaldía de Distracción, quien adjudicó las obras mediante Resolución No.149 de 07-Jun-05 a Ricardo Bartolomé López Álvarez por valor de \$86,88 millones, el cual inicio el 08-Nov-05 y terminó el 18-Mar-06. **Avance 100%.** ACTIVIDADES REALIZADAS: Excavaciones varias en material común en seco; concreto clase F; acero de refuerzo grado 60; concreto clase D y terraplén de acceso a obras. OTROS: Generación de empleos: 5 empleos directos y 8 indirectos.
 - **Mejoramiento de la vía Shiapana - Buenos Aries.** Municipio de Uribia. Departamento de Guajira, por valor de \$100 millones de pesos. Convenio con la Alcaldía de Uribia, quien adjudicó las obras mediante Resolución No.1112 de 14-Jul-05 a G.V. Ltda. Por valor de \$85,73 millones, el cual inicio el 01-Nov-05 y terminó el 11-Feb-06. **Avance: 100%** ACTIVIDADES REALIZADAS: Excavaciones varias en material común en seco; Concreto clase D; Concreto clase F; Acero de refuerzo grado 60; Conformación de la calzada; Terraplén de acceso a obras; Conformación de calzada. OTROS: Se prorrogó 10 días. Generación de empleos: 5 empleos directos y 8 indirectos.
- Se ejecutó la Licitación SRT-041-2005 para el Mejoramiento de la Red Terciaria Nacional del Departamento de la Guajira, adjudicada mediante Resolución N° 3612 del 5 de agosto al CONSORCIO SUR GUAJIRA, contrato N° 1549-05 por valor de \$671,01 millones el cual inicio el 18 de octubre de 2005 y terminó el 4 de abril de 2006, en longitud de 77,74 Km., en las siguientes Vías:
 - 1.- Fonseca - Quebrachal, Municipio de Fonseca, ejecutado 100%.
 - 2.- Carujo - Boca del Monte - Pondorito, Municipio de San Juan del Cesar, ejecutado 100%.
 - 3.- La Jagua – Intersección El Plan, Municipio de La Jagua, ejecutado 100%.
 - 4.- Urumita - La Esperanza - Pata de Gallina, Municipio de Urumita, ejecutado 100%.
 - 5.- Villanueva - Veracruz, Municipio de Villanueva, ejecutado 100%.

	<ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó a través de proceso de menor cuantía MC-131-05 para la Interventoría del mejoramiento de la Red Terciaria del Departamento de La Guajira, Licitación SRT-041-05, a UT Incivias (Congeter - Interobras), contrato N° 1311-05 por valor de \$96,57 millones, el cual inició el 18 de octubre de 2005 y terminó el 4 de abril de 2006. • Se ejecutó la Licitación SRT-042-2005 para el Mejoramiento de la Red Terciaria Nacional del Departamento de la Guajira, adjudicada mediante Resolución N° 3613 del 5 de agosto a la firma C.I. GRODCO S.C.A. INGENIEROS CIVILES, contrato N° 1442-05 por valor de \$547,39 millones, el cual inicio el 3 de octubre de 2005 y terminó el 18 de febrero de 2006, en longitud de 115,65 Km., en las siguientes Vías:<ol style="list-style-type: none">1. Barrancas - Pozo Hondo, Municipio de Barrancas, ejecutado 100%.2. K8 - Los Remedios, Municipio de Albania, ejecutado 100%.3. K15 Vía Maicao - El Pájaro - Manaure, Municipio de Manaure, ejecutado 100%.4. Tomarrazón – Cascajalito – Las Casitas, Municipio de Riohacha, ejecutado 100%.5. Carretera Mingueo - La Sierra, Municipio de Dibulla, ejecutado 100%. • Se ejecutó a través de proceso de menor cuantía MC-134-05 para la Interventoría del mejoramiento de la Red Terciaria del Departamento de La Guajira, Licitación SRT-042-05, a CG Ingeniería Ltda., contrato N° 1309-05 por valor de \$94,16 millones, el cual inicio el 3 de octubre de 2005 y terminó el 18 de febrero de 2006. • A través de la Territorial Guajira se adelantó el Mantenimiento de las siguientes vías:<ul style="list-style-type: none">• Maicao - La Majayura, Municipio de Maicao, en longitud de 22,30 Km., por valor de \$120,95 millones, ejecutado 100%.• El Ebanal – Matita, Municipio de Riohacha, en longitud de 14,30 Km., por valor de \$33,05 millones, ejecutado 100%.• Villanueva – Juncalito, Municipio de Villanueva, en longitud de 6,60 Km., por valor de \$38 millones, ejecutado 100%.
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Villanueva - Veracruz, Municipio de Villanueva, en longitud de 10,00 Km., por valor de \$38 millones, ejecutado 100%.• Los Haticos - Lagunita, Municipio de San Juan del Cesar, en longitud de 7,50 Km., por valor de \$38 millones, ejecutado 100%.• Carujo - Boca del Monte - Pondorito, Municipio de San Juan del Cesar, en longitud de 14,90 Km., por valor de \$38 millones, ejecutado 100%.• Fonseca - El Hático, Municipio de Fonseca, en longitud de 2,65 Km., por valor de \$38 millones, ejecutado 100%. <p>Interventoría de las Obras Delegadas a la Territorial, por valor de \$30 millones, ejecutado 100%</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó el contrato No.1220-06 sector Villanueva - la Culebrera, Municipio de Villanueva. Por valor de \$200.000.000,00. Fecha de inicio 20-Nov-06 y terminó el 20-Nov-07. Ejecutado 100%.• Se ejecutó el Contrato No.1234-06. Vía Urumita - La Esperanza- Pata de Gallina, Municipio de Urumita. Plazo 12 meses, por valor de \$200.000.000,00. Fecha de inicio 20-Nov-06 y terminó el 20-Nov-07. Ejecutado 100%.• La INTERVENTORIA de la vía Villanueva - la Culebrera y vía Urumita - La Esperanza- Pata de Gallina, Municipios de Villanueva-Urumita. Se ejecutó mediante el contrato No.1402-06. Plazo 4 meses, por valor de \$39.701.000,00. Fecha de inicio 9-Abr-07 y terminó el 23-Ago-07. Avance 100%.• Se ejecutó el contrato No.3402-06 Borracón - San Pedro – Surimena. Barrancas , longitud 24,0 Km., Plazo 2 meses. Por valor de \$63.992.994,00. Fecha de inicio 8-May-07y termina el 8-Ago-07. Ejecutado 100%.• Se ejecutó el contrato No. 3098-06, Sector Shiapana - Buenos Aires, Municipio de Uribia, en longitud de 3,0 Km. plazo 3 meses. Por valor de \$39.445.656,00. Ejecutado 100%.• Se ejecutó el contrato No.3142-06 Sector K8 - Los Remedios, Municipio de Albania, en longitud de 9,0 Km., Plazo 3 meses, por valor de \$39.910.602,00. Fecha de inicio 25-Jun-07 y terminó el 25-Jul-07. Ejecutado 100%.• Se ejecutó el contrato No. 3337-06, sector K15 Vía Maicao - El Pájaro – Manaure, Municipio de Manaure, en longitud de 55,70 Km., Plazo 3 meses, por valor de \$70.325.123,00. Fecha
--	--

	<p>de inicio 8-May-07 y terminó el 23-Sep-07. Ejecutado 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La INTERVENTORIA se ejecuta mediante Convenios con los Municipios 1 y 2 Fonseca, la Jagua, Distracción, contrato No.3096-06, por valor de \$38.512.000,00. Fecha de inicio 2-Abr-07 y termina el 23-Sep-07. Ejecutado 100%. • La INTERVENTORIA se ejecuta mediante Convenios Municipios 1 San Juan del Cesar, contrato No.3037-06, por valor de \$34.152.720,00. Fecha de inicio 14-May-07 y termina el 26-Ago-07. Ejecutado 100%. • Casa Aluminio – Dibulla. Municipio de Dibulla, en longitud de 13,50 Km., contrato No.3402-06. Plazo 2 meses. Por valor de \$75.042.153,00. Ejecutado 100%. • Agujero – Cucurumana, Municipio de Riohacha, en longitud de 13,50 Km., contrato No.2996-06. Plazo 2 meses, por valor de \$72.000.000,00. Fecha de inicio 16-Jul-07 y termina el 16-Jul-08. Ejecutado 100%. • La INTERVENTORIA se ejecuta mediante los Convenios con los Municipios Maicao, Barrancas, Dibulla, contrato No. 3369-06, por valor de \$38.628.000,00. Fecha de inicio 8-May-07 y termina el 23-Ago-07. Ejecutado 100%. • La INTERVENTORIA se ejecuta mediante los Convenios con los Municipios Riohacha, Manaure, Uribia, Albania, contrato No.3108-06, por valor de \$33.975.240,00. Fecha de inicio 8-May-07 y termina el 22-Sep-07. Ejecutado 100%.
<p><i>Priorización Plan Vial Departamental En ejecución</i></p>	<p>RED NACIONAL DE CARRETERAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ejecuta el contrato No.1112-2007 para la construcción de obras para Seguridad Vial (Anden Peatonal y Ciclo - ruta) en el Sector Buenavista - Fonseca de la Carretera la Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón (4902), por valor de \$545,0 millones. Fecha de inicio 06-Jul-07 y termina el 05-Ene-08. No reporta avance. ▪ Convenio de cooperación No.0103 de 2007 entre Instituto Nacional de Vias y el Departamento de la Guajira; para aunar esfuerzos para adelantar la ejecución de las obras de rehabilitación y conservación de la carretera Riohacha – La Florida – Cuestecitas – Maicao por valor de \$3.000 millones; el Departamento adelantará los procesos de contratación correspondientes a la ejecución de las obras. Entre las obligaciones del

	<p>Instituto Nacional de Vias, se compromete a asignar \$2.000 para la ejecución de las obras en el sector Maicao – Albania. Aporte de INVIAS: \$2.000 millones; Aporte del Departamento: \$ 1.000 millones. Giro de los recursos de INVIAS: agosto 17 de 2007. Fecha de iniciación: abril 23 de 2007, en el momento el departamento adelanta los procesos de selección de contratistas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Convenio Interadministrativo N° 002 del 2007, con el Municipio de MAICAO, para ejecutar los estudios, diseños y construcción de las obras de reparación del Puente Paraguachón ubicado sobre la carretera concesionada Santa Marta - Riohacha – Paraguachón, por valor de \$400.000.000 y un plazo de ejecución 8.5 meses. En la actualidad la entidad realizó el desembolso de dicho valor, de acuerdo a información suministrada por la Alcaldía de Maicao, el contratista se encuentra ejecutando los estudios del puente previo al inicio de las obras de repotenciación y reparación del puente.▪ Se ejecuta el contrato No.2198-07 para el Mejoramiento y Mantenimiento de la carretera de San Juan del Cesar - Buenavista Ruta 49 Tramo 4902 Modulo Dos (2), por valor de \$1.418,2 millones. Contratista CONSORCIO VIAL EL DORADO, fecha de inicio 30-Oct-07 y termina el 13-Mar-08. La Interventoría se realiza mediante el contrato No.2254-07. Contratista CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL, por valor de \$160,59 millones. A 30 de noviembre no reporta avance.• Se ejecuta el contrato No.1968-07 para el Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras de la Zona Norte del País, Grupo 8, Modulo No. 5, Río Pereira - San Juan del Cesar (PR6+219 - PR56+000), Ruta 49 Tramo 4902 y paso por San Juan del Cesar (PR0+000 AL PR3+000) Ruta 49 Tramo 49GJB, CONSORCIO VIAL EL DORADO, por valor de \$500,4 millones. Fecha de inicio 30-Oct-07 y termina el 29-Dic-07. A Noviembre de 2007 no reporta avance. Interventoría mediante contrato No.2398-07 por valor de \$79,56 millones. Contratista PROYECTOS Y VIAS LIMITADA "PROVIAS LTDA. Fecha de inicio 31-Oct-07y termina el 08-Ene-08.▪ Se ejecuta el contrato No.2438-07 para el Mejoramiento y Mantenimiento de las Carreteras de la Zona Norte del País Grupo 8, Modulo No.1, Buenavista - Maicao Sector Pr0+000 - Pr55+000, Tramo 88 Ruta 8801 y Acceso a Albania (Pr0+000 - Pr2+000) Ruta 88gj02, por valor de \$1.426,67 millones. Fecha de inicio 9-Nov-2007 y termina el 8-mar-2008. La Interventoría se realiza mediante el contrato No.2590-07 Contratista PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES, por valor de \$190,71 millones. Fecha de inicio 09-Nov-07 y termina el 24-Mar-08.▪ Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario de 178,12 Km. en jurisdicción de la Territorial
--	---

	<p>Guajira, por valor de \$754,41 millones. Avance a Noviembre de 2007 de 88,9%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ejecuta el contrato No.1220-07 Obras Complementarias para construcción de Andén Peatonal y Ciclo-ruta en el Sector San Juan del Cesar - Peaje de San Juan de la Carretera La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón (4902), por valor de \$500 millones, suscrito con el Municipio San Juan del Cesar. Fecha de inicio 6-Julio-2007 y termina el 5-Ene-2008. A la fecha no ha reportado avance.• Adjudicada la licitación SRN-019-2007 – MODULO 3 para Obras de Señalización Vertical y Horizontal y Suministro e Instalación de Defensas Metálicas, en vías a Cargo de la Territoriales Guajira y Chocó. Por valor de \$411,3 millones, a la firma U.T. SEÑALIZACIONES VIALES E.P., mediante la Resolución No.3579 del 6-Ago-2007.• Adjudicada la licitación SAT-062-2007, para los Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Pavimentación de Carreteras - Modulo 2 - Estudios para el Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Buenavista - Maicao Ruta 8801 Sector Cuestecitas - Carrapía - Maicao entre los PR55+000 al PR102+000, por valor de \$273,5 millones, a la firma TECNOCONSULTA LTDA., plazo 4,5 meses, mediante la Resolución No.4286 del <p>RED TERCIARIA</p> <ul style="list-style-type: none">• A través de Contrato con Fonade N° 2688 de 2004 se ejecuta la Interventoría de los siguientes proyectos:<ul style="list-style-type: none">• Mejoramiento y Mantenimiento carretera Puerto Bolívar - Cabo de la Vela. Municipio de Uribia. Departamento de Guajira, por valor de \$730 millones de pesos. Convenio con la Gobernación de La Guajira, quien adjudicó la obra el 26-Dic-05 a Consorcio Jepirachi 2005, por valor de \$632,41 millones, cuyo inicio se dio el 13-Feb-06 y tenía prevista su terminación el 15-Sep-06. Avance: 90,61%. Desde 14 de diciembre de 2006 se encuentra SUSPENDIDO. Localización y replanteo; Rocería y limpieza; Excavaciones; Relleno; Concreto; Tubería de concreto; Acero de refuerzo. Se reunieron el día 2-Mar-06 representantes de la entidad territorial, del contratista, de la interventoría y de la comunidad con el fin de priorizar las obras a realizar.• MODIFICACIONES AL CONTRATO DERIVADO• Se realizó una prórroga de 62 días
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Se suspendió el contrato del 15-Sep-06 al 15-Nov-06• INFORMACION DEL CONVENIO DERIVADO• Plazo inicial hasta el 15-Dic-05• Modificación No.1 del 14-Dic-05: Prorroga No.1 hasta el 15-Jul-06• Modificación No.2 del 14-Jul-06: Prorroga No.2 hasta el 31-Ago-06• Modificación No.3 del 30-Ago-06: Prorroga No.3 hasta el 15-Sep-06• Modificación No.4 se suspendió del 15-Sep-06 al 4-Oct-06• Modificación No.5 se suspendió del 4-Oct-06 al 25-Oct-06• Modificación No.6 se suspendió del 25-Oct-06 al 15-Nov-06• Modificación No.7 se suspendió del 15-nov-06 al 14-Dic-06 OTROS: Generación de empleos: 38 directos y 57 indirectos.• Mejoramiento de da Red Terciaria Nacional del Departamento de la Guajira, de longitud 606,15 Km., por valor de \$1.744,95 millones, de acuerdo a la siguiente distribución:• Tomarrazón - Cascajalito - Las Casitas (Obras de drenaje), Municipio de Riohacha. Contrato No. R1098-06 Plazo 2 meses por valor de \$39.756.781. Ejecutado 100%.• Conejo - Las Colonias - Monte Elías, Municipio de Fonseca, Longitud 26,0 Km., contrato No.2067-06. Plazo 1 mes. Por valor de \$175.000.000,00. Fecha de inicio 5-Ene-07 y termina el 5-Ene-08. Ejecutado 99%.• La Ye - El Plan - Las Mercedes, Municipio de La Jagua, en longitud de 17,90 Km. contrato No.2067-06. Plazo 1 mes, por valor de \$87.000.000,00. Fecha de inicio 5-Ene-07 y termina el 5-Ene-08. Ejecutado 76%.• San Juan - La Junta - Las Comparticiones, Municipio de San Juan del Cesar, en longitud de 25,70Km. contrato No. 2067-06. Plazo 1 mes, por valor de \$280.000.000,00. Fecha de inicio 5-Ene-07 y termina el 5-Ene-08. Ejecutado 95%.• Chorrera - Los Gorros, Municipio de Distracción, en longitud de 15,40 Km., contrato No.2636-06. Plazo 2 meses, por valor de \$60.000.000,00. Fecha de inicio 5-Ene-07 y termina el 5-Ene-08. Ejecutado 99%.• Carraipía - La Chingolita, Municipio de Maicao, en longitud de 17,90 Km., contrato No. 2996-
--	---

06. Plazo 2 meses. Por valor de \$95.000.000,00. Fecha de inicio 16-Jul-07 y termina el16-Jul-08.

CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MUNICIPALES

- Municipio de Barrancas, Convenio N° 1300 de 2007, por valor de \$111.000.000., fecha de inicio 8-Ago-2007 y termina el 29-feb-2008. Avance 54%.
- Municipio de Dibulla, Convenio N° 795 de 2007, por valor de \$ 108.000.000, fecha de inicio 1-Ago-2007 y termina el 1-mar-2008. Avance 5%
- Municipio de Distracción, Convenio N° 1185 de 2007, por valor de \$106.000.000, fecha de inicio 1-ago-2007 y termina el 2-mar-2008. Avance 52%.
- Municipio de El Molino, Convenio N° 211 de 2007, por valor de \$119.000.000, fecha de inicio 1-ago-2007 y termina el 3-mar-2008. Avance 10%.
- Municipio de Fonseca, Convenio N° 988 de 2007, por valor de \$137.000.000, fecha de inicio 6-Sep-2007 y termina el 4-mar-2008. Avance 44%.
- Municipio de La Jagua del Pilar, Convenio N° 797 de 2007, por valor de \$115.000.000, fecha de inicio 1-ago-2007 y termina el 5-mar-2008. Avance 15%.
- Municipio de Maicao, Convenio N° 1195 de 2007, por valor de \$134.000.000, fecha de inicio 19-09-2007, en trámite de suspensión.
- Municipio de Manaure, Convenio N° 1054 de 2007, por valor de \$150.000.000, fecha de inicio 12-oct.2007 y termina el 7-mar-2008. Avance 70%.
- Municipio de Riohacha, Convenio N° 353 de 2007, por valor de \$150.000.000, fecha de inicio 1-nov.2007 y termina el 8-mar-2008. Avance 55%.
- Municipio de San Juan del Cesar, Convenio N° 1225 de 2007, por valor de \$150.000.000, fecha de inicio 22-ago-2007 y termina el 9-mar-2008. Avance 10%.
- Municipio de Uribia, Convenio N° 873 de 2007, por valor de \$ 100.000.000, fecha de inicio 19-09-2007 y termina el 10-mar-2008. Avance44%.
- Municipio de Villanueva, Convenio N° 710 de 2007, por valor de \$107.000.000, fecha de inicio 8-08-2007 y termina el11-mar-2008. Avance 49%.

CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES

	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio N° 1174 de 2007, con el Municipio de El Molino, para El Mejoramiento de la Red Vial Existente en el Departamento de La Guajira, con el Mejoramiento del Camino El Molino - Vereda Voladorcito, por valor de \$800 millones.
<p><i>Priorización Plan Vial Departamental</i> <i>A ejecutar en 2008</i></p>	<p>RED NACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento Rutinario de 178,12 Km. en jurisdicción de la Territorial Guajira. 704,01 • San Juan del Cesar - Buenavista - Maicao y Acceso a Albania 1.680,00 Peaje San Juan Vigencia Futura. • Río Pereira - San Juan del Cesar y Paso por San Juan del Cesar 1.180,00 <p>RED TERCIARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Departamental, Municipal y Vias Para La Competitividad
<p><i>Audiencias Públicas</i></p>	<p>A través de las Audiencias Públicas Consultivas se priorizaron los proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía Riohacha (K8) - Mayapo - El Pájaro (K26+480 - K61+850) - Manaure, Departamento de La Guajira, con recursos 2004 por valor de \$1.200 millones. En ejecución contrato de obra N° 690/04 adjudicado al Consorcio Santander por valor de \$1.051,34 millones. La Interventoría contrato N° 724/04 adjudicado al Ingeniero Toribio Antonio Andrade Yejas por valor de \$148,18 millones. La orden de iniciación fue el 17 de agosto de 2004 y la terminación el 4 de marzo de 2005. Avance físico: 100% consistentes en 1,79 Km. de pavimento. • Uribia - Cabo de la Vela - San Martín, por valor de \$856 millones.

	<ul style="list-style-type: none">• Variante de Maicao, por valor de \$1.180 millones. <p>En la vigencia 2006 se le asignaron recursos al proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejoramiento vía San Martín - Cabo de la Vela, por valor de \$856 millones. <p>En la vigencia 2007 se asignaron recursos al proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Municipio de Uribia, Mejoramiento vía San Martín - Cabo de la Vela, por valor de \$856 millones. Adjudicada la Licitación SRT-053-2007 Mejoramiento de la Vía San Martín – Cabo de la Vela, Sector K0+000 – K16+286, Municipio de Uribia Dpto. de La Guajira, por valor de \$628,8 millones, a la firma CONSORCIO URIBIA 2007, plazo 4 meses, mediante la Resolución 3838 del 23-Ago-2007.• Municipio de Maicao, Paso por Maicao, por valor de \$1.180 millones, se adicionó Convenio de cooperación No.0103 de 2007. <p>En la vigencia 2007 se asignaron recursos al proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vigencia Futura Mejoramiento vía San Martín - Cabo de la Vela, por valor de \$513,6 millones.
Plan 2.500 Km.	<p>A través del Programa de Infraestructura Vial y Desarrollo Regional aprobado mediante Documento Conpes 3772 del 23 de febrero de 2004, se tiene previsto realizar el siguiente proyecto priorizado por el Ente Territorial, para lo cual se adelantó el proceso de Licitación DG-164–2004, Grupo 51, por el término de 3 años.</p> <p>El proyecto es:</p> <ul style="list-style-type: none">• Riohacha - El Pájaro - Manaure, en una longitud de 53,34 Km. entre el PR1+792,2 al PR55+134,2 adjudicado a la firma Valores y Contratos S.A. por valor de \$20.248.738.537 la Obra y \$1.824.209.498 la Interventoría. Orden de Iniciación Obra 19-03-06. Tiene prevista su

	<p>terminación el 30 de septiembre de 2008. Avance físico a 23 de enero de 2008: Terraplén 20,60 Km., Sub-base 15,01 Km., Base 15,01 Km. Pavimento 15,02 Km., Filtros 15,02 Km., Cunetas 15,02 Km., Alcantarillas 21,01 Km.</p>
<p>Conceder prioridad a la vía Riohacha - Mayapo - El Pájaro - Manaure que entrega 60 Km. de costa al turismo.</p>	<p>Se dio prioridad a la vía Riohacha – Mayapo – El Pájaro – Manaure, por cuanto le fueron asignados recursos a través de Audiencias Públicas y Plan 2.500.</p> <p>A través de Audiencias Públicas se ejecutó 1,79 Km. y a través del Plan 2500 se ejecutan obras en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riohacha - El Pájaro - Manaure, en una longitud de 53,34 Km. entre el PR1+792,2 al PR55+134,2 adjudicado a la firma Valores y Contratos S.A. por valor de \$20.248.738.537 la Obra y \$1.824.209.498 la Interventoría. Orden de Iniciación Obra 19-03-06. Tiene prevista su terminación el 30 de septiembre de 2008. Avance físico a 23 de enero de 2008: Terraplén 20,60 Km., Sub-base 15,01 Km., Base 15,01 Km. Pavimento 15,02 Km., Filtros 15,02 Km., Cunetas 15,02 Km., Alcantarillas 21,01 Km.
<p>Incluir como prioridad del Plan vial departamental por INVIAS la vía Manaure - Maicao. La Solicitud fue hecha por el Gobernado.</p>	<p>La vía Manaure – Maicao, pertenece a la red vial a cargo del departamento de la Guajira, por lo tanto el Instituto no puede realizar inversiones en ella, con excepción de las que se autoricen a través de la Ley General de Presupuesto.</p> <p>El Ente Territorial no la priorizó en el Programa de Audiencias Públicas, ni en el Plan 2.500.</p> <p>TAREA CERRADA.</p>
<p>2736. Reunión Guajira Feb. 2/07</p> <p>INVIAS debe revisar el</p>	<p>El Instituto revisó las Especificaciones de las vías y encontró que estas obedecen al Diseño Técnico, con base en el tránsito proyectado y las condiciones geotécnicas del estrato de soporte de la estructura de pavimento.</p>

<p>avance y especificación de las carreteras Riohacha – El Pájaro – Manaure, y Patillal – Badillo – San Juan del Cesar.</p>	<p>Las especificaciones de la vía Riohacha – El Pájaro – Manaure son: Ancho de banca 7 m.; Ancho de carpeta de rodadura 6 m.; Ancho de Berma 0,5 m.; Espesor Carpeta 0.10 m los primeros 6 Km. y 0,08 m. el resto del proyecto; Base y Subbase Granular 0,20 m; Terraplén 0,80 a 1,30 m.</p> <p>Las especificaciones de la vía Riohacha – El Pájaro – Manaure son: Ancho de banca 9 m.; Ancho de carpeta de rodadura 7 m.; Ancho de Berma 1 m.; Espesor Carpeta 0,04 m; Base Asfáltica 0,06 m; Base Granular 0,20 m y Subbase Granular 0,35 m; Terraplén 0,80 a 1,20 m.</p> <p>El avance de las obras a 25 de enero de 2008 es:</p> <ul style="list-style-type: none">• Riohacha – El Pájaro – Manaure, 44,48%, 15,02 Km. de pavimento.• Badillo – San Juan del Cesar, 83,47%, 10,1 Km. de pavimento. <p>TAREA REALIZADA.</p>
--	--