

SEGUIMIENTO RIOHACHA MINISTERIO DE TRANSPORTE

Tarea	SEGUIMIENTO 28 de Agosto de 2007
Priorización Plan Vial Departamental Ejecutados	<p>RED NACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó en el 2003 el Mantenimiento Rutinario en las vías de la Jurisdicción de la Territorial Guajira a través de Microempresas y Administradores Viales por valor de \$585,91 millones.• Se ejecutó en el 2003 la Rehabilitación y Conservación del Puente Ranchería de la carretera Riohacha - Paraguachón, por valor de \$649,57 millones.• Se ejecutó el Mantenimiento Rutinario en las vías de la Jurisdicción de la Territorial Guajira a través de Microempresas y Administradores Viales por valor de \$548,87 millones.• Mediante contrato No. 2009/2004 se ejecutó la Rehabilitación y Conservación de los Puentes Sin Nombre II, Aguas Blancas, Pozo Redondo y Salamanca en la carretera Río Palomino - Riohacha, por valor de \$273,25 millones. La fecha de iniciación fue el 27 de diciembre de 2004 y terminó el 18 de mayo de 2005. Avance 100%.• Se ejecutó el Mantenimiento Rutinario en las vías de la Jurisdicción de la Territorial Guajira a través de Microempresas y Administradores Viales por valor de \$493,48 millones, con un avance del 100%.• Se ejecutó el contrato No.3358-06 para las obras del Sector K 0 – K2 de Riohacha (K8) - Mayapo -El Pájaro, por valor de \$39.6 millones. Contratista José Fernando Quintero Corrales. La interventoría se realiza a través de la Regional Guajira, por valor de \$8'000.000. Ejecutado 100%. <p>RED TERCIARIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó la Licitación SRT-042-2005 para el Mejoramiento de da Red Terciaria Nacional

	<p>del Departamento de la Guajira, adjudicada mediante Resolución N° 3613 del 5 de agosto a la firma C.I. GRODCO S.C.A. INGENIEROS CIVILES, contrato N° 1442-05 por valor de \$547,39 millones, el cual inicio el 3 de octubre de 2005 y terminó el 18 de febrero de 2006, en longitud de 115,65 Km., en las siguientes Vías:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barrancas - Pozo Hondo, Municipio de Barrancas, ejecutado 100%.2. K8 - Los Remedios, Municipio de Albania, ejecutado 100%.3. K15 Vía Maicao - El Pájaro - Manaure, Municipio de Manaure, ejecutado 100%.4. Tomarrazón – Cascajalito – Las Casitas, Municipio de Riohacha, ejecutado 100%.5. Carretera Mingueo - La Sierra, Municipio de Dibulla, ejecutado 100%. <ul style="list-style-type: none">• Se ejecutó a través de proceso de menor cuantía MC-134-05 para la Interventoría del mejoramiento de la Red Terciaria del Departamento de La Guajira, Licitación SRT-042-05, a CG Ingeniería Ltda., contrato N° 1309-05 por valor de \$94,16 millones, el cual inicio el 3 de octubre de 2005 y terminó el 18 de febrero de 2006.• A través de la Territorial Guajira se adelantó el Mantenimiento de las siguientes vías:<ul style="list-style-type: none">• El Ebanal – Matita, Municipio de Riohacha, en longitud de 14,30 Km., por valor de \$33,05 millones, ejecutado 100%. <p>interventoría de la Obras Delegadas a la Territorial, por valor de \$30 millones, ejecutado 100%.</p>
<p>Priorización Plan Vial Departamental En ejecución</p>	<p>RED TERCIARIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejoramiento de da Red Terciaria Nacional del Departamento de la Guajira, de longitud 606,15 Km., de acuerdo a la siguiente distribución:<ol style="list-style-type: none">1. Tomarrazón - Cascajalito - Las Casitas (Obras de drenaje). Municipio de Riohacha. Contrato No. R1098-06 Plazo 2 meses por valor de \$39.756.781,002. Agujero – Cucurumana, Municipio de Riohacha, en longitud de 13,50 Km., contrato No.2996-06. Plazo 2 meses, por valor de \$72.000.000,00. Pendiente orden de inicio.

	<p>La INTERVENTORIA se ejecuta mediante los Convenios con los Municipios Riohacha, Manaure, Uribia, Albania, contrato No.3108-06, por valor de \$33.975.240,00. Ejecutado 20%.</p>
<p>Priorización Plan Vial Departamental <i>A ejecutar en 2007</i></p>	<p>PLAN 2500</p> <ul style="list-style-type: none">• Diseño, Reconstrucción, Pavimentación y/o Repavimentación del Grupo 51: Vía Riohacha - El Pájaro – Manaure, incluida la Interventoria por valor de \$ 7.870,30 millones. <p>RED NACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento Rutinario de 178,12 Km. en jurisdicción de la Territorial Guajira, por valor de \$754,41 millones. <p>RED TERCIARIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Atención de 606,15 Km. de la Red Terciaria Nacional del Departamento, incluida la interventoría, por \$660 millones. <p>CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MUNICIPALES</p> <p>Se suscribió Convenio N° 353 de 2007 con Municipio de Riohacha, por valor de \$150,00 millones.</p>
<p>Audiencias Públicas</p>	<p>A través de las Audiencias Públicas Consultivas se priorizaron el proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía Riohacha (K8) - Mayapo - El Pájaro (K26+480 - K61+850) - Manaure, Departamento de La Guajira, con recursos 2004 por valor de \$1.200 millones. En ejecución contrato de obra N° 690/04 adjudicado al Consorcio Santander por valor de \$1.051,34 millones. La Interventoría contrato N° 724/04 adjudicado al Ingeniero

	<p>Toribio Antonio Andrade Yejas por valor de \$148,18 millones. La orden de iniciación fue el 17 de agosto de 2004 y la terminación el 4 de marzo de 2005. Avance físico: 100% consistentes en 1,79 Km. de pavimento.</p>
<p>Plan 2.500 Km.</p>	<p>A través del Programa de Infraestructura Vial y Desarrollo Regional aprobado mediante Documento Conpes 3772 del 23 de febrero de 2004, se priorizó en el Municipio de Riohacha el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riohacha - El Pájaro - Manaure, en una longitud de 53,34 Km. entre el PR1+792,2 al PR55+134,2 adjudicado a la firma Valores y Contratos S.A. por valor de \$19.657.775.214 la Obra y \$1.824.209.498 la Interventoría. Orden de Iniciación Obra 19-03-06. Tiene prevista su terminación el 18 de noviembre de 2007. Avance físico a 23 de Agosto de 2007 del 39,1% Terraplén 17,35 Km., Sub-base 8,23 Km., Base 7,38 Km. Pavimento 7,0 Km., Filtros 7,0 Km., Cunetas 7,0 Km., Alcantarillas 21,0 Km.
<p>Conceder prioridad a la vía Riohacha - Mayapo - El Pájaro - Manaure que entrega 60 Km. de costa al turismo.</p>	<p>Se dio prioridad a la vía Riohacha – Mayapo – El Pájaro – Manaure, por cuanto le fueron asignados recursos a través de Audiencias Públicas y Plan 2.500.</p> <p>A través de Audiencias Públicas se ejecutó 1,79 Km. y a través del Plan 2500 se ejecutan obras en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riohacha - El Pájaro - Manaure, en una longitud de 53,34 Km. entre el PR1+792,2 al PR55+134,2 adjudicado a la firma Valores y Contratos S.A. por valor de \$19.657.775.214 la Obra y \$1.824.209.498 la Interventoría. Orden de Iniciación Obra 19-03-06. Tiene prevista su terminación el 18 de noviembre de 2007. Avance físico a 23 de Agosto de 2007 del 39,1% Terraplén 17,35 Km., Sub-base 8,23 Km., Base 7,38 Km. Pavimento 7,0 Km., Filtros 7,0 Km., Cunetas 7,0 Km., Alcantarillas 21,0 Km.
<p>2736. Reunión Guajira Feb. 2/07</p> <p>INVIAS debe revisar el avance y especificación de las</p>	<p>El Instituto reviso las Especificaciones de las vías y encontró que estas obedecen al Diseño Técnico, con base en el tránsito proyectado y las condiciones geotécnicas del estrato de soporte de la estructura de pavimento.</p> <p>Las especificaciones de la vía Riohacha – El Pájaro – Manaure son: Ancho de banca 7 m.; Ancho</p>

<p>carreteras Riohacha – El Pájaro – Manaure, y Patillal – Badillo – San Juan del Cesar.</p>	<p>de carpeta de rodadura 6 m.; Ancho de Berma 0,5 m.; Espesor Carpeta 0.10 m los primeros 6 Km y 0.08 m el resto del proyecto; Base y Subase Granular 0,20 m; Terraplén 0,80 a 1,30 m.</p> <p>Las especificaciones de la vía Riohacha – El Pájaro – Manaure son: Ancho de banca 9 m.; Ancho de carpeta de rodadura 7 m.; Ancho de Berma 1 m.; Espesor Carpeta 0,04 m; Base Asfáltica 0,06 m; Base Granular 0,20 m y Subase Granular 0,35 m; Terraplén 0,80 a 1,20 m.</p> <p>El avance de las obras a 23 de agosto de 2007 es:</p> <ul style="list-style-type: none">• Riohacha – El Pájaro – Manaure, 39,1%, 7 Km. de pavimento.• Badillo – San Juan del Cesar, 66 %, 8,65 Km. de pavimento. <p>TAREA REALIZADA</p>
---	---