

CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CALZADA DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO, SECTOR QUEBRADA EL DOCTOR – GLORIETA DE MAMATOCO.

La vía alterna al Puerto, es una variante a Santa Marta y Rodadero, comprendida entre el sector Quebrada El Doctor-Glorieta Mamatoco, de longitud 17.6 Km, con la entrega y puesta en funcionamiento de esta vía a finales del mes de octubre del año 2009, el centro histórico de esta hermosa ciudad se descongestionó del tráfico pesado, todos estos vehículos hoy día deben usar la nueva variante cuando su destino u origen es el Puerto. La obra comprendió la construcción de una calzada de dos carriles con un ancho total de 10.90 metros y bermas de 1.80 metros a lado y lado. Adicionalmente se construyeron 110 obras de drenaje, 4 puentes y las obras de protección del gaseoducto en el sector del K1+800 al K2+000. Su diseño permite que los vehículos transiten a velocidades entre los 80 y 100 km/h.

El convenio también establece la construcción de la segunda Calzada entre la Ye de Ciénaga- Santa Marta (Intersección Mamatoco) de longitud 9,5 Km con recursos del departamento.

La Nación a través de Instituto Nacional de Vías –INVIAS- aporta \$66.000 millones y la entidad que desarrolla y ejecuta las obras es el departamento del Magdalena, a través de un contrato de concesión suscrito con la firma Rutas del Sol II.

Registro Fotográfico: **Vía Alterna al Puerto.**



La segunda calzada comprendida entre Ye de Ciénaga-Quebrada El Doctor (9,5km), presenta el siguiente avance. Movimientos de tierras y explanaciones 8.0Km (84%), subbase 7,5 km (79%), Base 7,5km (79%), Pavimento 7,5km (79%). El avance de obras se ha visto retrasado por los problemas presentados con la adquisición de predios, el traslado de redes eléctricas propiedad de Electricaribe y el movimiento de tubería propiedad de ecopetrol.

La firma concesionaria se encuentra adelantando todas las gestiones sociales, ambientales y prediales con el fin de dar celeridad al proceso constructivo

Registro Fotográfico Segunda Calzada:



El proyecto inició el 9 de octubre de 2006 y tiene prevista su finalización el 9 de octubre de 2010.

Avance predial del proyecto: 95%.

Localización del Proyecto

