

ID	Tarea	Modo de tarea	PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUROS-MÁLAGA	META FÍSICA	Duración	Comienzo	Fin
1	[icono]		TRAMO	66	2045 días	lun 1/11/21	vie 31/08/29
2	[icono]		2024	5,0	827 días	lun 1/11/21	mar 31/12/24
3	[icono]		PR122+270 A PR124+000, PR79+540 - PR79+890, PR108+660 A PR110+660, PR63+047 A PR73+000	5,0	827 días	lun 1/11/21	mar 31/12/24
4	[icono]		CONFORMACIONES		479 días	lun 1/11/21	jue 31/08/23
5	[icono]		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		740 días	mar 1/02/22	dom 1/12/24
6	[icono]		SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO		283 días	vie 1/12/23	mar 31/12/24
7	[icono]		2025	3,0	893 días	lun 1/08/22	mié 31/12/25
8	[icono]		PR63+047 A PR73+000	3,0	893 días	lun 1/08/22	mié 31/12/25
9	[icono]		CONFORMACIONES		676 días	lun 1/08/22	sáb 1/03/25
10	[icono]		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		132 días	dom 1/06/25	lun 1/12/25
11	[icono]		SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO		23 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25
12	[icono]		2026	4,0	261 días	jue 1/01/26	jue 31/12/26
13	[icono]		PR63+047 A PR73+000, PR29+570 - PR29+920	4,0	261 días	jue 1/01/26	jue 31/12/26
14	[icono]		CONFORMACIONES		130 días	jue 1/01/26	mié 1/07/26
15	[icono]		PAVIMENTOS		88 días	mar 1/09/26	jue 31/12/26
16	[icono]		SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO		23 días	mar 1/12/26	jue 31/12/26
17	[icono]		2027	5,0	1458 días	mié 1/06/22	vie 31/12/27
18	[icono]		PR1+360 - PR7+000, PR9+585 - PR9+662, PR18+440 - PR18+640, PR26+000 - PR26+654, PR27+553 - PR29+570, PR94+234 - PR95+220	5,0	1458 días	mié 1/06/22	vie 31/12/27
19	[icono]		CONFORMACIONES		1349 días	mié 1/06/22	sáb 31/07/27
20	[icono]		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		123 días	jue 1/07/27	lun 20/12/27
21	[icono]		SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO		23 días	mié 1/12/27	vie 31/12/27
22	[icono]		2028	22,0	521 días	vie 1/01/27	dom 31/12/28
23	[icono]		PR95+490 - PR101+264, PR103+173 - PR108+660, PR37+526 - PR43+906, PR79+890 - PR82+452, PR82+794 - PR85+635, PR101+407 - PR102+965	22,0	521 días	vie 1/01/27	dom 31/12/28
24	[icono]		CONFORMACIONES		478 días	vie 1/01/27	mar 31/10/28
25	[icono]		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		67 días	lun 1/05/28	mar 1/08/28
26	[icono]		SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO		44 días	mié 1/11/28	dom 31/12/28
27	[icono]		2029	27,0	696 días	vie 1/01/27	vie 31/08/29
28	[icono]		PR14+832 - PR15+033, PR29+920 - PR30+533, PR30+533 - PR31+000, PR31+000 - PR32+720, PR32+720 - PR33+100, PR33+100 - PR33+312, PR33+608 - PR33+861, PR34+054 - PR36+629, PR37+042 - PR37+207, PR44+079 - PR44+475,				
29	[icono]		PR46+508 - PR46+594, PR73+000 - PR75+200, PR75+200 - PR77+205, PR77+286 - PR79+280, PR79+383 - PR79+540, PR85+898 - PR91+240, PR111+000 - PR111+400, PR122+080 A PR122+270	27,0	696 días	vie 1/01/27	vie 31/08/29
30	[icono]		CONFORMACIONES		674 días	vie 1/01/27	mié 1/08/29
31	[icono]		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		175 días	lun 1/01/29	vie 31/08/29
32	[icono]		SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO		46 días	dom 1/07/29	vie 31/08/29

Proyecto: PROGRAMA DE EJECU
Fecha: vie 2/02/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1