



Boletín
de prensa



La movilidad
es de todos

Mintransporte

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 147

FECHA: viernes, 18 de marzo de 2022

HORA DE REPORTE: 6:00 p.m.

PERIODO DEL REPORTE: del 12/03/2022 al 18/03/2022

MAQUINARIA DISPONIBLE: 19 unidades (7 máquinas amarillas, 5 equipos de perforación, 6 volquetas y 1 carrozanque)

PERSONAL DISPONIBLE: 71 personas (8 profesionales y 63 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (6) Sitios de disposición

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En este periodo, tiempo seco y lluvias moderadas.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1. Personal de Interventoría y de obra tales como: especialistas en Geotecnia, Ingenieros Residentes, Topógrafos e Inspectores; mediante tomas de lecturas con equipo de topografía e inclinómetro instalado en la parte alta y central de la montaña, como también visitas técnicas continuas, realizan monitoreo técnico constante a la montaña y a las terrazas y vía construidas. Se emiten conceptos para obras de estabilización e hidráulicas, entre otros.
2. Se termina remoción de material suelto y depositado en talud de zona hacía falso túnel (Lado Pajarito), como también, cargue y retiro hacia botaderos PR87+200 y PR90+300 (Lado Pajarito).
3. Prosigue conformación de botaderos Lado Sogamoso PR84+600 y Lado Pajarito PR87+200.
4. Los drenes horizontales están terminados para los taludes de las terrazas 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
5. Continúa instalación de biomanto, pernos para estabilización y malla, para protección de taludes y bermas contra erosión e inducir el crecimiento de cobertura vegetal, se instala en terraza 5 y está terminado para las terrazas 6, 7, 8, 9 y 10.
6. Continúa la construcción de micropilotes en la margen izquierda de la vía construida.
7. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación.

8. Prosiguen sondeos geotécnicos del lado Pajarito y del lado Sogamoso, ambos ubicados a nivel de la vía construida y por la margen izquierda, se terminó el del lado Pajarito.
9. Sigue localización y replanteo topográfico del diseño para las actividades en ejecución.
10. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo observación permanente al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que cayó dentro del cauce.
11. Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.
12. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO





12 mar. 2022 9:42:28 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Remoción de material Lado Pajarito



viernes, 18 de marzo de 2022 07:41:27
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+200

Cargue de material Lado Pajarito



jueves, 17 de marzo de 2022 08:15:11
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+200

Conformación de botadero PR87+200



martes, 15 de marzo de 2022 08:44:29
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+200

Conformación de botadero PR87+200



viernes, 18 de marzo de 2022 15:35:55
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+000

Instalación Biomanto



16 mar. 2022 11:58:38 a. m.
Sogamoso Pajarito
Pajarito
Boyacá
CONSORCIO TERRA CGS, PR 87+0000,00

Instalación Biomanto, pernos anclados y malla



15 mar. 2022 11:13:28 a. m.
Sogamoso-Pajarito
Pajarito
Boyacá
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000

Instalación Biomanto, pernos anclados y malla



16 mar. 2022 12:10:46 p. m.
Sogamoso-Pajarito
Pajarito
Boyacá
CONSORCIO TERRA CGS, PR 87+0000,00

Instalación Biomanto, pernos anclados y malla



lunes, 14 de marzo de 2022 08:49:31
CONSORCIO TERRA CGS-interventoria PR 87+000

Construcción pernos anclados para estabilización



domingo, 13 de marzo de 2022 07:43:30
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+000

Construcción pernos anclados para estabilización



17 mar. 2022 2:48:51 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000 M11 P3 H9

Construcción micropilotes



16 mar. 2022 6:18:04 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000 M25 P7

Construcción micropilotes



Lunes, 14 de marzo de 2022 09:51:13
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+000

Excavación para zanjas de corona



16 mar. 2022 2:45:37 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000 M11 P2

Construcción micropilotes



12 mar. 2022 11:46:56 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Construcción micropilotes y pernos anclados



miércoles, 16 de marzo de 2022 14:41:51
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+000

Sondeo geotecnico lado Sogamoso



17 mar. 2022 3:08:02 p. m.
5-80 Carrera 2
Pajarito
Boyacá
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000

Monitoreo y control técnico



17 mar. 2022 3:07:51 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000

Localización y replanteo Topografico

PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul
12 a 18 de marzo de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS
Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS



PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul

12 a 18 de marzo de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Administración vial