

FORMATO No 15
PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Representante Legal: DANIEL ANDRÉS GARCÍA ARIZABALETA
NIT: 800.215.807-2

VIGENCIA 2005	Período Informado	
VIGENCIA 2004	Fecha de suscripción	09-Oct-06
VIGENCIA 2004 PROCESOS J.		
VIGENCIA 2003	Fecha de Evaluación	31-Mar-07
VIGENCIA 2002		

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas (POMVI)
AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2005																
Sistema Contable																
	U		1101002 (1-1)	El Instituto incumplió las fechas de terminación de las metas de algunas observaciones de los planes de mejoramiento vigentes	Finalizar las acciones de mejoramiento concertadas en nuevo plazo prudencial	Cumplir las acciones de mejoramiento formuladas	Realizar seguimiento de las acciones de mejoramiento formuladas y cumplirlas en el plazo establecido	Informe de seguimiento	1	15-Ago-06	15-ago-07	52	1	100,00%	52,14	0,00
	SRN		26 (1-2)	El convenio interadministrativo 803 de 2002, que refleja un saldo por \$14,607 millones no se han legalizado los cuatro desembolsos que ha dado el Invias desde mayo de 2003, no obstante que la obra, a 31 de diciembre de 2004, se encuentra ejecutada en un 67%, equivalente a \$9.786,7 millones, sobrestimando el saldo de esta cuenta y subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público.	Aclarar que los recursos fueron girados al convenio y estos a su vez fueron invertidos en el proyecto, cuyo objeto es la construcción del puente sobre el río Magdalena entre los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia).	Demostrar la inversión de los recursos en el proyecto	Informe donde se anexa informe de la Corporación Andina de Fomento- CAF, quien fue la encargada del manejo de los recursos del convenio	Informe	1	15-Sep-06	30-sep-06	2	1	100,00%	2,14	2,14
				Contrato 186 de 2003	Remitir a la Subdirección Financiera el acta de liquidación No. 00085 del 2 de agosto de 2006, para que realice lo correspondiente al contrato 186 de 2003	Realizar los ajustes contables correspondientes	Memorando a la Subdirección Financiera y copia del acta de liquidación	Memorando	1	10-Ago-06	31-oct-06	12	1	100,00%	11,71	11,71
	SRN		28 (1-3)	Esta cuenta está sobrestimada en \$ 11,6 millones a 31 de diciembre de 2004, debido a que la entidad procedió a la liquidación unilateral el contrato 1053 de 1992 presentando saldo a favor del Instituto del anticipo entregado. A 31 de diciembre de 2004 los contratos 834 y 835 de 2002 contaban con las actas de liquidación y recibo definitivo; sin embargo, no se amortizó el anticipo de los mismos contratos por \$808,8 millones, sobrestimando la cuenta y subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso público.	Coordinar con la Subdirección Financiera el ajuste de los saldos con base en las actas de liquidación de los contratos 835 de 2002 y suministro de la copia del comprobante de pago No. 1332 del 25 de febrero de 2005. Respecto al contrato 834/02 esta liquidado, se inició proceso ejecutivo y se libro mandamiento de pago tribunal contencioso Administrativo de Caldas.	Documentar con soportes el proceso de liquidación de contratos. Recuperar los saldos a favor de Invias y adelantar proceso.	Obtener comprobante de ingreso de los saldos a favor de la Entidad y seguimiento al proceso	Actas de liquidación, comprobantes de ingreso e informe del proceso.	1	01-Sep-06	31-Dic-06	17	0,8	80,00%	13,83	13,83
	SRN - OAJ		98 (1-4)	Anterior Cto.596 y 597 de 2002	Continuar informando sobre el proceso que surte la Oficina Asesora Jurídica para la declaratoria de siniestro.	Declaratoria de siniestro	Resolución de declaratoria de siniestro	resolución	1	15-Oct-06	30-ene-07	15	1	100,00%	15,29	15,29
	SRN - OAJ		99 (1-5)	Anterior Cto.596 y 597 de 2002	Continuar informando sobre el proceso que surte la Oficina Asesora Jurídica para la declaratoria de siniestro.	Declaratoria de siniestro	Resolución de declaratoria de siniestro	resolución	1	15-Oct-06	30-ene-07	15	1	100,00%	15,29	15,29
	SRN - OAJ		100 (1-6)	Anterior Cto.596 y 597 de 2002	Continuar informando sobre el proceso que surte la Oficina Asesora Jurídica para la declaratoria de siniestro.	Declaratoria de siniestro	Resolución de declaratoria de siniestro	resolución	1	15-Oct-06	30-ene-07	15	1	100,00%	15,29	15,29

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)
1	1	SRN - OAJ	101 (1-7)	Anterior Cto.596 y 597 de 2002	Continuar informando sobre el proceso que surte la Oficina Asesora Jurídica para la declaratoria de siniestro.	Declaratoria de siniestro	Resolución de declaratoria de siniestro	resolución	1	15-Oct-06	30-ene-07	15	1	100,00%	15,29	15,29
		SRN	106 (1-8)	Anterior. Cto. 922 de 2002	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras se comprometió a estipular el alcance físico en los contratos, para lo cual se fijó el siguiente indicador: No. de contratos con alcance físico /No. de contratos celebrados. A través de acto administrativo se estipulará que a todos los contratos cuyo alcance físico sea la pavimentación, dentro del alcance del contrato se fijarán los sectores específicos.	Logarar mediante acto administrativo, que se estipule en los contratos de obra el sector específico que se intervendrá	Acto administrativo determinando los sectores a intervenir en las obras.	Acto administrativo	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	1	100,00%	11,43	11,43
			108 (1-9)	Anterior. Cto. 922 de 2002	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras se comprometió a estipular el alcance físico en los contratos, para lo cual se fijó el siguiente indicador: No. de contratos con alcance físico /No. de contratos celebrados. A través de acto administrativo se estipulará que a todos los contratos cuyo alcance físico sea la pavimentación, dentro del alcance del contrato se fijarán los sectores específicos.	Logarar mediante acto administrativo, que se estipule en los contratos de obra el sector específico que se intervendrá	Acta administrativo determinando los sectores a intervenir en las obras.	Acta administrativo	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	1	100,00%	11,43	11,43
		SRN	109 (1-10)	Anterior. Cto. 922 de 2002	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras se comprometió a estipular el alcance físico en los contratos, para lo cual se fijó el siguiente indicador: No. de contratos con alcance físico /No. de contratos celebrados. A través de acto administrativo se estipulará que a todos los contratos cuyo alcance físico sea la pavimentación, dentro del alcance del contrato se fijarán los sectores específicos.	Logarar mediante acto administrativo, que se estipule en los contratos de obra el sector específico que se intervendrá	Acto administrativo para que se determine el alcance en las obras.	Acto administrativo	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	1	100,00%	11,43	11,43
		SGT	112 (1-11)	Anterior.	Realizar las actividades tendientes a actualizar el manual de interventoría determinando mayor responsabilidad y compromiso por parte de los interventores de las obras.	Que las Interventorías tengan mayor grado de compromiso y responsabilidad con la ejecución de las obras	Ajuste del manual de interventoría.	Manual de interventoría ajustado.	1	01-Sep-06	30-jun-07	43	0,7	70,00%	30,20	0,00
		SRN	133 (1-12)	Anterior. Contrato 834 de 2002 y convenio 2709 de 2004 para terminar el pavimento.	Seguir realizando seguimiento al proceso jurídico para el recaudo de los dineros adeudados por el contratista al INVIAS	Recuperar dineros adeudados a la Entidad.	Informe sobre avance del proceso seguido por la Oficina Asesora jurídica del INVIAS	Informe	1	10-Ago-06	31-dic-06	20	0,95	95,00%	19,41	19,41
					Suscribir contrato para que el nuevo contratista lleve a cabo la colocación de la carpeta asfáltica.	Evitar que se siga dañando la obra dejada inconclusa por el contratista anterior.	Un contrato	contrato	1	31-Dic-05	31-Dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
		SRN	57 y 146 (1-13)	Anterior .	Realizar seguimiento al debido proceso que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS y entregar copia del informe presentado por la U. Nacional.	Lograr el resarcimiento de los daños si una vez surtido el proceso se determina la responsabilidad del contratista	Informe de seguimiento al debido proceso	Informe	1	11-Ago-06	31-mar-07	33	1	100,00%	33,14	33,14
		SRN	157 (1-14)	Anterior. Contrato 907 de 2002	Continuar con el seguimiento al proceso que se surte a través de la Oficina Jurídica.	Gestionar la declaratoria de siniestro.	Informe sobre el avance del proceso jurídico	Informe	1	11-Ago-06	31-dic-06	20	1	100,00%	20,29	20,29

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
2	2	U	1101002 (2-1)	Algunas acciones del plan de mejoramiento anterior a 2004 están incumplidas a pesar que la entidad las reporta como cumplidas	Soportar las acciones de mejoramiento cumplidas y remitirlas a la Oficina de Control Interno y demostrar la gestión realizada frente a las acciones correctivas que están por fuera de la gobernabilidad del Instituto.	Soportar cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas	Realizar seguimiento de las acciones de mejoramiento formuladas y cumplirlas en el plazo establecido	Informe de seguimiento	1	15-Ago-06	15-jun-07	43	1	100,00%	43,43	0,00
		SRN	123 (2-2)	Anterior. Contrato 404 de 2003	Liquidar el contrato 404 de 2003, una vez se cuente con el trámite de pago pasivos exigibles vigencias expiradas, que se encuentran en trámite(Sin este último trámite no es posible liquidar el contrato)el trámite de	Liquidar el contrato	Acta de liquidación del contrato	Acta de liquidación	1	10-Ago-06	30-mar-07	33	1	100,00%	33,14	33,14
		SRN	147 (2-3)	Anterior. Acuerdo 429 de 2004	Recibir las obras objeto del contrato	Recibir las obras a satisfacción	Acta de recibo definitivo	Acta	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	0,5	50,00%	5,71	5,71
		SRN	148 (2-4)	Anterior. Contrato 922 de 2001	Realizar actividades tendientes a actualizar el manual de Interventoría, designándole mayor responsabilidad y compromiso a las interventorías	Contar con el manual de interventoría actualizado a las necesidades actuales.	Manual de interventoría	manual	1	11-Ago-06	30-jun-07	46	0,7	70,00%	32,30	0,00
		SRN	148 (2-4)	Anterior. Contrato 922 de 2001	Informe donde se explique porqué que el contrato 922 de 2001, continuó ejerciendo la interventoría de las obras en ejecución asumidas por la firma aseguradora Fianza, Confianza en cumplimiento del acuerdo 429 de 2004.	Aclarar la utilidad de la continuación del contrato de interventoría	Informe sobre la ejecución del contrato de interventoría	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
3	3	SGT	1904002	De las observaciones 10 y 70 se evidencia el cumplimiento. A pesar de que la Entidad procedió a incorporar en el clausulado los requisitos previos relacionados con los diseños y diagnósticos preliminares que dimensionen un proyecto como consta en las cláusulas	Se solicitará a la Secretaría General Administrativa que se incorpore en el Manual de Contratación, el numeral en el que se requiera hacer un inventario de los Estudios y Diseños existentes y las pólizas vigentes, que pueda tener un proyecto determinado.	Garantizar la planeación de los proyectos.	Incluir un requisito para adelantar cualquier proceso de contratación de obra.	Manual Ajustado	1	01-Sep-06	30-jul-07	47	0,7	70,00%	33,20	0,00
				Mientras se actualiza el Procedimiento de Contratación del Manual del SGC, expedir un memorando circular instruyendo sobre el control que se debe efectuar a los Estudios y diseños existentes y de las pólizas vigentes, previo a la contratación.	Controlar que los estudios y diseños existentes y pólizas vigentes puedan servir de base para la planeación de los nuevos proyectos	Enviar Memorando circular a las Unidades Ejecutoras	Memorando	1	30-Sep-06	30-nov-06	9	1	100,00%	8,71	8,71	
				Acción preventiva: Se solicitará a la Secretaría General Administrativa el ajuste del Procedimiento de Contratación del Manual del SGC incluyendo una actividad que sirva para el control de Estudios y diseños existentes y de las pólizas vigentes de los contratos.	Controlar que los estudios y diseños existentes y pólizas vigentes puedan servir de base para la planeación de los nuevos proyectos	Disponer de una herramienta de control previa a la planeación de los proyectos	Proced. de Contratación del Manual del SGC ajustado.	1	01-Sep-06	30-jul-07	47		0,00%	0,00	0,00	
4	4	OCI	1101002	Para la evaluación del plan de mejoramiento no se cuenta con uniformidad de criterios para determinar su avance como se pudo observar en la observación 1/13 (Hallazgo 199)	Reportar un avance consolidado con todos los hallazgos hasta que la CGR de su aprobación final a los hallazgos con metas cumplidas que se encuentran al 100%	Facilitar al ente de Control su proceso de verificación	Reporte consolidado	Reporte consolidado	1	01-Oct-06	25-ene-07	17	1	100,00%	16,57	16,57
5	5	SMF	1405001	Observaciones 74 y 137 Cumplidas. Sin embargo se requiere la presentación de las actas de recibo definitivo y de liquidación final de los contratos 549-03, 556-03 y 391-03	Liquidación del Contratos 556 de 2003. El contrato 549 de 2003 fue liquidado ante sede judicial (ver anexo).	Liquidación del Contrato 556 de 2003.	Contrato Liquidado	Acta	1	01-Sep-06	30-mar-07	30	0,50	50,00%	15,00	15,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
		SRN		Contrato 391 de 2003	Liquidar el contrato 391 de 2003 supeditado a subsanar los problemas de orden público existentes en la zona.	Liquidar el contrato	Acta de liquidación del contrato	Acta	1	11-Ago-06	15-dic-06	18	0,60	60,00%	10,80	10,80
6	6	SRN	1405002	Observación 134. Cumplida. No hay evidencia de las acciones realizadas por la gobernación de Caldas para proteger las inversiones realizadas en el contrato 835-02. Si bien es cierto no se trata de una vía a cargo del Invias, se encuentra bajo su gobernabilidad al ser el contratante y por ende el seguimiento a las pólizas de estabilidad es su responsabilidad por los cinco años de vigencia de las mismas	El INVIAS realizó todas las acciones tendientes a declarar la caducidad del contrato 835 de 2002, lográndose recuperar los saldos a favor del INVIAS, tal como se informó en los avances presentados hasta cumplir con lo acordado en la acción correctiva 134, se solicitará a la Gobernación de Caldas un informe sobre las obras realizadas.	Conocer si la Gobernación ha realizado las obras	Solicitud de informe sobre obras adelantadas	Solicitud	1	11-Ago-06	30-nov-06	16	1	100,00%	15,86	15,86
7	7	SRN	1904002	Observaciones 97 y 129. Cumplidas. Sin embargo no se evidencia la incorporación de causales de impedimento de los funcionarios para suscribir contratos de obra y de interventoría en el Manual de Contratación, como acción preventiva para todos los procesos contractuales	Mientras se actualiza el Procedimiento de Contratación del Manual del SGC, expedir un memorando circular instruyendo que cuando un jefe de Unidad Ejecutora u ordenador del gasto se declare impedido para actuar en los contratos de obra, éste impedimento sea extensivo al contrato de interventoría. Incluir en el el ajuste del Procedimiento de Contratación del Manual del SGC una actividad, que cuando un jefe de Unidad Ejecutora u ordenador del gasto se declare impedido para actuar en los contratos de obra, éste impedimento sea extensivo al contrato de interventoría.	Hacer extensivo el impedimento de un contrato de obra también al de Interventoría	Memorando circular	Memorando	1	30-Sep-06	30-nov-06	9	1	100,00%	8,71	8,71
						Hacer extensivo el impedimento de un contrato de obra también al de Interventoría	Procedimiento de Contratación del Manual del SGC ajustado con los impedimentos en caso necesario	Proced. de Contratación del Manual del SGC ajustado.	1	15-Sep-06	30-jul-07	45		0,00%	0,00	0,00
8	8	SMA	1904100	Observación 486. Cumplida. Existen debilidades en el Sistema de Control Interno, por cuanto la Subdirección de Medio Ambiente fue observada desde vigencias anteriores por no contar con toda la información y las escrituras de los predios adquiridos por el Invias. Con base en lo anterior, la Entidad se comprometió a elaborar las minutas y legalizar los predios, sin embargo, a 31 de diciembre de 2005 ya existían 17 de las 18 escrituras faltantes desde los años 2002, 2003 y 2004, excepto la de Fuente de Oro Meta, predio que fue legalizado mediante escritura N°1038 del 1 de julio de 2005. Las escrituras solo fueron aportadas en la presente Auditoría, lo cual indica deficiente control sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad	Enviar al archivo central cada una de las carpetas que incluyan los documentos originales de la negociación de cada predio, una vez se haya legalizado la compra de cada predio.	Centralizar en el archivo los documentos originales de cada negociación de predios por proyecto para la custodia y preservación de las escrituras.	Carpetas de negociaciones organizadas y archivadas	Carpetas de predios por proyecto	1	04-Oct-06	31-Dic-06	13	1	100,00%	12,57	12,57
9	9	OAP	1101001	Se verificaron los planes de acción de cada una de las áreas en el SIPLAN y se cumplió la meta planteada, sin embargo la debilidad continúa por cuanto no se direcciona hacia el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio, el cual debe contener un Plan Indicativo Cuatrienal y los planes de acción de las áreas están proyectados solo para un año	Una vez aprobado el nuevo Plan de Desarrollo se formulará el respectivo Plan Indicativo Cuatrienal. Es de anotar que la Ley Establece un período de seis meses para presentación del nuevo Plan de Desarrollo por parte del Gobierno y seis meses para su aprobación en el Congreso.	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Formulación Plan Indicativo Cuatrienal	Documento	1	01-Ene-07	1-ago-07	30		0,00%	0,00	0,00
10	10	OCI	1903004	La Entidad no presentó en forma consolidada el informe de seguimiento al plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2005, es decir, no incluyó las acciones de los planes de las vigencias anteriores a 2004	Reportar avance de Plan de Mejoramiento, incluyendo las acciones no observadas en el informe anterior por el Ente de Control	Rendir reporte al Ente de Control	Informe de avance	Informe	1	30-Sep-06	30-dic-06	13	1	100,00%	13,00	13,00
sistema de control interno																

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
11	11	SA	1901100	En algunas de las Direcciones Territoriales no han sido definidos los roles o funciones para algunos de los funcionarios	1. Inducción a funcionarios de las Areas Administrativas de las Direcciones Territoriales	Funcionarios actualizados y ejerciendo sus funciones	Capacitar un funcionario de cada una de las 26 Direcciones Territoriales sobre las funciones del cargo	unidad	26	15-Sep-06	15-oct-06	4	26	100,00%	4,29	4,29
					2. Coordinar con las D. Territoriales para que asignen roles a todos los servidores públicos de sus dependencias.		Enviar memorando circular a las Direcciones Territoriales para que asignen roles a todos los funcionarios.	Memorando circular	1	31-Oct-06	30-nov-06	4	1	100,00%	4,29	4,29
					3. Actualización Manual de Funciones Según procesos y Procedimientos		Actualizar el Manual de funciones según los nuevos procesos y procedimientos y expedir la resolución	unidad	1	01-Sep-06	30-jun-07	43		0,00%	0,00	0,00
12	12	SA	1901100	Se presentan deficiencias en los mecanismos de información documental y sistematizada	Fortalecer los mecanismos de información documental y sistematizada	Disponer de la información en forma oportuna	Sistematización de las carpetas contenidas en los archivos de gestión	carpetas	7500	30-Sep-06	30-sep-07	52	7500	100,00%	52,14	0,00
13	13	OAP	1901100	El Plan de Acción Institucional de 2005 no cuenta con el Plan Plurianual de Inversiones ni estrategias mediante las cuales se proyecta cumplir con las metas. Los planes operativos de las áreas misionales, no permiten evaluar la Gestión y por tanto los logros, ya que no se formulan teniendo en cuenta las metas físicas	Planes de las dependencias misionales con metas físicas establecidas.	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Planes de las dependencias con metas físicas establecidas	Documento	1	29-sep-06	28-feb-07	22	1	100,00%	21,71	21,71
14	14	SGA SGT	1902001	Los mapas de riesgo no se encuentran actualizados ni se hace seguimiento como ocurre en las territoriales de Santander , Nariño , Magdalena , Córdoba y Cauca . De igual manera la acción correctiva relacionada con la inclusión del seguimiento al mapa de riesgo en el informe de gestión no se cumplió	Requerir la actualización de los Mapas de Riesgos de las Direcciones Territoriales en coordinación con la Oficina de Control Interno y solicitar la inclusión del avance del cumplimiento del mismo trimestralmente.	Direcciones Territoriales con Mapa de Riesgos Actualizados	Evidenciar en los Informes de Evaluación de Gestión el progreso sobre el cumplimiento de las acciones de mitigación de riesgos y contar con el 100% de las Direcciones Territoriales con Mapa de Riesgos	Memorando Circular	1	01-Sep-06	30-may-07	39		0,00%	0,00	0,00
		OAI			Seguimiento al cumplimiento de los Mapas de Riesgos	Conocer el avance o grado de cumplimiento del Plan de Administración de Riesgos	Informe de avance al Plan de Administración de Riesgos	Informe	1	01-Ene-07	31-dic-07	52		0,00%	0,00	0,00
15	15	SAT	1902001	Córdoba. La estación de pesaje en Planeta Rica no está operando, pese a las inversiones realizadas. Según lo manifestado por la Entidad hasta el 1 de agosto de 2006 iniciará su operación	La estación de pesaje entrará en operación a partir del 1º de Febrero de 2007, debido a que actualmente se adecúa la infraestructura física a los nuevos equipos de control. Así mismo, se revisarán las demás estaciones de pesaje del país.	Preservar la infraestructura vial del país mediante el control de peso a los vehículos de carga.	Pesar todos los vehículos de carga que transiten por las vías en coordinación con la Policía de Carreteras..	Informe	1	15-Sep-06	31-Mar-07	28	0,9	85,00%	23,92	23,92
16	16	OAJ	1902001	Cauca. Por sentencia judicial se reintegró un funcionario del antiguo MOPT	EL INVIAS dio cumplimiento a la sentencia judicial de Tribunal de Popayán una vez agotados todos los recursos pertinentes. Como acción preventiva a futuro realizar los trámites de reintegro en el menor tiempo posible.	Si llegare a presentarse un caso similar, actuar con mayor celeridad, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos.	Informe de resultados	informe	1	15-Oct-06	15-oct-07	52		0,00%	0,00	0,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
17	17	DTCAU	1902001	Cauca. Respecto de la Caja de Seguridad no se ha realizado el cambio de clave. La Entidad informa que se realizó el cambio, sin embargo no se presenta el soporte de las acciones efectuadas	EL CAMBIO DE CLAVE SE REALIZÓ SEGÚN FACTURA DE VENTA No. 4367 Y EL COMPROBANTE DE EGRESO No. 104 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2005 POR UN VALOR DE \$ 73.000,00, DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. Así mismo se solicitará la inclusión del rubro para este gasto por caja menor.	Brindar seguridad en el manejo de títulos valores en las Direcciones Territoriales	Solicitud de inclusión del rubro para efectuar el gasto	Memorando	1	15-Oct-06	30-nov-06	7	1	100,00%	6,57	6,57
18	18	SGT - DTCA Q	1902001	Cauquetá. El pavimento de la carretera de San José del Fragua – Florencia ya cumplió su vida útil y se ha venido mitigando el impacto con soluciones mínimas	Adelantar procesos de contratación para comprometer y ejecutar los recursos asignados en la vigencia 2006, por valor de \$1000 millones para la carretera Puerto Bello - San José - Florencia de los cuales se invertirá aproximadamente el 70% (incluyendo interventoría) en el Tramo San José del Fragua - Florencia.	Mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía con los recursos asignados.	Celebrar y supervisar la ejecución de los contratos para efectuar los trabajos de mejoramiento de la vía.	Contrato	1	01-Oct-06	1-oct-07	52	1	100,00%	52,14	0,00
					Para la vigencia del 2007, se solicitaron \$3.000 millones para adelantar trabajos de recuperación de la vía (si son asignados). Para la vigencia de 2008 se seguirán solicitando recursos para continuar con su mejoramiento.	Solicitar los recursos tendientes a adelantar el mejoramiento de la vía.	Solicitud de recursos a la Oficina de Planeación del INVIAS.	Memorando	1	01-Oct-06	31-dic-06	13	1	100,00%	13,00	13,00
19	19	DTCA Q	1902001	Cauquetá. Las querrelas interpuestas ante alcaldías del Departamento por invasión de derechos de vía, tienen el índice de ocupación más altos del país, sin que se observe diagnóstico para mitigación del riesgo	Oficiar a las alcaldías del Departamento (con copia a la Procuraduría Departamental correspondiente), donde se hayan instaurado querrelas que procedan a dictar las resoluciones de restitución de las zonas de carreteras invadidas y se efectúen los desalojos si es del caso.	Gestionar ante la autoridad competente (Alcaldías) la recuperación de los espacios invadidos y disminuir las nuevas invasiones en zona de carretera.	Oficiar a las Alcaldías para que cumplan con los procedimientos establecidos para la restitución de bienes de uso público.	Oficios para cada Alcaldía	1	10-Ago-06	31-dic-06	20	1	100,00%	20,43	20,43
20	20	SF	1903003	Algunas ordenes de pago no se encuentran firmadas por el profesional del Area de Tesorería y otras tienen el mismo consecutivo con diferente valor	1. Poner a disposición de la CGR los Boletines Diarios de Tesorería firmados por los funcionarios.	Hacer claridad frente al manejo de los documentos	Boletines firmados a disposición de la CGR	Boletines verificados	1	01-Oct-06	1-nov-06	4	1	100,00%	4,43	4,43
					2. Hacer la revisión de las órdenes de pago para verificar que no se presenten repeticiones en la numeración y de existir, exponer las razones y colocar "corregida"	Hacer claridad frente al manejo de los documentos	Ordenes de pago revisadas	Informe de revisión	1	01-Oct-06	1-mar-07	22	1	100,00%	21,57	21,57
21	21	SF	1903003	Inconsistencias en los reportes de las ordenes de pago del Area de Tesorería de los contratos No. 328, 1733, 920 y 1760 de 2004	Solicitar modificación del reporte Relaciones de pago	Suministrar el reporte de Relaciones de Pago por el SIIF, 100% con información veraz y firmas digitales.	Memorando al Area de Desarrollo Informatico solicitando la modificación al reporte.	Memorando Solicitud	1	30-Ago-06	30-oct-06	9	1	100,00%	8,71	8,71
		SGA - ADI			Adelantar el proceso de contratación de la solución a través de la interfase.	Contratar e implementar la solución para Modificar el reporte de relaciones de pago.	Solución informática	1	31-Oct-06	30-oct-07	52		0,00%	0,00	0,00	
22	22	SF	1903003	Las conciliaciones bancarias no se realizan de manera uniforme como en la cuenta del Banco Popular No. 08000166-2 que no se identifica el concepto de egresos.	Esta situación se dio en un caso en particular la cual fue subsanada y no tiene ningun efecto que impacte en la información financiera. Así mismo se harán revisiones para el control de de las conciliaciones bancarias.	Efectuar control a las conciliaciones	Revisiones sobre identificación los conceptos.	Inforeme	1	15-Oct-06	31-mar-07	24	1	100,00%	23,86	23,86
23	23	SF	1903003	La depuración de partidas conciliatorias se deben dar a conocer mediante memorandos firmados de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 del Manual de Procedimientos Area de Tesorería.	Enviar mediante memorando al AC la depuración de las partidas en conciliación	Documentar el procedimiento de envío para la depuración de las partidas en conciliación	Memorando remisario enviando las partidas a depurar en la conciliación	Memorando remisario	1	01-Jun-06	31-dic-06	30	1	100,00%	30,43	30,43

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
24	24	SF	1903003	El Area de Tesorería no preparó flujos de caja en la vigencia 2005	Elaborar el Flujo de Caja Mensual a partir de Agosto del presente año.	Flujo de Caja Mensualizado	Consolidar la información con base en el Flujo de Caja diario que el Area de Tesorería elabora y con el cual se permite una toma de decisiones frente a una situación real.	Informe mensualizado	1	4-Sep-06	31-dic-06	17		0,00%	0,00	0,00
25	25	SRN DTMA G	1902100	En las visitas de inspección realizadas se evidenció que el control ejercido por la inventoria a las especificaciones técnicas y procesos constructivos presenta debilidades como ocurrió en los pavimentos de algunas de las vías poniendo en riesgo los recursos ejecutados hasta el momento. De acuerdo con el informe de Control Interno de junio de 2005, en la Territorial del Magdalena se observó que en el diseño del puente El Banco, el manto rocoso se estimó a 13 mt de profundidad y en realidad se encontró más profundo, denotando deficiencias en el estudio contratado para tal fin	Anexar documentos soportes que demuestran que la profundidad media del manto rocoso es de 11.77 mt. Es de anotar que el trámite de adquisición no ha generado demoras ni costos adicionales en la ejecución de las obras, ya que los predios que estaban pendientes por efectuar el pago se localizan en los terraplenes de acceso al puente, por lo tanto la estructura como tal se ejecutó de acuerdo a lo programado.	Aclarar mediante la entrega de soportes técnicos la profundidad de los pilotes.	Soporte técnico	documento	1	11-Ago-06	30-Sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
26	26	UE	1902003	Las áreas a cargo de las acciones de mejoramiento no asumen integralmente la responsabilidad de su cumplimiento cuando no hace entrega de todos los documentos soportes a la Oficina de Control Interno quedando a cargo de ésta la recopilación de los mismos.	Remitir a la Oficina de Control Interno los soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones de mejoramiento incluidas en el Plan de Mejoramiento.	Disponer de los documentos soportes para elaborar los papeles de trabajo correspondientes que concluya su grado de avance.	Documentar los avances obtenidos por las dependencias responsables de realizar las acciones de mejoramiento.	Memorando remitisorio	1	15-Ago-06	31-dic-06	20	1	100,00%	19,71	19,71
27	27	DT NAR	1902003	Existen debilidades en los programas y talleres de capacitación que involucran la participación de los funcionarios de la Territorial de Nariño para la actualización de conocimientos y mejora de los procesos administrativos que cada funcionario ejecuta dentro de sus actividades. Adicionalmente, en esta Territorial el acompañamiento y la asesoría por parte de la Oficina de Control Interno son inadecuados e inoportunos, es así como en la vigencia 2005 la Oficina realizó una sola visita de evaluación y supervisión del sistema de control interno, lo cual no permite la implementación efectiva de los mecanismos de control. Además, no se efectuó seguimiento a las recomendaciones formuladas con ocasión de esta visita para verificar su cumplimiento.	Solicitar a planta central incluir a la Dirección territorial en el Programa de capacitación.	Mejorar las competencias del recurso Talento Humano de la Dirección territorial Minimizar y atenuar riesgos	Personal de la Territorial Capacitado y con mejores competencias	Memorando solicitando capacitación	1	1-Ago-06	31-Dic-06	22	1	100,00%	21,71	21,71
		OCI			Incluir la Dirección territorial nariño en el Plan Anual de Auditoría y prestar asesoría en la implantación del Modelo estandar de Control Interno	Asesor a la Dirección territorial Nariño en la implantación del Modelo estandar de Control Interno	Documentar a través de un informe la actividad de asesoría y evaluación	Informe de asesoría	1	15-Ago-06	31-dic-06	20	1	100,00%	19,71	19,71

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
28	28	SA	1903006	Los documentos que soportan la ejecución contractual están dispersos, por cuanto los componentes legal, técnico y financiero se encuentran archivados en diferentes lugares, no obstante, la responsabilidad está asignada a una misma dependencia, lo que no permite obtener la información integral de cada contrato. Los expedientes no se encuentran foliados ni ordenados cronológicamente, en algunos casos no existe secuencia de las actuaciones surtidas en desarrollo del contrato; en algunas carpetas se presentan copias de los documentos, tal es el caso de las pólizas, contratos adicionales y liquidaciones. La desorganización de los archivos genera un ambiente propicio para el incumplimiento del negocio misional, es así que los documentos que han cumplido su fase administrativa no son de fácil ubicación ni se ejerce control sobre su existencia y contenido	1. Dictar talleres sobre técnica archivística en todas las dependencias de planta central del Instituto.	Difundir la cultura de manejo documental al interior del Instituto	Dictar Talleres de Organización Documental	talleres	5	02-Oct-06	30-May-07	34		0,00%	0,00	0,00
29	29	SGA ADI	1903006	No existe articulación de los procesos entre dependencias, situación que se refleja en el trámite dado a las solicitudes de información interna y externa para emitir las respectivas respuestas. No todos los sistemas de información están integrados ni actualizados. La integración de los sistemas SIIF con SIREV y la de SAI con ZIF SIIF no ha sido posible culminarla debido a los problemas técnicos de la Entidad, por lo que aún se encuentra en etapa de ajustes y pruebas	Elaborar y difundir instructivo para manejo de correspondencia interna y externa.	Trámite dado a correspondencia interna y externa, incluidas las solicitudes de información interna y externa que reciba la Entidad	Tener instructivo elaborado y socializado	Instructivo	1	28-Ago-06	30-Oct-06	9	1	100,00%	9,00	9,00
					Implementar en el SICOR una consulta que permita buscar en el contenido o en la referencia cierto tema.	Acceder a contenido de cierto tema.	Desarrollo de consulta que permita ubicar la correspondencia que haga referencia a cierto tema.	Consulta	1	01-Feb-07	30-Sep-07	34		0,00%	0,00	0,00
					Culminar la integración de los sistemas de información SIIF con SAI.	Sistemas de información financiero - SIIF y recaudo de valorización - SAI integrados.	Puesta en marcha del formulario para la generación de movimientos de depreciación y ajustes por inflación.	Formulario	1	08-Ago-06	31-dic-06	21	1	100,00%	20,71	20,71
							Puesta en marcha del formulario para la incorporación en la contabilidad de los movimientos de depreciación y ajustes por inflación.	Formulario	1	01-Sep-06	31-dic-06	17	1	100,00%	17,29	17,29
							Puesta en marcha de un proceso que cause contablemente la facturación que se lleve a cabo a través de SIREV.	Formulario	1	08-Ago-06	31-dic-06	21	1	100,00%	20,71	20,71
		Culminar la integración de los sistemas de información SIIF con SIREV.	Sistemas de información financiero - SIIF y recaudo de valorización - SIREV integrados.	Puesta en marcha de un proceso que al momento de efectuar un ingreso por concepto de pago de valorización el sistema incorpore de manera automática la información presupuestal, contable y de tesorería relacionada con dicho pago.	Formulario	1	01-Sep-06	31-dic-06	17	1	100,00%	17,29	17,29			

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poj)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
30	30	SA	1801001	La caja menor para viáticos y gastos de viajes no fue legalizada en \$93.5 millones	Cerrar la caja menor aproximadamente el 20 de noviembre de 2006 de tal manera que el 7 de diciembre se encuentre legalizada	Cumplir con la Resolución No 001 de 2006 del Ministerio de Hacienda y las políticas de la Subdirección Financiera	Legalizar dentro del plazo establecido la Caja menor de Viáticos	Cja menor legalizada en término	1	20-Nov-06	10-Dic-06	3	1	100,00%	2,86	2,86
31	31	SF	1801004	En las conciliaciones bancarias existen 203 partidas pendientes por depurar por \$13.755.5 millones	Establecer el origen de las partidas en conciliación a 31 de diciembre de 2005. Adelantar las gestiones administrativas internas y ante entidades bancarias. Efectuar los registros en los libros de bancos.	Depurar las partidas en conciliación	Cuentas bancarias conciliadas	Cifras Conciliadas en millones de pesos	#####	01-Ene-06	31-dic-06	52	#####	100,00%	52,00	52,00
32	32	SF	1801004	En el boletín de Tesorería a 31 de diciembre de 2005 se observan partidas por depurar con antigüedad de 540 días, registros que no aparecen en las conciliaciones bancarias	Realizar la búsqueda de los soportes en el boletín de pagos de Caja y Bancos.	Depurar el 100% de las partidas	Realizando la búsqueda en boletín para poder descargarlas del sistema	Número de partidas	300	15-Ago-06	31-Dic-06	20	224	74,67%	14,72	14,72
33	33	SF	1801004	En el arqueo realizado el 24 de marzo de 2006 se encontraron cheques ya prescritos y otros por prescribir por \$326.8 millones	Anular los cheques que cumplen seis meses de giro y girarlos nuevamente, enviando previamente solicitudes tales como Memorandos, Oficios, Correos Electronicos, Llamadas Telefonicas, a las unidades ejecutoras y a los beneficiarios de los cheques.	No mantener cheques girados que ya prescribieron por fecha de cobro.	Mediante Memorandos, Oficios, Correos Electronicos, Llamadas Telefonicas, a las unidades ejecutoras y a los beneficiarios de los cheques, hacer el requerimiento respectivo y poder realizar el pago de los ordenes pendientes de cancelar.	Memorando	1	30-Ago-06	15-oct-06	7	1	100,00%	6,57	6,57
34	34	UE	1801001	De los contratos terminados y no liquidados vigencia 2005, quedaron 41 pendientes por liquidar por \$1.494.8 millones	Liquidar los 41 contratos observados	Liquidar los 41 contratos observados	Acta de liquidación por contrato	Acta de liquidación por contrato	1	15-Ago-06	31-Dic-06	20	1	100,00%	19,71	19,71
				65 vigencia 2005. Cto. 01876-2004 La liquidación del contrato se efectúa un año después de haberse terminado las obras.	Aclarar que la liquidación del contrato No. 01876-2004 se surtió en menos de un año, según consta en el acta de recibo definitivo y de liquidación.	Aclarar que el contrato fue liquidado dentro del plazo que da la Ley.	Acta de liquidación	Acta	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
				72 vigencia 2005. Cto. 696 de 2004 Se evidenciaron atrasos en la ejecución del contrato, advertidos por el Interventor, lo cual incidió en la fecha de terminación y en la liquidación del contrato un año después de haberse terminado las obras	Aclarar que el contrato No. 696 de 2004 se encuentra liquidado	Aclarar que el contrato fue liquidado dentro del plazo que da la Ley.	Acta de liquidación	Acta	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
				113 vigencia 2005. Cto. 579 de 2003. en algunos contratos no se ha suscrito el acta de liquidación a pesar de haberse terminado los contratos y suscrito el acta de recibo definitivo	Realizar seguimiento al proceso de conciliación que adelanta la Oficina Jurídica del INVIAS para realizar el pago a favor del contratista y liquidar el contrato No. 579 de 2003.	Liquidar el contrato 579 de 2003	Acta de liquidación del contrato No. 579 de 2003	Acta de liquidación	1	08-Ago-06	22-dic-06	19		0,00%	0,00	0,00
				32 vigencia 2004. Con base en la relación suministrada por el Invias se observó que existen contratos de obra terminados a 31 de diciembre de 2004 por \$206.983 millones que no habían sido liquidados	Monitorear la liquidación de contratos, colocando fechas para que bimensualmente cada coordinador de zona reporte el avance y acciones adelantadas para la liquidación de sus respectivos contratos.	Crear una cultura dentro de la organización de liquidación de contratos dentro plazo previsto en la Ley y coadyuvar al saneamiento contable	Informe de cada coordinador de zona que detalle las actas de liquidación o certificaciones realizadas en cada periodo.	Informe bimensual sobre liquidación y copias de Actas de liquidación o certificación	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	0,84	84,00%	43,80	43,80
				ACCIÓN PREVENTIVA: Continuar con el seguimiento a través del Comité de Liquidación de Contratos y presentar informes periódicos	Efectividad en el proceso de liquidación de contratos	Contratos liquidados	Actas de seguimiento	1	01-Sep-06	02-Sep-07	52		0,00%	0,00	0,00	

No. CONSOLIDADO	Nº	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
35	35	SF	1801002	Se presenta diferencia entre la relación de pago del contrato 122 de 2001 que presenta un saldo por amortizar de \$252.5 millones y lo reflejado contablemente; en el contrato 480 de 2003 la orden de pago se afectó en 62.2 millones y según el documento soporte es \$88.2 millones	Se aclara que la Relación de Pagos como su nombre lo indica es un reporte que refleja los pagos efectuados al contratista mas no relaciona la totalidad de los movimientos contables. Por la tanto no existe incertidumbre entre las interfases del SIF, por cuanto los reportes están diseñados para mostrar una situación en particular como es el caso de la Relación de pagos. Acción correctiva: Presentar a la CGR una explicación sobre las diferencias con sus soportes.	Aclarar las diferencias	Presentar informe de aclaraciones	Informe	1	15-Oct-06	31-dic-06	11	1	100,00%	11,00	11,00
36	36	SMA, SA	1804001	No existe inventario de los predios sobrantes en los proyectos viales. (ALTO DEL ESCORIAL - CUCUTA)	i) Actualizar el inventario;	Administrar los predios adquiridos y no utilizados	inventario	Informe de predios en inventario	1	01-Oct-06	1-oct-07	52	1	100,00%	52,14	0,00
					ii) Cuantificar costos de contratación de venta;	Administrar los predios adquiridos y no utilizados	Costos cuantificados para realizar ventas	Informe de costos	1	01-Oct-06	1-oct-07	52	1	100,00%	52,14	0,00
			1300001	El área de predios se enfoca básicamente a la adquisición de predios, pero en las funciones no se contempla el manejo de predios adquiridos y no utilizados en el proyecto. Lo anterior se presenta en Bogotá-Villavicencio con inversión de \$525,6 millones (precios 1995) y Bucaramanga-Alto Escorial.	iii) Estructurar proyecto presupuestal para solicitar asignación de recursos para contratar el proceso de venta, que incluye ficha predial, avalúo y negociación	Administrar los predios adquiridos y no utilizados	Presupuesto Asignado	Presupuesto estructurado	1	01-Sep-06	1-dic-06	13	1	100,00%	13,00	13,00
					Bienes de Beneficio y Uso Público. La cuenta se encuentra subestimada en un valor indeterminado, por la falta de registro de predios sobrantes, no utilizados en las concesiones, que hacen parte de los proyectos que fueron trasladados al Instituto Nacional de Concesiones, INCO.	Realizar el inventario de predios sobrantes no utilizados de los proyectos concesionados trasladados al INCO	Inventario de Predios sobrantes no utilizados	Inventarios confiables de los predios sobrantes	Expedientes	1	30-Dic-06	30-Dic-07	52	0,1	10,00%	5,21
37	37	SF	1801004	En la cuenta de la Deuda Pública se presenta una diferencia entre el extracto del Banco Interamericano de Desarrollo y el anexo 12 de los Estados Contables de \$7.095.2 millones	Solicitar concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aclarar las diferencias por cuanto este no es un préstamo directo con el BID sino con la Nación y la deuda se encuentra conciliada con ese Ministerio a 31 de diciembre de 2005.	Aclarar las diferencias	Obtener concepto de el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aclarar las diferencias	Concepto	1	01-Oct-06	15-nov-06	6	1	100,00%	6,43	6,43
38	38	SF	1801002	En los registros contables de la Deuda Pública durante la vigencia 2005 se evidenció que en los registros de amortización y pago de la deuda se afectaron cuentas que no correspondía a este proceso	El hallazgo fue subsanado a 31 de diciembre de 2005 y se tomaron las medidas necesarias para evitar que se utilizaran los registros inadecuados. Como medida preventiva se hará un seguimiento semestral.	Evitar que se presenten registros inadecuados.	Informe semestral	Informe semestral de seguimiento	1	01-Oct-06	15-ago-07	45	1	100,00%	45,43	0,00
Rendición Cuenta Fiscal vigencia 2005																
39	39	UE	1903003	En el diligenciamiento del FORMATO 5 – CONTRATACIÓN de la Cuenta Fiscal rendida por la Entidad por la vigencia 2005 se evidenciaron inconsistencias por dependencias	Diligenciar en su totalidad el formato No. 5 de acuerdo con los requisitos exigidos por la Contraloría General de la República	Diligenciar en forma completa el formato No. 5 para la Contraloría General de la República	Diligenciar en forma completa el formato No. 5 para la Contraloría General de la República	Formato debidamente diligenciado	1	15-Ago-06	31-dic-06	20	1,0	100,00%	19,71	19,71
40	40	UE	1903003	FORMATO 5 B RELACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES. Se evidencian inconsistencias al incorporar la información en este formato	Diligenciar en su totalidad el formato No. 5 B de acuerdo con los requisitos exigidos por la Contraloría General de la República	Diligenciar en forma completa el formato No. 5 B para la Contraloría General de la República	Diligenciar en forma completa el formato No. 5 B para la Contraloría General de la República	Formato debidamente diligenciado	1	15-Ago-06	31-dic-06	20	1,0	100,00%	19,71	19,71

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
41	41	UE	1903003	En el diligenciamiento del FORMATO 6 INDICADORES DE GESTIÓN de la Cuenta Fiscal rendida por la Entidad por la vigencia 2005, se evidenciaron inconsistencias	Complementar y ajustar la información del formato 6.	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Información del formato 6 complementada.	Documento	1	01-Ene-07	28-feb-07	8	1,0	100,00%	8,29	8,29
42	42	UE	1903003	En el diligenciamiento del FORMATO 10 B REALIZACIÓN TRÁMITES de la Cuenta Fiscal rendida por la Entidad por la vigencia 2005, se evidenciaron inconsistencias	Diligenciar en su totalidad el formato No. 10 B de acuerdo con los requisitos exigidos por la Contraloría General de la República presentado en forma real y coordinada con las demás dependencias.	Diligenciar en forma completa el formato No. 10 B para la Contraloría General de la República y presentarlo en forma real y coordinada con las demás dependencias.	Diligenciar en forma completa el formato No. 10 B para la Contraloría General de la República	Formato debidamente diligenciado	1	15-Ago-06	31-dic-06	20	1,0	100,00%	19,71	19,71
43	43	OAP	1101001	La Entidad no presentó el Plan Indicativo Cuatrienal Institucional 2003-2006 el cual debe guardar coherencia con los planes de acción anuales de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994. Situación que no permite realizar seguimiento al desarrollo de las metas	Una vez aprobado el nuevo Plan de Desarrollo se formulará el respectivo Plan Indicativo Cuatrienal. Mientras tanto, se continuará con el actual Plan Indicativo que contempla las metas a Diciembre de 2006.	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Formulación Plan Indicativo Cuatrienal	Documento	1	01-Ene-07	1-ago-07	30		0,00%	0,00	0,00
Planeación																
44	44	OAP, UE, OCI	1401100	Se evidenciaron debilidades en la gestión de la Entidad, tal como se determinó en el análisis del listado de los contratos suscritos en la vigencia 2005 suministrado por la Entidad, originadas posiblemente en la planeación dado que se presentaron variaciones importantes en las cantidades de obra, ítems no previstos, valor y tiempo programado, lo que dio lugar a que el beneficio esperado no se haya obtenido en los términos inicialmente proyectados; además dificulta la medición de los resultados a través de indicadores	Realizar verificación de las causales de prórroga y adición de los contratos y presentar un informe que refleje las justificaciones técnicas.	Verificar que todas las prórrogas y adiciones se han otorgado de acuerdo con causales debidamente justificadas	Informe de verificación contratos vigencia 2005	Informe	1	01-Ene-07	30-jun-07	26		0,00%	0,00	0,00
45	45	OAP - Unidades Ejecutoras	1201100	Se presentan debilidades en la construcción de indicadores de gestión	Complementar y ajustar la información del formato 6 donde se establecen los parámetros para construcción de indicadores. Incluyendo indicadores de economía (economía en los procesos), eficiencia (tiempo, físicos y financieros) y eficacia (corto, mediano y largo plazo)	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Información del formato 6 complementada.	Documento	1	01-Nov-06	28-feb-07	17	1	100,00%	17,00	17,00
46	46	OAP	1202100	El informe de Gestión de la vigencia 2005 contiene información y cifras sin análisis cuantitativo y cualitativo, de manera que pueda servir como insumo a la alta dirección para la toma de decisiones. Para el caso de la gestión realizada por las áreas señala las metas logradas, pero no realiza comparativo contra lo proyectado por la falta de planeación y unidades de medida	Elaborar informe de gestión 2006 teniendo en cuenta las metas programadas	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Elaborar informe de gestión 2006	Documento	1	01-Ene-07	15-abr-07	15	1	100,00%	14,86	0,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
47	47	OAP	1202100	Se desconoce de manera institucional, el kilometraje atendido tanto en construcción, rehabilitación y mantenimiento de las diferentes redes a cargo del Invias por cuanto la Entidad dentro de los Planes de Acción de las Áreas Misionales no incluyó las metas físicas proyectadas, lo que imposibilitó su medición y evaluación	Planes de las dependencias con metas físicas establecidas.	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Institucional	Planes de las dependencias con metas físicas establecidas	Documento	1	29-sep-06	28-feb-07	22	1	100,00%	21,71	21,71
48	48	UE	1802001	Los recursos que se reservaron para el funcionamiento abarcan el 1,93% y la inversión el 26,50%, un alto porcentaje considerando la participación de este en el presupuesto apropiado y que el objeto social de la Entidad se ejecuta por este ítem; se debe tener en cuenta que cuando estas últimas superan el 15% de las reservas, el Gobierno reducirá las apropiaciones del año siguiente según lo establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996	Continuar con el procedimiento de seguimiento de la ejecución presupuestal en el Comité de Dirección y tomar acciones para reducir el valor de los recursos de reservas.	Efectuar Control y seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad y tomar acciones oportunas para minimizar el valor de reservas.	Informe de ejecución presupuestal de la vigencia y reducción del porcentaje de reserva.	Informe	1	15-Ago-06	28-feb-07	28	1	100,00%	28,14	28,14
49	49	UE	1802002	Se realizaron 54 reintegros a la DTN por \$1.384 millones denotando poca gestión para recuperar recursos o demora en la ejecución de contratos.	Los valores reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional equivalen al 0,1% de los registros presupuestales expedidos. Acción correctiva: Generar mecanismos para la ejecución de los contratos dentro de los plazos establecidos.	Minimizar los reintegros de saldos al DTN	Disminución de reintegros al DTN por concepto de ejecución de contratos.	Informe	1	15-Oct-06	28-feb-07	19	1	100,00%	19,43	19,43
50	50	SA	1302001	El Invias asume nuevas funciones para la ejecución de políticas públicas sectoriales,.... de la infraestructura no concesionada de la red terciaria,se suprimen 62 cargos por lo que no está claro cómo atenderá no sólo las funciones asumidas de los organismos suprimidos, sino las realizadas con el Plan 2500	Solicitar la aprobación de la excepcionalidad de los cargos e iniciar procesos de incorporación.	Garantizar permanencia de los cargos por pensión en la planta de personal	Obtener concepto de excepcionalidad de 48 encargos vacantes por pensión. El Concepto fue aprobado el 26 de abril de 2006 mediante oficio 2006 EE3670.	Concepto de aprobación	1	01-Ene-06	1-jun-06	22	1	100,00%	21,57	21,57
archivo y gestión documental																
FUSIONA CON LA No 28/05	51	SA	1903006	En los contratos revisados se evidencia incumplimiento de las técnicas de archivo y gestión documental	1. Dictar talleres sobre técnica archivística en todas las dependencias de planta central del Instituto.											
51	52	SA OAJ	1903006	La Entidad no consolida la información relacionada con los contratos de prestación de servicios, ni realiza el seguimiento a su ejecución para conocer de inmediato el número, objeto y valor de esta modalidad, el valor agregado y las necesidades misionales o de apoyo a atender	Alimentar Base de datos con la información relacionada con Objeto, Plazo, valor, rubro, perfil, dependencia y número de los contratos de prestación de servicio	Consolidar la información	Poseer una base de datos con información actualizada de los contratos de prestación de servicios personales	Unidad	1	01-Sep-06	30-dic-06	17	1	100,00%	17,14	17,14
CONTRATOS																
52	53	SRN	1404004	C 2288-2004 La pasarela peatonal aguas abajo, construida en placas de concreto con barandas pintadas de amarillo según norma, en 7 de las placas de concreto presentan fisuras superficiales lo cual denota deficiencias en el proceso constructivo y hace necesario la revisión para determinar la corrección de las mismas y así evitar el aumento de los daños	Corregir las fisuras de la placa de concreto de la pasarela peatonal	corregir fallas	Informe sobre la ejecución de los correctivos	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
53	54	SRN	1404004	Contrato 1733-2004 Se presentan fisuras longitudinales por recalque de las capas subyacentes en algunos casos y en otros por construcción posterior de bermas en cuanto a materiales, procesos constructivos y ampliación de terraplenes	La Entidad una vez recibido el informe de la Universidad Nacional de Colombia efectuará los correctivos correspondientes.	corregir fallas	Informe sobre la ejecución de los correctivos	Informe	1	11-Ago-06	30-abr-07	37		0,00%	0,00	0,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
54	55	SRN	1401003	0480-2003 Se tramitó una adición con el fin de construir principalmente el acceso desde el corregimiento de Botón de Leyva hasta el puente (margen izquierda) por cuanto toda esta área se inunda en época de invierno, no obstante estas obras están presupuestadas en el objeto del contrato desde el inicio. Se observan debilidades en la planeación ya que se presentó cambio del alineamiento geométrico entre el acceso del puente y la vía existente, además de la protección de los terraplenes; actividades que no se contemplaron en los presupuestos y que son necesarias para garantizar el funcionamiento del puente y la prestación del servicio	Solicitar informe sobre las obras a la Interventoría del contrato de obra.	Aclarar porqué fue necesario adicionar el contrato de obra	Informe sobre adición de contrato	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
55	56	SRT	1404004	855-2004No obstante existir Acta de Recibo Definitivo del 20 de mayo de 2005, desde el K0+00 hasta el K9+00 y desde el K9+200 hasta el K29+00, el material de afirmado se presenta en condiciones regulares de transitabilidad por lo que es necesario definir	Pavimentar la vía, de tal manera que se logre la estabilización y mayor duración de la vía	Contratar las obras de pavimentación necesarias para proteger el daño de la vía	Desarrollar proceso que permita la pavimentación de parte de la vía	Proceso de Contratación Abierto	1	22-Ago-06	22-oct-06	9	1	100,00%	8,71	8,71
56	57	SRT	1404004	855-2004Se observaron dos puntos críticos localizados en el K9+00 y en el K29+00, donde se aprecia la pérdida total del material y de la banca, encontrando que en el K29+00 y según lo indicado por personal de la región el daño se debe a la inundación de d	Desarrollar obras que permitan solucionar las inundaciones de la zona	Construir terraplenes para solucionar los daños causados por el invierno	Abrir proceso de contratación de las obras necesarias para mejorar los puntos críticos en la zona	Suscribir contrato	1	15-Ago-06	15-oct-06	9	1	100,00%	8,71	8,71
57	58	SRT	1404004	855-2004Es importante informar sobre el tratamiento que se le deberá dar a un tramo en particular (K15+900 al K16+200), sitio conocido como "Cantera", donde el brazo Mompo del río Magdalena está erosionando la banca obligando a efectuar rectificaciones s	Contratar los estudios y ejecutar las obras definitivas para el mejoramiento de la vía y evitar las inundaciones y daños prematuros en la vía	Evitar las inundaciones en la zona	Solicitar los recursos para la contratación de los estudios que permitan diseñar una solución definitiva de las obras	Recursos solicitados	1	18-Ago-06	30-jun-07	45	1	100,00%	45,14	0,00
58	59	SRT	1404004	855-2004Existe una aleta colapsada en el K8+400; en el mismo sitio se presenta socavación de la banca y hay un arreglo provisional con refuerzo de piedra y malla, este problema deber ser corregido de manera adecuada con el fin de evitar la pérdida de la c	Contratar las obras necesarias para Reconstruir la aleta colapsada y socavación de banca	Reconstruir la aleta colapsada y socavación de banca	Incorporar dentro del alcance de las obras de pavimentación del primer tramo, las obras para reconstruir la aleta colapsada y socavación de banca	Contrato suscrito	1	22-Ago-06	22-oct-06	9	1	100,00%	8,71	8,71
59	60	SRT	1404004	855-2004A pesar de que se ha efectuado la construcción de obras menores de drenaje consistentes en alcantarillas sencillas con diámetro de 90 cms, es necesario realizar un estudio para determinar si las obras de drenaje existentes son suficientes, o por l	Desarrollar los estudios necesarios para diseñar las obras definitivas para el mejoramiento de la vía	Verificar si las obras de drenaje existentes son suficientes para el manejo de las aguas en la zona	Solicitar recursos a través de la Subdirección de Apoyo Técnico para contratar los estudios para el diseño de la vía	Recursos solicitados	1	18-Ago-06	31-oct-06	11	1	100,00%	10,57	10,57
60	61	SRN	1404004	1760-2004Vanas defensas metálicas se encuentran averiadas. No fueron entregados los soportes de las reparaciones referidas en la respuesta de la Entidad	Se han instalado 368,90 m. de defensas metálicas nuevas en el corredor vial y se han reparado 117,80m. de defensas metálicas existentes. Se tiene previsto recuperar 300 m. de defensas metálicas en el Tramo San Onofre - Cartagena	Proporcionar seguridad al tránsito y al usuario del corredor vial	Informe sobre instalación de defensas metálicas	Informe	1	11-Ago-06	30-nov-06	16	1	100,00%	15,86	15,86

No. CONSOLIDADO	Nº	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las Metas Vencidas (POMVi)
61	62	SRN	1404004	1760-2004 Hay sectores con bermas donde se presenta un desnivel hasta de 30 cm el cual debe ser atendido de manera inmediata para evitar accidentes y ofrecer seguridad vial	Se ha ejecutado la renivelación de bermas en los sectores PR 012+0190- PR 013+0760 y PR 051+0520-PR 053+0600. Se tiene programado renivelar las bermas en el sector PR 060+0000 - PR 065+0000 del Tramo San Onofre - Cartagena.	Proporcionar seguridad al tránsito y al usuario del corredor vial. Evitar accidentes de tránsito por el desnivel existente en la calzada y las bermas.	Informe sobre las obras enfocadas a renivelar las bermas	Informe	1	11-Ago-06	15-feb-07	27	1	100,00%	26,86	26,86
62	63	SRN	1404004	1760-2004 Se encontró que en casi toda la longitud, donde no se realizarán intervenciones inmediatas, está sin demarcación horizontal y la que existe se encuentra en regular y en mal estado.	Se han efectuado 136.038 m. de demarcación horizontal en el corredor vial, en los tres Tramos del mismo. También se han pintado resaltes virtuales y se han pintado los resaltes en concreto hidráulico existentes. Se tiene previstos ejecutar en los meses	Proporcionar seguridad al tránsito y al usuario del corredor vial.	Informe sobre las demarcaciones horizontales efectuadas	Informe	1	11-Ago-06	15-feb-07	27	1	100,00%	26,86	26,86
63	64	SRN	1802001	1760-2004 Los recursos asignados en la vigencia 2006 no son suficientes para atender todas las necesidades que se requieren en forma inmediata, lo cual ocasiona que no se puedan ejecutar las intervenciones prioritarias de manera oportuna, además el tráfico pesado de este corredor está acelerando el deterioro de los tramos no intervenidos, lo que a futuro puede ocasionar mayores costos y en la actualidad se percibe como falta de ejecución de obra	Se efectuó el contrato adicional en valor No. 2 al contrato No. 1760-04 por \$ 3,988,84 millones para ser ejecutados en lo que resta del presente año, se suministrará informe sobre las obras realizadas con el contrato adicional.	Disponer de los recursos presupuestales para la ejecución de obras prioritarias en el corredor vial e informar sobre las obras realizadas a través del contrato adicional.	Informe sobre obras realizadas.	In forme	1	11-Ago-06	30-nov-06	16	1	100,00%	15,86	15,86
FUSIONA CON LA No. 34 VIGENCIA 2005	65	SRN	1405001	01876-2004 La liquidación del contrato se efectúa un año después de haberse terminado las obras	Aclarar que la liquidación del contrato se surtió en menos de un año, según consta en el acta de recibo definitivo y de liquidación. ACCIÓN PREVENTIVA VER HALLAZGO 34											
64	66	SRN	1404004	01876-2004 En algunos puntos aislados de las barandas metálicas del puente ya se inició el proceso de corrosión, por lo cual se debe pintar nuevamente para evitar daños posteriores	Reparar los daños aislados que presenta el puente.	Barandas en buen estado	Informe sobre reparación de daños	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
65	67	SRN	1404004	01876-2004 Sobre la carpeta asfáltica hay cuatro juntas constructivas y se encuentra deteriorada la del lado hacia Santa Marta presentando desprendimiento de ángulo y platina en uno de los costados, ante lo cual el contratista retiró los de aguas abajo para realizar la reparación respectiva ya que no estaba cumpliendo su función lo cual es peligroso por su tráfico bastante alto, porque esta vía sirve para el transporte de carga pesada y carbón que sale del sur del Cesar hacia el Puerto de Santa Marta y la que sale del Puerto hacia el interior del país.	Reparar los daños aislados que presenta el puente.	Obra en buen estado	Informe sobre reparación de daños	Informe	1	11-Ago-06	15-sep-06	5	1	100,00%	5,00	5,00
66	68	SRN	1404004	01876-2004 En la parte inferior del puente se encontraron dieciséis (16) desviadores, cuatro por cada viga, con los cables de tensionamiento y los bloques de anclaje en concreto; se observan hormigueros en las uniones de concreto nuevo y antiguo y en los anclajes	Reparar los daños aislados que presenta el puente.	Obra en buen estado	Informe sobre reparación de daños	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
67	69	SRN	1404004	2058 de 2005 En el informe especial de Interventoría del 8 de febrero de 2006, se presentan las causas de la suspensión del contrato de obra "... teniendo en cuenta que en el Sector Presidente-Cúcuta se ejecutan contratos de mejoramiento y rehabilitación, es necesario suspender el presente contrato hasta tanto se terminen las obras de pavimentación que permitan la ejecución de las obras de señalización del tramo	Para la acción correctiva, la Entidad subsanó el impase presentado sin consecuencias negativas para la obra, toda vez que al contrato No. 2058 de 2005, se le impartió orden de reiniciación el día 10 de julio del presente año, encontrándose en ejecución sin contratiempos. Como acción preventiva, la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras realizará con mayor análisis el plan de licitaciones, revisando cada una de las obras a realizar, sector por sector de los tramos que cuenten con asignación presupuestal en el Plan de Inversiones de la Entidad, de tal manera que no se presenten absicados sobrepuestos a contratar. Así mismo, se realizará seguimiento al manejo financiero del anticipo	Evitar que en la ejecución de los contratos se presenten interferencias en las obras.	Plan de licitaciones revisado por absicados	Plan de licitaciones	1	01-Nov-06	15-dic-06	6	1	100,00%	6,29	6,29
68	70	SRT	1404004	689/2004 Sector Pacho – Supatá En un tramo de aproximadamente 10 metros a la entrada del Puente sobre la quebrada Carbón, se observa desgaste de la capa de rodadura.	Mantener monitoreo a las obras para verificación de daños	Evitar daños mayores en la vía	Hacer visita técnica de inspección en noviembre para verificación y monitoreo de las fallas	Informe Técnico	1	18-Ago-06	30-nov-06	15	1	100,00%	14,86	14,86
69	71	SRT	1404004	689/2004 Sector Útica En 3 sectores de la vía se observaron fisuras longitudinales y transversales que de no ser tratadas oportunamente podrían acelerar el deterioro y falla de la estructura del pavimento	Tratar las fallas encontradas	Evitar el daño prematuro de las vías	Rellenar con asfalto líquido las fisuras y verificación mediante reporte de la Supervisión	Informe	1	18-Ago-06	18-sep-06	4	1	100,00%	4,43	4,43
FUSIONA CON LA No. 34/05	72	SRT	1405001	696 de 2004 Se evidenciaron atrasos en la ejecución del contrato, advertidos por el Interventor, lo cual incidió en la fecha de terminación y en la liquidación del contrato un año después de haberse terminado las obras	CONTRATO LIQUIDADO. ACCIÓN PREVENTIVA VER HALLAZGO 34											
70	73	SRT	1404004	696 de 2004 El muro construido en tierra armada está en buen estado de funcionamiento, sin embargo en ese sitio la estructura del pavimento se encuentra fallada y existe emposamiento del agua por falta de canalización a través de cunetas.	Se verificará con contratista e interventor la observación para diagnóstico y programación de las obras necesarias	Corregir las fallas detectadas en materia de manejo de aguas	Se solicitará mediante oficio al interventor verificación de las fallas indicadas por el ente de control y al contratista	Oficio e Informe	2	18-Ago-06	18-oct-06	9	2	100,00%	8,71	8,71
71	74	SRT	1404004	696 de 2004 Sector Paipa - Pantano de Vargas Inadecuado manejo de aguas lluvias, lo cual afecta la vida útil del pavimento	Indicar al municipio de Paipa la responsabilidad por el manejo de aguas	Advertir de un posible daño prematuro de las obras	Se recordará al municipio que la responsabilidad del manejo de aguas es del resorte de ellos	Oficio	1	18-Ago-06	31-ago-06	2	1	100,00%	1,86	1,86
72	75	SRT	1404004	696 de 2004 Sector Aquitania – Tota En los K0+200 y K1+000 se evidenciaron fisuras longitudinales. Así mismo en la última absicisa se observó aparición de fisuras en forma de piel de cocodrilo, para lo cual se requerirá la intervención del Contratista de o	Solicitar a contratista e Interventor la corrección de las fallas detectadas	Evitar un daño mayor en las obras	Se enviará oficio a interventor y contratista para corrección de las fallas evidenciadas	Oficio e Informe	2	18-Ago-06	18-oct-06	9	2	100,00%	8,71	8,71
73	76	SRT	1404004	696 de 2004 Sector Aquitania – Tota En el K0+700 aproximadamente, se observó otra fisura longitudinal aledaña a una rampa sin especificaciones, construida por la comunidad que posiblemente afectó la estructura del pavimento	Solicitar a contratista e Interventor la corrección de las fallas detectadas	Evitar un daño mayor en las obras	Se enviará oficio a interventor y contratista para corrección de las fallas evidenciadas	Oficio e Informe	2	18-Ago-06	18-oct-06	9	2	100,00%	8,71	8,71

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
74	77	SRT	1404004	696 de 2004 Sector Aquitania – Tota Escorrentia de aguas negras a lo largo de las cunetas y de la calzada, lo cual también afecta la vida útil del pavimento	Solicitar a la Alcaldía iniciar las acciones para mejorar los sistemas de manejo de aguas	Evitar el daño prematuro de la vía	Se enviará oficio al municipio para que tome las medidas pertinentes	Oficio	1	18-Ago-06	18-oct-06	9	1	100,00%	8,71	8,71
75	78	SRT	1404004	696 de 2004 Sector vías de Acceso a Monguí Se presenta una fisura leve transversal que debe ser sellada para evitar la propagación del daño	Solicitar a contratista e Interventor la corrección de las fallas detectadas	Advertir de un posible daño prematuro de las obras	Se enviará oficio a interventor y contratista para corrección de las fallas evidenciadas	Oficio e Informe	2	18-Ago-06	18-oct-06	9	2	100,00%	8,71	8,71
76	79	SRN - OAJ	1402009	1659/2004 El INVIAS entregó los estudios al contratista quien no los tuvo en cuenta, según lo manifestado por el Interventor y los funcionarios del Invias	Adelantar las gestiones y procesos pertinentes para liquidar el contrato y recuperar los recursos no invertidos por el contratista y por lo tanto adeudados al INVIAS.	Recaudar los recursos adeudados al INVIAS	proceso jurídico	Informe de seguimiento al proceso que cursa la OAJ	1	10-Ago-06	30-nov-06	16	1	100,00%	16,00	16,00
					Gestionar la obtención de recursos presupuestales e iniciar la contratación de la construcción del puente	Obtener los recursos para construir el puente y evitar la interrupción de la vía	Solicitar asignación de recursos a la Oficina de Planeación del INVIAS y por su intermedio al Departamento Nacional de Planeación	Solicitud asignación de recursos	1	10-Ago-06	30-mar-07	33	1	100,00%	33,14	33,14
					Incluir en el manual de interventoría el procedimiento adoptado para el control de la suscripción de la cuenta conjunta.	Evitar que el contratista retire el anticipo sin la autorización del interventor	Manual de interventoría	Manual ajustado	1	30-Sep-06	30-jun-07	39	0,7	70,00%	27,30	0,00
77	80	SRN	1404004	1659/2004El contratista retiró en diciembre de 2004 el valor total del anticipo, sin la autorización del interventor mediante la visita de inspección realizada en marzo de 2006 la Contraloría General de la República evidenció que la obra no fue ejecutada	Las acciones correctivas ya fueron realizadas por la Entidad, consistentes en la declaratoria de caducidad del contrato y se informó a Fiscalía General de la Nación los hechos ocurridos con el contrato, quien está adelantando la respectiva investigación La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, continuarán realizando el seguimiento al proceso jurídico, hasta que los recursos sean reintegrados a la Entidad.	Lograr el reintegro de los dineros no invertidos en la obra.	Informe de avance del proceso que permita el reintegro de los dineros	Informe	1	11-Ago-06	31-dic-06	20	1	100,00%	20,29	20,29
78	81	SRN	1404004	1659/2004La obra existente (Puente sobre la Quebrada Congay) presenta deterioro y puede generar la pérdida de continuidad del servicio en la vía y accidentes	Gestionar la obtención de recursos presupuestales e iniciar la contratación de la construcción del puente	Obtener los recursos para construir el puente y evitar la interrupción de la vía	Solicitar asignación de recursos a la Oficina de Planeación del INVIAS y por su intermedio al Departamento Nacional de Planeación	Solicitud asignación de recursos	1	10-Ago-06	30-mar-07	33	1	100,00%	33,14	33,14
79	82	SRN	1404004	1640/2004Pese a que no se ejecutó el contrato de obra 1659 de 2004, del Puente sobre la Quebrada Congay, fue cancelado el valor total del contrato de interventoría, pago que no guarda relación con las obras, las cuales no fueron ejecutadas y por ende no requería control. Actuaciones que configuran presunto detrimento al patrimonio del Estado.	Presentar informe con soportes técnicos sobre las acciones realizadas por la firma interventora.	Aclarar las actividades realizadas por la interventoría	Informe sobre las acciones adelantadas	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
80	83	SRN	1404004	1640/2004Se evidenciaron 2 facturas del Interventor glosadas por inconsistencias en los períodos facturados	Revisión previa de las facturas de los interventores por parte de los supervisores de contrato y de proyecto.	Revisión previa	Informe reducción de glosas	Informe	1	15/10/2006	28-feb-07	19	1	100,00%	19,43	0,00
81	84	SRN	1404004	2146/2004 En la junta de dilatación del puente en la salida a la vía Aguaclara se observó desprendimiento de la platina, la cual puede afectar la junta y deteriorar la rodadura del puente	Presentar informe con los correctivos realizados	Realizar correctivos	Informe	Informe	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	1	100,00%	11,43	11,43

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
82	85	SRN	1404004	1788/2004 Se observaron fisuras longitudinales en el pavimento y una transversal que recalca la placa en concreto de aproximación	Presentar informe con los correctivos realizados	Realizar correctivos	Informe	Informe	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	0,60	60,00%	6,86	6,86
83	86	SRT	1404004	762/2004 En el sector del paso nivel de la vía férrea no se observa dilatación contra el riel y ya presenta afloramiento de fisuras en el extremo derecho pasando la vía férrea y al inicio del paso nivel	Solicitar al INCO su intervención para obtener la autorización para intervenir la vía férrea y obtener recursos para corregir las fallas	Evitar deterioro prematuro de la vía	Enviar oficio al INCO solicitando su intervención para que autoricen las obras de seguridad, sin afectar las obras realizadas y realizar las reparaciones que garanticen la estabilidad de la pavimentación efectuada.	Solicitud de permiso	2	18-Ago-06	31-dic-06	19	2	100,00%	19,29	19,29
84	87	SRT	1404004	1441/2005 El contrato se encuentra en ejecución y presenta atrasos con respecto al plazo inicialmente pactado. Se encuentra ejecutado el 29%, de acuerdo con la última acta de modificación del contrato	Conminar al contratista al ajuste de los programas de obra para que culmine el contrato y sus obras dentro del plazo contractual	Culminar la ejecución de las obras dentro del plazo contractual	Hacer seguimiento que garantice la culminación de las obras y el contrato dentro de los plazos contractuales	Contrato terminado	1	18-Ago-06	31-oct-06	11	1	100,00%	10,57	10,57
85	88	SRT	1404004	650/2004 En el K0+500 aproximadamente, se evidenciaron dos puntos en los cuales se realizó parcheo y nuevamente presentan fisuras, posiblemente por el ingreso del agua al interior de la estructura del pavimento en un sector donde no se construyó filtro	Verificación construcción de filtros	Evitar el daño de la vía por la falta de filtros	Verificación de la construcción de filtros con base en los informes de la gobernación	Certificación	1	18-Ago-06	18-sep-06	4	1	100,00%	4,43	4,43
86	89	SRT	1404004	1439/2005 Se presenta atraso en la ejecución teniendo en cuenta el programa de trabajo e inversión a marzo de 2006. El avance físico es 37,20% y con las obras ambientales 40% aproximadamente, según informe de Interventoría	Requerir al contratista a terminar las obras dentro del plazo	Culminar las obras dentro del plazo contractual	Acta de Recibo Final	Acta de Recibo	1	31-Ago-06	30-sep-06	4	1	100,00%	4,29	4,29
87	90	SRT	1404004	1439/2005 Además, se observó la construcción del muro en gaviones y en el mismo sitio el cauce del río se encuentra dirigido hacia la margen derecha, por obstrucción del material producto del desvío del cauce y el río se recuesta en el muro	Mantener limpio el cauce del río	Evitar que la acumulación de sedimentos afecte la estabilidad del muro	Solicitar al municipio cuando se culminen las obras, la necesidad de hacer limpieza permanente al cauce del río	Oficio	1	22-Ago-06	22-sep-06	4	1	100,00%	4,43	4,43
88	91	SRN	1404004	1894/2004 Las barandas peatonales en algunos módulos presentan desprendimiento de tubos y de los aros de diseño de los tubos verticales; no obstante la Entidad informar que se entregó la obra a Inco, el seguimiento de las pólizas le corresponde al Inviás como beneficiario de la misma	Corregir los daños presentados en la obra	contar con la obra en buen estado	Informe sobre las obras objeto de los correctivos	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	0,60	60,00%	4,29	4,29
89	92	SRN	1404004	1894/2004 Adicionalmente, la carpeta de rodadura asfáltica presenta fisuras transversales que recalcan las juntas de los módulos de placas y en dos sectores ya se encuentran baches que de no repararse oportunamente pueden afectar la vida útil del pavimento	Corregir los daños presentados en la obra	contar con la obra en buen estado	Informe sobre las obras objeto de los correctivos	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
90	93	SRN	1404004	1894/2004 Así mismo, la junta del puente hacia el lado de Girardot presenta fractura de la placa de concreto.	Corregir los daños presentados en la obra	contar con la obra en buen estado	Informe sobre las obras objeto de los correctivos	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	0,50	50,00%	3,57	3,57
91	94	SRN	1404004	1459/2005 Viaducto Pericos En el muro con cimentación directa se presenta hormigoneo del concreto. La Entidad manifiesta que ya se realizó la reparación, sin embargo no anexa soportes del recibo a satisfacción por parte de la interventoría	Presentar soporte de las reparaciones efectuadas en el muro de contención	Demostrar que los correctivos ya fueron efectuados	Informe de reparación de las obras	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
92	95	SRN	1404004	1459/2005 Viaducto Pericos Se encuentra en proceso de aprobación la disposición de sobrantes. La solicitud se efectuó el 10 de octubre de 2005 a Cortolima, según lo manifestado por Invias y el Interventor. Igualmente respecto a lo anterior se informa que parte de los sobrantes, aproximadamente 500 M3 serán colocados en el relleno en muro de acompañamiento	Presentar informe sobre las acciones adelantadas por la interventoría y el concepto emitido por CORTOLIMA	Informar sobre las actuaciones	Informe sobre actuaciones	Informe	1	11-Ago-06	30-sep-06	7	1	100,00%	7,14	7,14
93	96	SRN	1404004	1459/2005 Viaducto de Saladas El Plan de Manejo Ambiental no requirió obras de compensación y se presentó replanteamiento de cesión de aguas, toda vez que no hubo necesidad de utilizar agua para los concreto, pues estos fueron premezclados	Preparar informe sobre las gestiones ambientales adelantadas en el proyecto contenidas en el Plan de manejo Ambiental.	Aclarar que se realizaron las actividades ambientales contempladas en el PMA	Informe sobre actividades ambientales	Informe	1	11-Ago-06	30-oct-06	11	1	100,00%	11,43	11,43
94	97	SMF	1404004	1704/2005El avance de ejecución a la fecha es de \$271.5 millones de los \$766.8 millones, respecto del programa de inversión del contrato original. Lo que significa un atraso del 65% en inversión	Conminar al contratista para que realice una reprogramación en la cual recupere la ejecución y la inversión programada. Accelelar las actividades principales como el slurry.	Cumplir con la ejecución del contrato en el tiempo programado.	Avance de inversión.	Informe	1	01-Sep-06	28-oct-06	8		0,00%	0,00	0,00
95	98	SMF	1404004	1704/2005En el PR10+250, en el sector denominado Curva del Pintor se evidenciaron fisuras en sentido transversal, las cuales deberán ser reparadas una vez se determine la causa de las mismas	Determinar causas de las fisuras y realizar los correctivos resultantes del analisis técnicos.	Reparar o reemplazar las losas fisuradas.	Reparar o reemplazar las losas fisuradas.	Informe	1	01-Sep-06	28-oct-06	8		0,00%	0,00	0,00
96	99	SMF	1404004	1704/2005En el kilómetro 22, en los sectores denominados El Rancho y La Iglesia Estrella del Mar se observa afloramiento de fisuras en forma de "V", las cuales serán tratadas por el constructor, al igual que el descascaramiento en la losa del PR22+225 se intervendrá una vez se determine la causa de las mismas.	Determinar causas de las fisuras y realizar los correctivos resultantes del analisis técnicos.	Reparar o reemplazar las losas fisuradas.	Reparar o reemplazar las losas fisuradas.	Informe	1	01-Sep-06	28-oct-06	8		0,00%	0,00	0,00
97	100	SMF	1404004	1704/2005 existen algunos Puntos críticos que aún no han sido objeto de intervención en el presente contrato	Se atenderán los puntos criticos de acuerdo a la consecución de recursos adicionales.	Atender los puntos criticos prioritarios.	Determinación y atención de puntos criticos .	Informe	1	01-Sep-06	28-oct-06	8		0,00%	0,00	0,00
98	101	SMF, UE	1904006	3771 de 2005El contrato se firma el 27 de diciembre de 2005, observando que la fecha está superpuesta en otro número	Ajustar el Procedimiento de Contratación del Manual del SGC incluyendo una actividad para que a futuro cuando se presenten enmendaduras se anule el contrato objeto del error y se elabore nuevo documento.	Evitar enmendaduras en los contratos	Procedimiento de Contratación del Manual del SGC ajustado para que se anule el contrato objeto de error.	Proced. de Contratación del Manual del SGC ajustado.	1	15-Sep-06	30-jul-07	45	1	100,00%	45,43	0,00
99	102	SMF	1404100	3771 de 2005En el oficio del 27 de enero de 2006, el Representante Legal de la firma ING INGENIERIA S.A. informa que no se ha formalizado la asignación del supervisor del contrato, sin embargo la resolución de designación es del 16 de enero de 2006, la cual no se comunica al Interventor oportunamente	Solicitar a los supervisores para que informen a los contratistas, en un plazo no mayor a 5 días hábiles cuando se produzca la designación de supervisor	Informar oportunamente al interventor y contratista sobre la designación del supervisor	Mediante oficio Informar oportunamente al interventor y contratista sobre la designación del supervisor	Memorando circular	1	15-Sep-06	30-oct-06	6	1	100,00%	6,43	6,43
					Realizar las actividades tendientes a actualizar el manual de interventoría donde se incluya el compromiso de informar oportunamente a los contratistas e Interventores sobre la designación de los supervisores.	Informar oportunamente la designación del supervisor	Manual de interventoría ajustado	Manual ajustado	1	30-Sep-06	30-jun-07	39	0,7	70,00%	27,30	0,00
100	103	SMF	1404004	3771 de 2005Hasta el 16 de febrero de 2006 el contratista presenta el pago de la publicación del contrato adicional del 26 de enero de 2006, lo cual evidencia debilidades en el seguimiento y control	Oficiar a los supervisores para que soliciten el recibo de pago de publicación	Contratos con pago de publicación dentro del tiempo estipulado.	Memorando solicitando a los supervisores el cumplimiento de los requisitos de publicación	Memorando	1	01-Sep-06	30-oct-06	8	1	100,00%	8,43	8,43
101	104	SMF	1404004	3771 de 2005 La modificación de la póliza de cumplimiento es del 21 de marzo de 2006, es decir 1.5 meses después de expedida	Oficiar a los supervisores para que exijan al Contratista la presentación de la modificación de las pólizas en un plazo no mayor a 10 días.	Realizar las modificaciones dentro del tiempo estipulado.	Memorando solicitando a los supervisores el cumplimiento de las modificaciones de las pólizas	Memorando	1	01-Sep-06	30-oct-06	8	1	100,00%	8,43	8,43

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
102	105	OAJ SRN	1405100	136 de 2001 Posible negligencia en la gestión durante la ejecución del contrato originó Laudo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, proferido el 15 de diciembre de 2005 por medio del cual el Invias fue condenado a pagar al contratista INSCO LTDA \$1.016.2 millones por concepto de parálisis de la maquinaria e intereses	Adelantar los estudios correspondientes para someterlos al Comité de Defensa Judicial y Conciliación para que se determine la procedencia o no de las acciones de repetición.	1. Determinar la procedencia de las posibles acciones de repetición.	Estudio donde se presente el análisis del caso.	Estudio	1	17-Ago-06	30-mar-07	32		0,00%	0,00	0,00
					Acción de mejora: Incluir en el Manual de Interventoría la obligación que las unidades ejecutoras, contesten oportunamente todas las solicitudes de los contratistas fundamentando las razones de todas las determinaciones y adoptar las decisiones oportunamente y adelantar las actuaciones derivadas de las mismas.	2. Responder todas las solicitudes de los contratistas	Manual de interventoría ajustado	Manual ajustado	1	30-Sep-06	30-jun-07	39	0,7	70,00%	27,30	0,00
103	106	SRN	1404004	723/2004 Se evidenciaron varios puntos críticos (e denominado Los Imposibles entre otros), donde es necesario considerar una intervención definitiva con el fin de evitar la pérdida de la vía o la ocurrencia de accidentes	Realizar seguimiento al plan de mantenimiento para la vigencia de 2006, supeditado a los recursos asignados	Que la vía tenga transitabilidad.	Informe de seguimiento	Informe	1	30-Sep-06	15-dic-06	11	1	100,00%	10,86	10,86
104	107	SRN	1103100	723/2004 La inversión de los recursos para mantenimiento no obedece a un estudio adecuado de planeación, sino que se ejecutan por la inmediatez de la necesidad o la emergencia	Solicitar los recursos para el mantenimiento de la vía	Que la vía tenga transitabilidad.	Solicitud de recursos	Memorando	1	30-Sep-06	15-dic-06	11	1	100,00%	10,86	10,86
					Realizar seguimiento al plan de mantenimiento para la vigencia de 2006, supeditado a los recursos asignados	Que la vía tenga transitabilidad.	Informe de seguimiento	Informe	1	30-Sep-06	15-dic-06	11	0,1	10,00%	1,09	1,09
105	108	SGT	1103100	Convenio Interadministrativo 193016 de 2003 Se observan debilidades en la planeación de los recursos, por cuanto no se tenía definida la meta física de las obras a ejecutar y el tiempo requerido, lo cual dio lugar a prórrogas superiores a un año y adición	El convenio 193016 de 2003, termina como se tenía previsto de acuerdo con la programación de los estudios y diseños y de recursos en diciembre de 2006. Instruir a las Unidades Ejecutoras para que incluyan en futuros convenios el abscisado.	Darle a la isla de San Andrés unas obras de espacio público que permitan la transitabilidad segura a través de una peatonal en el sector turístico de la Isla, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.	Terminar las obras establecidas en el alcance del convenio 193016 dentro del plazo previsto.	LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	1	01-Sep-06	30-abr-07	34		0,00%	0,00	0,00
106	109	SGT	1401011	Convenio Interadministrativo 193016 de 2003 Por debilidades en el seguimiento y control a los diseños para la construcción de la Vía Peatonal de San Andrés, Av. Colombia, estos fueron objeto de Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés	En el fallo proferido el 20 de junio de 2006, el Tribunal establece un plazo de un mes para ajustar los diseños de los segmentos aún no ejecutados del paseo peatonal. En comité operativo del 26 de julio de 2005 FONADE presenta los planos. Acción preventiva: Incluir en el Manual de interventoría la definición los parámetros mínimos que deben contener los convenios interadministrativos.	Garantizar la ejecución y seguimiento de las obras en desarrollo de Convenios.	Incluir un requisito para adelantar cualquier proceso de contratación de obra a través de Convenios.	Interventorías sujetas la Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías	1	01-Sep-06	30-mar-07	30	1	100,00%	30,00	30,00
107	110	SRT	1401003	Los objetos contractuales de los contratos 856/04 y 085/05 no tienen definido el abscisado, en armonía con los pliegos de condiciones, el abscisado de las obras a ejecutarse	Estipular en el objeto contractual, el abscisado.	Definir el alcance físico de las obras a contratar	Memorando dirigido al supervisor previniendo la apertura de dos o más procesos simultáneos en una misma vía, hasta que no se tenga culminado el primer contrato o se tenga la abscisa para cada proceso	Memorando	1	18-Ago-06	31-ago-06	2	1	100,00%	1,86	1,86

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)
108	111	SRT	1404004	Se presentan inconsistencias en el control y seguimiento de las obras, toda vez que se presentaron fallas prematuras en el pavimento, es decir, aproximadamente dos meses después de recibidas a satisfacción por la Interventoría sustentado en Acta de Recib	Acción preventiva: Incluir en el Manual de interventoría la obligación de los supervisores de controlar estrictamente la labor de las interventorías respecto a la calidad y estabilidad de las obras.	Propender por la óptima calidad de las obras.	Incluir en el manual de interventoría el control de los supervisores sobre las interventorías.	Manual Ajustado	1	01-Sep-06	30-jun-07	43	0,7	70,00%	30,20	0,00
109	112	SRN	1404004	En relación con los contratos 0551 y 0559 de 2003, suscritos con la Unión Temporal Odinca y GRODCO S.C.A. respectivamente, para la realización de obras de mejoramiento y mantenimiento de la carretera Junín – Barbaocoas en el departamento de Nariño, se estableció según el contenido de las Actas de Terminación y de recibo definitivo de las obras, que el contratista convocó Tribunal de Arbitramento por desequilibrio económico de los contratos.	Realizar seguimiento al proceso jurídico en curso y como acción preventiva ????	Defender los intereses de la Entidad.	Informe sobre las actuaciones y avance del proceso.	Informe	1	11-Ago-06	30-jun-07	46		0,00%	0,00	0,00
FUSIONA CON LA No. 34 /05	113	SRN	1405001	en algunos ontratos no se ha suscrito el acta de liquidación a pesar de haberse terminado los contratos y suscrito el acta de recibo definitivo	Realizar seguimiento al proceso de conciliación que adelanta la Oficina Jurídica del INVIAS para realizar el pago a favor del contratista y liquidar el contrato No. 579 de 2003. ACCIÓN PREVENTIVA VER HALLAZGO 34											
110	114	SRN	1404004	algunos tramos de los contratos revisados y de las obras visitas se establecio que falta mantenimiento	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, ya solicitó a la Dirección Territorial Córdoba, encargarse del mantenimiento de la vía, mediante memorando 24431 del 7 de junio del presente año, que se adjuntó a la respuesta del informe borrador de la Contraloría General de la República, en el oficio DG - 024195 de junio 13 de 2006. Acción Preventiva: Solicitar los recurso necesarios para el mantenimiento de la Red Vial Nacional	Red vial con mantenimiento rutinario permanente	Solicitud de recursos con inventario de necesidades.	Solicitud de recursos	1	15-Nov-06	30-mar-07	19	1	100,00%	19,29	19,29
111	115	SMA OAJ	210600	El Invias canceló multas impuestas por el ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debido a inobservancia de normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales y de las Licencias Ambientales otorgadas para el desarrollo de los siguientes Proyectos	Previo análisis de cada uno de los casos por parte de la SMA, la OAJ determinará la existencia o procedencia de acciones frente a cada caso e iniciar los procesos cuando proceda la acción.	Supervisión para el control y cumplimiento de las normas sobre protección ambiental y manejo de recursos naturales y de licencias ambientales.	1. Estudio de la SMA de cada uno de los casos y envió de documentación a OAJ. 2. Análisis de la existencia y/o procedencia de acciones frente a cada caso.	1. Estudio SMA. 2. Análisis OAJ e iniciación de acciones	2	15-Oct-06	17-mar-07	22	0,6	30,00%	6,56	6,56
					Incluir en el ajuste al Manual de Interventoría la exigencia al interventor de comprobar bajo su responsabilidad, el cumplimiento de los requisitos ambientales.	Evitar la imposición de sanciones	Manual de Interventoría ajustado	Manual de interventoría ajustado.	1	15-Sep-06	30-jun-07	41	0,7	70,00%	28,80	0,00
112	116	SGT OAP	1401003	La Entidad no tiene identificado un Plan de Inversión para los recursos del préstamo CAF 3201 por USD150 millones, por cuanto no discrimina los proyectos del Plan 2500 que serán financiados con este préstamo, ni determina el valor para cada uno de los con	Presentar plan de inversiones de los recursos con destinación específica Plan 2500	Conocer el Plan de inversiones de los recursos con destinación específica de los proyectos del plan 2500	Plan de inversiones plan 2500	Plan de inversiones	1	30-Oct-06	30-dic-06	9	1	100,00%	8,71	8,71

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
113	117	SGT	1401003	Para la elaboración de los presupuestos del plan 2500 no se evidencia el estudio económico en la planeación, acorde con las condiciones reales del mercado y las economías de escala, ya que el presupuesto oficial frente a los valores ofertados y adjudicado	Los presupuestos oficiales del PLAN 2500 fueron el resultado de cuantificar las necesidades presentes en las vías que priorizó el Ministerio de Transporte y que están consignadas en el Documento Conpes 3311 "Criterios para la priorización" Acción de Mejora: Presentar soportes de la programación financiera de cada proyecto.	Conocimiento de la programación financiera de cada proyecto.	Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto.	Informe detallado por proyecto	1	15-Oct-06	15-nov-06	4	1	100,00%	4,43	4,43
114	118	SGT	1401100	El pliego de condiciones de la Licitación DG-164-2004, en el numeral 4.5 indica: "El proponente incurrirá en causal de rechazo cuando:(...)No atienda la solicitud de complementar y/o subsanar la documentación presentada dentro del término que en tal senti	Estudiar modificación del pliego de condiciones para hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta cuando el contratista incumpla con la entrega de los requisitos de legalización del contrato. Esta acción es preventiva	Al dar cumplimiento al proceso estricto fijado para la selección de proponentes, se logrará evitar desgaste de la entidad.	Lograr 100% la aplicación de la normatividad de la contratación estatal así como de las distintas posiciones jurisprudenciales.	pliegos de condiciones o Terminos de referencia mejorados	1	01-Sep-06	30-may-07	39		0,00%	0,00	0,00
115	119	SGT	1401100	Se observa que el Invias suscribió con la firma VELNEO S.A. el Contrato 3874 de 2005 para la Auditoría Externa al Plan 2500 y esta misma firma es integrante del Consorcio VO-06 que actualmente ejecuta el contrato de Interventoría 3421 de 2005 para el prog	Estudiar y evaluar el caso y buscar un mecanismo para resolverlo. Como acción preventiva hacer cruce de información de proponentes, previa a la adjudicación de los contratos.	Lograr efectividad y eficiencia en los procesos de auditoría externa al Plan 2500 así como las auditorías a los diferentes contratos de obra.	Presentar informe de evaluación del caso específico y de los cruces de información de proponentes realizados.	Informe	1	01-Sep-06	30-may-07	39	1	100,00%	38,71	0,00
116	120	SGT	1103100	1306-05 y 1953 de 2005 Con la respuesta de la Entidad se ratifica que los estudios previos y la planeación no están acordes con la dimensión del proyecto, exigencias establecidas en el Estatuto de la Contratación Estatal, con lo cual se estaría modificando	Se controlará que la meta física para los próximos proyectos que adelante el INVIAS se ajusten a los resultados que arrojen los Estudios y Diseños definitivos de los proyectos, para lo cual se emitirá un memorando circular a todas las dependencias ejecutoras y efectuará seguimiento.	Garantizar claridad en los objetos de los proyectos.	Memorando Circular dirigido a las Unidades Ejecutoras para validar todos los proyectos que tengan su meta física soportada en Estudios y Diseños Definitivos e informe de seguimiento	Memorando circular e informe	1	01-Sep-06	1-dic-06	13	1	100,00%	13,00	13,00
117	121	SGT	2003100	La Entidad entregó respuesta a Julio Cesar Álvarez Toro en la Audiencia de Adjudicación del día 22 de agosto de 2005, a la cual asistió el proponente CRA Ltda, según consta en el listado de asistencia que fue verificado y en el contenido de la Resolución	La entidad se comprometera a cumplir cabalmente con lo estipulado en el Estatuto de Contratación Estatal y reglamentarios; así mismo se compromete a dar repuesta a las comunicaciones presentadas por los oferentes en las audiencias publicas y en oficio individual y efectuará seguimiento.	Contestar todas las peticiones de manera rápida e individual, independientemente de que sean resueltas en audiencias publicas.	Evitar futuras reclamaciones por no dar respuesta a peticiones de manera particular. Relación de comunicaciones recibidas con sus respectivas respuestas	Relación de Oficios externos, respondidos	1	01-Sep-06	30-may-07	39		0,00%	0,00	0,00
118	122	SGT	2003100	Aunque la Entidad en oficio 017841 de mayo de 2006 informa que la gobernación de Caldas dio respuesta a las observaciones recibidas de los proponentes respecto al documento de evaluación de las propuestas y que dadas las quejas y observaciones que se pres	El hallazgo se encuentra subsanado teniendo en cuenta que el informe del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario existe y como soporte de lo afirmado, con memorando SGT-ALC 35142 del 18 de agosto de 2006 fue remitido a la OCl. Acción preventiva: Revisar los pliegos de condiciones y términos de referencia para disminuir las observaciones de los oferentes y presentar informe de revisión.	Minimizar las observaciones a los pliegos de condiciones y terminos de referencia.	Informe sobre Términos de referencia y pliegos de condiciones mejorados	Informe sobre Pliegos de condiciones o Terminos de referencia mejorados	1	15-Oct-06	30-abr-07	28	1	100,00%	28,14	0,00
				La Entidad en oficio 017822 del 4 de mayo de 2006 informa los antecedentes del deslizamiento que viene ocurriendo en el sitio denominado El Cune, ubicado en la	Ejecutar convenio celebrado con Ecopetrol	Disponer de estudios y diseños para toma de decisiones	Estudios y diseños suministrados por Ecopetrol	Estudios y diseños	1	01-Nov-06	1-sep-07	43	1	100,00%	43,43	0,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
119	123	OPA	1404100	carretera Honda – Villeta, los estudios realizados a la fecha y la situación actual correspondiente al desarrollo de la Fase III de la alternativa No. 2, presentada por consultor Empresa Administradora de Proyectos Civiles, que está en el proceso de obtención de la Licencia Ambiental. Igualmente, que los deslizamientos de los barrios San Jorge, Jardín, Colmena, Acemito, El Porvenir, Las Acacias y San Pacho son movimientos todos independientes, ocasionados por causas naturales.	Solicitar recursos para la obra de acuerdo con el resultado de los estudios	Tomar decisión sobre la solución con base en estudios y diseños aprobados	Solicitud de recursos, a través de memorando	Memorando	1	01-Sep-07	1-nov-07	9		0,00%	0,00	0,00
120	124	SA	1904006	Motoniveladora, marca Gan, modelo T400A año 1980. De conformidad con lo expuesto en el oficio 019229 del 12 de mayo de 2006, se desconocen los documentos de legalización ... del Ministerio de Transporte. Igualmente, se desconoce respuesta de la alcaldía de Dolores -Tolima solicitada por la Entidad...	1. Emitir certificación por parte del area de administración documental sobre la existencia o no del manifiesto; 2. Con base en la certificación, dar respuesta al peticionario. 3. Reiterar petición al Municipio de Dolores, con copia a los entes de control	Dar respuesta de fondo al peticionario	oficio dirigido al peticionario y al Municipio (2)	oficios	2	01-Ago-06	30-sep-06	9	2	100,00%	8,57	8,57
AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2004																
121	1\2-1	SGA	19 01 003	ANTERIOR. El artículo 8 de la Resolución 5580 de la CGR establece que la entidad podrá solicitar, por una sola vez debidamente justificado, en motivos de fuerza mayor o caso fortuito, prórroga del plazo para el cumplimiento de una determinada meta; sin embargo, las metas de las acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento para los hallazgos 1, 3, 4, 8, 9, 15, 17, 20, 69, 123, 177, 183, 199, 473, 477, 478, 483B y 1 del convenio 640 de 1999 no se cumplieron en las fechas establecidas en que se comprometió a finalizar la acción.	HALLAZGO 3 Sistemas de Información. Implantar el SIPLAN como herramienta de integración y unificación de fuentes de información. Implantar la integración entre el SIREV y el SIIF.	Garantizar la confiabilidad en los sistemas de información, a través de la unificación de las fuentes de información.	Migración y carga inicial de información al SIPLAN	No Registros	8000	30-Sep-05	15-jun-06	37	8000	100,00%	36,86	36,86
122	1\7	OAJ	17 04 001		HALLAZGO 17 Consignaciones presuntamente falsas: Efectuar seguimiento al desarrollo de los procesos abiertos	Realizar el seguimiento del avance de los procesos	Seguimiento de los procesos	Informe del avance de los procesos	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	95,00%	49,54	49,54
123	1\9	SA	18 04 004		HALLAZGO 69 Depreciación: Verificación del aplicativo de depreciación comparado con la depreciación manual	Validar el aplicativo que efectúa la depreciación	Seguimiento paralelo entre el sistema de depreciación manual y el aplicativo	Informe semestral de seguimiento	4	01-Sep-06	30-ago-07	52		0,00%	0,00	0,00
124	1\10	SGT	14 04 011		HALLAZGO 123 Contrato 129/93. Circularizar a todas las Unidades Ejecutoras indicando la obligación de liquidar los Convenios Interadministrativos terminados y reiterar la obligación de realizar el seguimiento financiero a todos los contratos y convenios suscritos entre el Instituto Nacional de Vías con los Entes Territoriales y Terceros	Minimizar el efecto negativo que genera un deficiente seguimiento a la ejecución y terminación del proceso contractual.	Memorando Circular sobre el cumplimiento de la legalización de los recursos involucrados en Convenios interadministrativos	Memorando Circular	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
125	1\11	OAJ	14 04 011		HALLAZGO 177 Contratos 1132/93 y 665/84 Avance del proceso	Disponer de información sobre estado procesal	Conocer estado procesal	Informe de avance del proceso	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
126	1\12	SRN	14 05 001		HALLAZGO 183 , contrato 530 de 1994. Coordinar con las Áreas de Contabilidad y Tesorería del INVIAS , el ajuste del posible valor a favor de la Entidad, para expedir nueva certificación.	Expedir certificación de contrato, de conformidad con lo establecido en la resolución 4344 de octubre de 2004.	Certificación de conformidad con lo indicado en la resolución 04344 de octubre de 2004	Certificación	1	12-Sep-05	30-Abr-06	33	1	100,00%	32,86	32,86
127	1\13	OAJ	14 05 001		HALLAZGO 199 Contratos 114/94 y 1213/95 Avance del proceso	Disponer de información sobre estado procesal	Conocer estado procesal	Informe de avance del proceso	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	95,00%	49,54	49,54
128	1\16	OAJ	14 04 011		HALLAZGO 478. Tramitar demanda ante Tribunal Administrativo del Meta, para recibo y liquidación del contrato.	Recibir obras y liquidar contrato.	Proceso ante Tribunal	Proceso	1	12-Sep-05	30-ago-06	50	1	100,00%	50,29	50,29

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
129	1 \ 18	SGT DTBOY	17 04 001		HALLAZGO 1 Convenio 640 de 1999 con Gobernación de Boyacá: Oficiar a la Gobernación de Boyacá y a la Dirección Territorial Boyacá requiriendo el cruce de información entre las dos entidades para corregir Acta de Liquidación.	Requerir a la Dirección Territorial Boyacá presente informe sobre el resultado de la gestión realizada por el INVIAS-DT BOYACÁ y a la Gobernación del Departamento	Conocer el estado y situación del proceso de aclaración del Acta de Liquidación del Convenio 640/99;	Documento de aclaración Acta de liquidación	1	01-Sep-06	30-Jun-07	43	0,66	66,00%	28,47	0,00
130	2	OAJ	1801002	Con base en lo anterior, en el hallazgo 10 se evidencia el cumplimiento de la acción correctiva, mediante la iniciación de las 16 acciones de cobro y un recaudo efectivo por la Oficina Asesora Jurídica de \$669.6 millones, pero aún se presenta diferencia entre el registro contable por concepto de multas de \$3.763.5 millones y lo reportado por la Oficina Asesora jurídica de \$1.320.5 millones, valores que también difieren de la suma a que se refiere la CGR en la observación del informe anterior por \$4.202.2 millones;	Conciliar las cifras entre la Oficina Asesora Jurídica y el registro contable	Depuración de la información y como medida preventiva para que no se vuelvan a presentar estas inconsistencias cruzar periódicamente la información.	Informe semestral de conciliación de cifras por la diferencia entre el registro contable por concepto de multas y lo recaudado por la OAJ, cuya diferencia es de \$3.093.9.	un informe que concilie la diferencia reportadas por la OAJ y Contabilidad por \$3.093.9	1	17-Ago-06	30-mar-07	32	0,25	25,00%	8,04	8,04
							Informe a través del cual se determine la diferencia entre el registro contable y lo determinado por la contraloría (diferencia es de 2.921.7 millones).	un informe que concilie la diferencia reportadas por la CGR y Contabilidad por \$2,921,70	1	17-Ago-06	30-mar-07	32	0,25	25,00%	8,04	8,04
131	4 \ 5	SGA SGT		No hay producción de informes periódicos que reflejen la actividad de mitigación del riesgo inherente. Las Direcciones Territoriales cuentan con mapas de riesgo, pero éstos no están incluidos en los planes de acción. El Plan de Riesgos no es conocido por todos los funcionarios de la organización.	Incluir en el Informe de gestión una actividad relacionada con la gestión de riesgos	Presentar los logros obtenidos en el periodo informado relacionado con la administración de riesgos	Incluir un capítulo en el Informe de gestión relacionado con logros de la administración de riesgos	Informe de evaluación con capítulo de riesgos	1	31-Dic-05	31-Dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
FUSIONA CON LA No. 50 VIGENCIA 2005	11	SA	1401004	La labor de Supervisión de los contratos presenta deficiencias, debido a que no en todos los casos se puede ejercer de manera directa y continua el control sobre la ejecución de los mismos y de acuerdo con lo manifestado por la Entidad en la respuesta, la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras presenta deficiencia en el número de ingenieros supervisores, debido a que no se han reemplazado los 23 que se pensionaron y los asignados y/o reubicados en otras áreas de la Entidad, para balancear el número de proyectos a supervisar por cada uno de ellos. Situación que ha incidido en la eficacia del control que se ejerce tanto a la obra como a la interventoría, presentándose liquidaciones unilaterales y requerimientos de los contratistas para que se le reconozcan mayores valores por obras adicionales.	SE FUSIONA CON LA 50 DEL PLAN NUEVO											
132	15	OAJ	1903006	Algunas dependencias de la Entidad no diligencian uniforme y adecuadamente la información requerida en la rendición de la cuenta.	Diligenciar debidamente la rendición de cuentas	Que la cuenta refleje el estado verdadero de las cuentas.	Rendición de cuentas con formatos debidamente diligenciados	Formato debidamente diligenciado	1	06-Jun-05	31-ene-06	34	1	100,00%	34,14	34,14
133	18	SGA	1903006	No todos los sistemas de información están integrados ni actualizados, como ocurre con el SICO, el SIIF.	Integrar 4 sistemas de información SIIF con SIREV; SICOR con SIIF y SAI con SIIF.	Garantizar la confiabilidad en los sistemas de información, a través de la integración de los sistemas de información.	Integrar SIIF con SIREV	Integración	1	03-Oct-05	31-ago-06	47	1	100,00%	47,43	47,43
							Integrar SICOR con SIIF;	Integración	1	03-Oct-05	30-mar-06	25	1	100,00%	25,43	25,43
							Integrar SAI con SIIF	Integración	1	03-Oct-05	31-ago-06	47	1	100,00%	47,43	47,43

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
134	19	SGA	1903006	El contenido de la información reportada por los sistemas de información presenta deficiencias como ocurre con la información financiera, técnica y legal. Sin embargo, la entidad en su empeño de mejoramiento y actualización de la plataforma tecnológica viene adelantando procesos de capacitación los cuales involucran concientización en el autocontrol además, procesos de depuración de sistemas de información.	Depurar el sistema de información SICO, incluyendo las Direcciones Territoriales	Garantizar la confiabilidad y veracidad del sistema de información de contratos	Depuración de 10000 registros de Contratos	Registros	10000	23-Sep-05	30-ago-06	49	13376	133,76%	65,16	65,16
					Diseñar y desarrollar estrategia que permita transmitir a los servidores de la Entidad conocimiento en los temas relacionados con mejoras de Sistema de Información	Mantener actualizado a los servidores públicos en los mejoramientos de los Sistemas de Información	Disponer de un informe donde se especifique el mecanismo de divulgación empleado y el logro obtenido.	Informe de mecanismo de divulgación empleado	1	15-Sep-06	30-dic-06	15	1	100,00%	15,14	15,14
135	20	OAJ	1903003	No se evidencian mecanismos adoptados por la Entidad para obtener en forma oportuna la información que requiere del entorno, como es el caso de la información que requirió la Oficina Asesora Jurídica sobre las cuentas embargadas en diferentes territoriales; la conciliación de las cifras del Convenio 640/99 con el Departamento de Boyacá; depuración y entrega de las cartera portuaria, entre otros.	Implementar instructivo de acciones y obligaciones frente al reporte de la información por cada uno de los funcionarios responsables de la misma, determinando tiempo máximo para suministrarla al responsable de actualizarla en el sistema. Frente al tema de contraprestación portuaria implementar base de datos que permita determinar el estado de la misma.	Brindar información oportuna y actualizada.	Memorando circular a las Direcciones territoriales, dando instrucciones sobre el reporte oportuno del estado de las cuentas embargadas y para mantener la información judicial actualizada.	Memorando circular a las Territoriales y obtener respuestas actualizadas	1	17-Ago-06	31-dic-06	19	1	100,00%	19,43	19,43
						Respecto de la cartera portuaria actualizar base de datos que contenga la información depurada sobre el estado de la misma.	Base de datos	1	17-Ago-06	31-dic-06	19	1	100,00%	19,43	19,43	
136	24	OAJ	1701011	A 31 de diciembre de 2004, El Instituto Nacional de Vías tenía dieciocho (18) cuentas embargadas por \$25.024 millones,	Monitorear y actualizar el estado de las cuentas embargadas y adelantar las acciones legales conducentes para su desembargo.	Mantener un control efectivo sobre los recursos embargados y actualizada la información.	Monitorear el estado de las 18 cuentas y mantener la base de datos actualizada. Disponer de la información en forma oportuna	18 cuentas embargadas actualizadas	18	15-Oct-05	15-oct-06	52	18	100,00%	52,14	52,14
FUSIONA CON LA No. 1 VIGENCIA 2005	26	SRN	1801002	El convenio interadministrativo 803 de 2002, que refleja un saldo por \$14,607 millones no se han legalizado los cuatro desembolsos que ha dado el Invias desde mayo de 2003, no obstante que la obra, a 31 de diciembre de 2004, se encuentra ejecutada en un 67%, equivalente a \$9.786,7 millones, sobrestimando el saldo de esta cuenta y subestimando la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público.	Aclarar que los recursos fueron girados al convenio y estos a su vez fueron invertidos en el proyecto, cuyo objeto es la construcción del puente sobre el río Magdalena entre los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia).											
137	27	SRN	1801002	De acuerdo con la muestra seleccionada para la vigencia de 2004, se observó que algunos contratos de Gerencia de Obra, entre ellos el 922 y 924 de 2002 y 252, 185, 169, 197, 224, 204, 218, 199, 200, 201, 259, 140, 189, 167, 267 y 277 de 2003, no se les realizó la legalización de los desembolsos afectando la cuenta de anticipos por \$41.699,8 millones, no obstante que para realizarlos se debía presentar las actas de avance de obra y gastos acumulados, según lo establecido en los contratos	Liquidar o certificar los contratos Nos 204 y 189 de 2003 y remitir copia de las actas de liquidación o certificación a la Subdirección Financiera.	Depurar el saldo de la cuenta.	Mediante el acta de liquidación o certificación se legaliza el saldo existente.	Acta de liquidación cto 169 de 2003 (anexa)	1	01-Sep-05	30-Sep-05	4	1	100,00%	4,14	4,14
						Mediante el acta de liquidación o certificación se legaliza el saldo existente.	Acta de liquidación contratos No. 204 y 189 de 2003.	1	01-Sep-06	31-Dic-06	17	1	100,00%	17,29	17,29	

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
139	34	OAJ	1801003	Se registran con corte a 31 de diciembre de 2004, Pasivos Estimados originados en fallos desfavorables para la entidad en primera instancia por \$199.707,1 millones, cifra que no fue posible cruzar con el aplicativo de la Oficina Asesora Jurídica debido a que son actualizados constantemente y la labor de verificación con los soportes de contabilidad se hace dispendiosa por no contar con las novedades de cada mensualidad que debería enviar la Oficina Asesora Jurídica de manera independiente y discriminada, para facilitar el adecuado registro contable, lo cual genera incertidumbre sobre los saldos registrados en esta cuenta. Adicionalmente, los reportes que genera el aplicativo sobre procesos fallados en primera instancia presentan inconsistencias, como son la repetición de procesos, de las cuantías al inicio de cada hoja, y relación de fallos de primera instancia sin que se indique si fueron favorables o desfavorables, las cuantías no están debidamente separadas.	Ajustar el aplicativo de manera que se puedan generar reportes con corte a una fecha determinada.	Que se puedan generar reportes en tiempos reales y que se identifiquen las novedades reportadas por la OAJ	Mediante el informe conciliar las diferentes fuentes de información en cuanto a la provisión de pasivos.	Aplicativo ajustado	1	12-Sep-05	30-nov-05	11	1	100,00%	11,29	11,29
140	43	SMA	19 03 003	Con respecto al formulario 8-4 de las diferentes acciones que requieren licencia, permiso o concesión ambiental no se describe el costo de las obligaciones, dato importante para obtener un parámetro con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento de la acción.	Incluir el costo ambiental derivado de las obligaciones ambientales, impuesto por la Autoridad Ambiental en los formularios de la Rendición Anual de Cuentas.	Reportar el costo de las obligaciones derivadas de los permisos y licencias ambientales.	De ahora en adelante en cada informe de rendición anual de cuentas se incluirá el costo de las obligaciones ambientales derivadas de las licencias y permisos.	Formulario 8-4 diligenciado	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
141	44	OAJ	19 03 003	En cuanto al formato N° 9 el diligenciamiento de la información tampoco es uniforme porque la mayoría de las territoriales no llenan las columnas correspondientes a: Valor del proceso o cuantía de las pretensiones y condición de los procesos. En la columna relacionada con el Monto de la provisión, no todas incorporan la información. Tampoco se anexan a la rendición de la cuenta las aclaraciones pertinentes. De otra parte, se presenta diferencia entre la información rendida en la cuenta y las relaciones del sistema de información de la Oficina Asesora Jurídica de todos los procesos a favor y en contra, lo cual no permite establecer la situación real de la entidad sobre la totalidad de los procesos y sus cuantías que incide igualmente para el correcto registro de la provisión en los estados contables.	Aplica el instructivo planteado en la observación 20 en el cual se determinará la importancia de unificar la información y la forma para reportarla y el tiempo. Debido diligenciamiento del formulario	Concientizar a los funcionarios de la importancia de mantener la información actualizada y coherente. Mantener actualizada la base de procesos judiciales.	Memorando circular a las Direcciones territoriales, solicitando mantener actualizada la información y que la misma sea reportada a la OAJ para su incorporación en la base de datos de procesos judiciales.	Formato 9 diligenciado adecuadamente	1	12-Sep-05	30-dic-05	16	1	100,00%	15,57	15,57
142	46	OAP	1202100	Se observó que la Entidad alimenta el Sistema de Gestión por Objetivos, SIGOB de la Presidencia de la República, y deja de lado la valoración de la gestión total del Instituto que debe ser informada mediante un documento oficial oportuno, que se constituya en una herramienta gerencial y de apoyo para la toma de decisiones por parte de alta dirección. La evaluación de la gestión y su divulgación a la opinión pública, permite mantener la confianza de la Entidad.	Los indicadores establecidos por la Presidencia de la República a través del Sistema SIGOB deben incluirse necesariamente en el informe de gestión institucional. Esta información se complementará con un informe consolidado y ejecutivo del área administrativa de la entidad.	Desarrollo y Consolidación de un Sistema de Planeación Institucional	Elaborar un informe de gestión incluyendo el Área Administrativa	Documento	1	01-Feb-06	28-Feb-06	4	1	100,00%	3,86	3,86
					Publicar en la página web del Instituto el informe gestión anual.	Desarrollo y Consolidación de un Sistema de Planeación Institucional	Informe de gestión publicado en la página web	Documento	1	01-Mar-06	08-Mar-06	1	1	100,00%	1,00	1,00

No. CONSOLIDADO	Nº	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
FUSIONA CON LA No. 41 VIGENCIA 2005.	51	OAP UE	1202001	De la eficiencia puede decirse que no existe un indicador, lo anterior es discutible porque aunque los proyectos se ejecutan, estos terminan volviéndose costosos. Los tiempos de ejecución de las obras se ven incrementados y por lo tanto el valor de estas, porque sobre la marcha de la obra hay que contratar nuevos estudios de suelos, nuevos diseños debido a que la estructura del pavimento no corresponde a las fuentes de materiales indicadas en los proyectos, entre otros, y porque a las interventorías es necesario adicionarles el tiempo de ejecución debido al retraso de las obras. Todas las situaciones anteriores contribuyen en forma importante a que las metas logradas por la Entidad no sean eficientes.	Diseñar un indicador de eficiencia en la ejecución de las obras											
143	54	OAP UE	12 02 002	Los indicadores de eficacia que posee el Instituto como instrumento de medición del cumplimiento de metas para el logro de objetivos propuestos se definen solamente en términos de cantidad, es decir unidades ejecutadas sobre unidades programadas, desconociéndose los otros atributos de este principio como son la oportunidad en el tiempo y la cobertura, esta última cualidad que se define como el segmento de población a atender o de la zona geográfica a cubrirse; lo anterior no permite un análisis integral cuantitativo y cualitativo de su gestión. No existen indicadores de eficiencia, economía, equidad y efectividad de la gestión del Instituto toda vez que no dispone de la medición de estos indicadores.	Se incluirán los siguientes indicadores de cobertura y oportunidad: 1. Número de Km pavimentados /área de superficie del territorio nacional 2. Km pavimentado /hab. por región 3. Oportunidad: No. de Km. pavimentados en el año / No. Km. pavimentados programados a pavimentar en el año. Dependiendo de la misión de cada una de las dependencias se incluirá el respectivo indicador en estos mismos términos.	Desarrollo y consolidación de un sistema de Planeamiento Institucional	Evaluar los indicadores formulados a diciembre del año en vigencia	Documento	1	01-Feb-06	28-Feb-06	4	1	100.00%	3,86	3,86
144	57	SRN	5580	No obstante lo anterior, la entidad no procedió antes de iniciar los procesos licitatorios a inventariar y cuantificar en todos los tramos los daños existentes y hacer efectiva la póliza de estabilidad vigente, antes de cualquiera otra intervención mediante los nuevos contratos. VER OBSERVACIÓN 1-13	De acuerdo al informe entregado por la Universidad Nacional, mediante el convenio No. 587 del 30 de diciembre del 2003, en el cual diagnostican los deterioros encontrados en los corredores de mantenimiento integral, el INVIAS remitirá al interventor de cada corredor de mantenimiento integral para su información y seguimiento al estado de deterioro, siguiendo el procedimiento descrito en el oficio No. OCl - 024444 del 14 de julio de 2005 presentado en su momento a la Comisión de la Contraloría General de la República, año 2004. Así mismo trasladar a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS estos hechos para iniciar las acciones legales pertinentes.	Si existen daños imputables al contratista que efectuó las obras, iniciar las acciones tendientes a la reparación de los daños o indemnizaciones a que haya lugar.	Actuaciones tendientes a tramitar la aplicación de pólizas o sanción a que haya lugar	Informe	1	01-Sep-06	31-mar-07	30	1	100.00%	30,00	30,00
								Informe	1	01-Sep-06	31-mar-07	30	1	100.00%	30,14	30,14

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
145	58	SGT	1401007	<p>La justificación de los proyectos del Plan 2500, en el documento suscrito por el Ministerio de Transporte, se hace de manera general, por cuanto:</p> <p>No se detallan las características técnicas de cada tramo, en algunos casos no se enuncia sino la denominación del sector, tal es el caso de Belalcazar - El Cairo, Cruceiro - San José; La Felisa - Filadelfia del Departamento de Caldas y solo con posterioridad se hicieron las precisiones por parte de la Univesidad Javeriana según lo expresado por la Entidad.</p> <p>En algunos proyectos no se identifica el PR Inicial ni final, solamente se hace referencia al abcisado total a intervenir, como ocurre en los proyectos Alto Dolores - Maceo en Antioquia; Nocaima - Vergara en Cundinamarca, entre otros. Sin embargo en el anexo de la respuesta la Entidad presenta los PR de estos tramos, pero continuan sin identificar otros como La Cantera - El Encino; Monquirá - Santa Sofia; Armenia - Pueblo Tapao, entre otros.</p> <p>La meta física establecida en el documento Conpes 3331, no coincide con el documento de Justificación, lo cual genera incertidumbre respecto de los proyectos priorizados.</p> <p>En el Conpes 3331, se estipulan tramos viales identificados como de un departamento y en el pliego de condiciones se incorporaron como de otro departamento.</p>	Proyectar un Memorando Circular que oriente a todas las entidades ejecutoras del Instituto a utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN para la estructuración técnica y económica de los nuevos proyectos. Como soporte a la justificación de los mismos.	Que todos los proyectos nuevos tengan un soporte de estructuración unificado.	Verificar el cumplimiento de esta metodología en los proyectos que se estructuran.	Proyecto Estructurado	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
146	59	SGT	1401007	<p>Respecto del Presupuesto Oficial, el Instituto considera que las obras objeto de la presente licitación pública para cada grupo de tramos incluye: el precio de los Estudios y Diseños, el precio básico de la obra, el valor del IVA y el valor de los ajustes, sin embargo se observó que el valor por concepto de estudios para los tramos La Plata - Valencia y La Plata - Pital, tramos en los cuales se utilizaron los estudios y diseños elaborados en el año 2004, no se modifica de acuerdo al nuevo alcance en el Adendo No. 2 como lo afirma la Entidad en su respuesta.</p> <p>Se evidencia que el presupuesto no obedece a estudios previos, completos y claros que permitan identificar las metas físicas establecidas en el pliego de condiciones, pues solamente hasta que se tenga el resultado del estudio que presente el contratista y aprobado por el interventor se podrá establecer la meta real, que conllevaría a que no se alcancen a ejecutar los proyectos en su totalidad o a que se presenten adiciones, prórrogas, suspensiones y posteriores reclamaciones.</p>	Proyectar un Memorando Circular que exija a todas las entidades ejecutoras del Instituto, antes de iniciar cualquier proceso licitatorio, hacer un inventario de los Estudios y Diseños existentes y las pólizas vigentes, que pueda tener un proyecto determinado.	Acompañar cada proceso de un memorando informando que pólizas o estudios tiene.	Verificar que cada proceso tenga este documento.	Proyecto Estructurado	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86
147	60	SGT	1401007	<p>Teniendo en cuenta que no se hará intervención en zonas donde exista falla geológica, no se aclara en el Pliego si el Invias ya tiene establecidas o inventariadas algunas de las zonas de fallas geológicas, con el fin de determinar y visualizar que no se puede cumplir alguna meta física.</p> <p>Gran parte de las vías a intervenir están trazadas en zonas de falla geológica, si los sectores con fallas no hacen parte del objeto de este Plan, podría verse afectada la integración regional y la sostenibilidad del proyecto al presentarse falta de continuidad.</p>	Proyectar un Memorando Circular que oriente a todas las entidades ejecutoras del Instituto a utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN para la estructuración técnica y económica de los nuevos proyectos.	La meta física debe estar definida completamente.	Definir de forma clara y precisa el objeto de los proyectos.	Proyecto Estructurado	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
148	61	SGT	1401007	La calidad y metas físicas de las obras se pueden ver afectadas por la determinación de los contratistas sobre los materiales a utilizar en las obras teniendo en cuenta el presupuesto ofrecido.	Verificar que todos los ítem de los presupuestos de los nuevos proyectos estén relacionados directamente con las Especificaciones Generales del INVIAS las Particulares definidas para cada proyecto.	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones en cada proyecto	Revisar cada uno de los ítem, que esté ajustado a las especificaciones generales de construcción del Invias y las particulares para cada proyecto.	Presupuesto estructurado	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86
149	62	SGT	1401007	La vigencia de la póliza de Calidad de los Diseños, no es suficientes teniendo en cuenta la responsabilidad que adquiere el contratista en la ejecución de la obra con la calidad de los diseños.	Verificar que todos los pliegos licitatorios, al igual que las minutas modelo de los proyectos que incluyan la Etapa de Estudios y Diseños, como mínimo debe cumplir con lo consignado en la Resolución 7001 del 18 de noviembre de 1997.	Garantizar como mínimo en los procesos lo consignado en la resolución.	Revisar cada uno de los pliegos licitatorios	Pliegos licitatorios	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86
150	63	SGT	1401007	En cuanto al numeral 5.9 , información del proyecto y especificaciones se da la posibilidad de introducir cambios o modificaciones de las obras a ejecutar y sobre las especificaciones, después de iniciada la ejecución de las mismas, lo cual sería inoportuno para hacerlo, ya que las modificaciones se tendrían que hacer en la evaluación del resultado de los estudios y diseños, con el fin de que no resulten sobrecostos. El incorporar dentro de los pliegos estas dos consideraciones, las cuales entre si podrían ser contradictorias denotan que no existe certeza sobre las obras y el presupuesto para su ejecución después de aprobados los estudios y diseños objeto del respectivo contrato.	Verificar que todos los pliegos licitatorios, incluyan el numeral 5.9 como se viene haciendo.	Permitir la atención de obras imprevistas, previa justificación técnica y aval del INVIAS.	Revisar cada uno de los pliegos licitatorios	Pliegos licitatorios	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86
151	64	SGT	1401007	En cuanto a estándares de calidad para los diseños, en el volumen VII, Estudio Estructural para diseños de puentes, se observó que a pesar de que el Plan 2500 no incluye construcción de puentes, deja abierta la posibilidad al contratista de que diseñe estructuras cuyo presupuesto no está previsto en el pliego de condiciones, lo cual se confirma con la respuesta de la Entidad e informa que está gestionando ante la CAF la obtención de recursos que podrían atender estas obras.	Proyectar un Memorando Circular que oriente a todas las entidades ejecutoras del Instituto a utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN para la estructuración técnica y económica de los nuevos proyectos.	La meta física debe estar definida completamente.	Definir de forma clara y precisa el objeto de los proyectos.	Proyecto Estructurado	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86
152	65	SGT	1401007	En cuanto al Volumen XIII, Informe Final Resumen del estudio de suelos para diseño de fundaciones, se requiere el preliminar, no obstante tratarse de estructuras de protección de la vía, las cuales son necesarias para la estabilidad y garantía. En caso de requerirse fundar alguna estructura, el estudio de suelos preliminar deberá ser ajustado para la construcción y aumentará el valor de los estudios y diseños. En la respuesta la entidad define que la no construcción de estas estructuras no afecta la estabilidad de la vía, afirmación que resulta inoportuna, toda vez que no se han definido los estudios y diseños de la vía.	Proyectar un Memorando Circular que oriente a todas las entidades ejecutoras del Instituto a utilizar la Metodología EBI y las Fichas BPIN para la estructuración técnica y económica de los nuevos proyectos.	La meta física debe estar definida completamente.	Definir de forma clara y precisa el objeto de los proyectos.	Proyecto Estructurado	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las Metas (POMVI)
153	66	SMA	1401100	En el Apéndice C, numeral 5, Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y obtención de licencias y permisos no se establece el plazo en el cual el contratista deberá hacer entrega del plan de manejo ambiental y otro tipo de permisos aprobados por la Autoridad Ambiental para que sea acorde con la iniciación de las obras y no se presente demora en la ejecución.	Incluir en los contratos de los proyectos del plan 2500 las condiciones para el plazo de entrega del PMA y los permisos ambientales requeridos. Si bien este principio de corrección es un avance para aplicar las interpretaciones de la ingeniería tradicional frente a la ingeniería sostenible es una realidad que debe hacerse verificación y seguimiento a estos plazos y el alcance técnico suficiente hasta lograr el termino real. según sugerencia de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.	Poner en conocimiento a la Contraloría el alcance de los pliegos en la fase preoperativa en el plan 2500.	Contratos con condiciones incluidas	Minutas	1	31-Ago-05	30-jun-06	43	1	100,00%	43,29	43,29
		SGT			Verificar que todos los pliegos licitatorios, se especifique de forma clara el plazo en el cual el contratista deberá hacer entrega de este para la aprobación por parte de la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social.	Establecer el plazo para la entrega del PMA.	Definir de forma clara y precisa los plazos para el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y la entrega de los permisos.	Proyecto Estructurado	1	15-Nov-05	15-may-06	26	1	100,00%	25,86	25,86
154	67	SGT	1401100	A mayo de 2005, se han expedido registros presupuestales por \$33.820,5 millones, para suscribir contratos, de los cuales \$965,55 millones corresponden a contratos para asesorar a la Secretaría General Técnica en aspectos técnicos para la ejecución del pla	Generar un reporte semestral del avance que presenta el PLAN 2500, soportado en las actividades que haya desarrollado el grupo de apoyo del PLAN 2500	Permitir la atención de obras imprevistas, previa justificación técnica y aval del INVIAS.	Informe de avance de actividades semestral	INFORMES	1	01-Sep-06	30-jun-07	43	1	100,00%	43,14	0,00
155	75	SMA	14 05 001	A marzo de 2005, la entidad no ha procedido a la liquidación del contrato 243 de 2003 de Vías para la Paz, incumpliendo los términos establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, por tanto se desconoce el balance financiero del contrato que podrían arrojar saldos a favor de la entidad que aun no se han hecho efectivos, actuaciones contrarias a los principios orientadores de la función administrativa.	Proceder a realizar el acta de liquidación del contrato 243 de 2003.	Finalizar el proceso contractual iniciado con la suscripción del contrato 243 de 2003.	Suscripción del acta de liquidación del contrato 243 de 2003.	Acta de Liquidación	1	19-Sep-06	30-oct-06	6	1	100,00%	5,86	5,86
156	77	SMA	11 03 002	"Durante la ejecución de las obras en este corredor se explotó material de diferentes canteras, a las cuales no se les realizó recuperación morfológica y paisajista, tal y como se establece en las especificaciones generales de construcción, configurando un incumplimiento de la Cantera denominada Marcos Pachón . Los principales impactos ocasionados y que a la fecha no se han atendido corresponden a contaminación del suelo con asfalto, el arrastre de material, acumulación de arenas, falta de obras de drenaje, falta de reforestación que conlleva a procesos erosivos, y en general inadecuadas prácticas ambientales que evidencia el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la licencia otorgada para el desarrollo de las obras".	Conformar morfológica y paisajísticamente de conformidad con el PMA la cantera denominada Marcos Pachon en cumplimiento al PMA establecido en la licencia.	Recuperar los principales impactos generados en cantera denominada Marcos Pachon.	Fuente de extracción de materiales conformada.	Informe de área reconformada	1	15-Ago-06	28-feb-07	28	0,98	98,00%	27,58	27,58

No. CONSOLIDADO	Nº	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas (POMVI)
157	78	SMA - OAJ	11 03 002	Por incumplimiento a los artículos quinto, decimotercero, decimoquinto de la Resolución 289 del 10 de abril de 2001 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Invias fue sancionado por \$12.5 millones, al declararlo responsable de haber adelantado obras sin autorización en el Proyecto "Mejoramiento y pavimentación de la carretera Fuente de Oro -Puerto Lleras-Cruce Puerto Rico-Puerto Arturo-San José del Guaviare; no obstante la entidad manifiesta que presentó recurso de reposición, sin resolver a junio de 2005, lo que a futuro podría generar pérdida de recursos para la entidad.	Del resultado del recurso de reposición presentado optar por pagar, repetir contra el contratista y/o demandar la resolución ante los jueces.	Estudiar la viabilidad jurídica para iniciar la acción de repetición y propender por exonerar a la entidad.	Acciones de responsabilidad de resultado de la acción condicionada a la expedición del acto administrativo por la autoridad ambiental.	Concepto OAJ	1	01-Sep-06	17-feb-07	24	0,60	60,00%	14,49	14,49
158	80	OAJ	14 05 001	No se ha recaudado el saldo adeudado por el contratista a favor del Invias por \$ 86,4 millones, transcurrido un año desde la ejecutoria del acto administrativo de Liquidación Unilateral del contrato según Resolución 001895 del 18 de mayo de 2004, debido a que solo hasta el 8 de febrero de 2005, la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, envió el documento a la Oficina Jurídica para que inicie la demanda ejecutiva y adicionalmente, esta misma Subdirección el 30 de marzo informa al Área de Jurisdicción Coactiva sobre la existencia de una diferencia en la liquidación del valor adeudado. Sumado a lo anterior, aunque la Oficina Asesora Jurídica ya presentó el respectivo poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no ha recibido el documento ajustado, no obstante haber hecho el requerimiento para iniciar la respectiva demanda ejecutiva; esta demora podría colocar en riesgo la efectividad del recaudo de estos recursos	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, adelantarán las gestiones necesarias para recuperar el saldo adeudado al INVIAS.	Recaudar los dineros adeudados al INVIAS	Seguimiento al proceso para recuperar los dineros adeudados.	Informe de seguimiento	1	30-Oct-06	30-Mar-07	22	0,95	95,00%	20,49	20,49
159	81	SRN	1401003	No obstante las justificaciones dadas por la Entidad, se observan debilidades en la planeación del proceso contractual: El 9 de marzo de 2004 se suscribe modificación, respecto de la aprobación Cláusula Tercera, Apropriación Presupuestal para incluir los valores de las vigencias futuras del contrato y cuyo valor para la vigencia de 2003 es de \$453,9 millones, y para el año 2004, \$1.955,37 millones. Se suscribe contrato adicional 1, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 5 de agosto de 2004, es decir 2 meses. El 4 de agosto de 2004 se suscribe el contrato adicional 2 para prorrogar el plazo de ejecución hasta el 5 de septiembre de 2004. Se prorroga el plazo de ejecución nuevamente con el adicional 3, hasta el 5 de octubre de 2004 y con el adicional 4 hasta el 25 de octubre de 2004. La Entidad en su respuesta manifiesta que la prórroga y adiciones del presente contrato obedecen a las condiciones especiales que se presentan en la zona del proyecto como son: escasez de fuentes de materiales y la alta pluviosidad ya que llueve durante diez meses del año, situaciones que hacen muy difícil la programación de las obras en este tipo de contratos.	Realizar las actividades tendientes a actualizar el manual de interventoría determinando mayor responsabilidad y compromiso por parte de los interventores de las obras.	Que las Interventorías tengan mayor grado de compromiso y responsabilidad con la ejecución de las obras	Ajuste del manual de interventoría.	Manual de interventoría ajustado.	1	12-Sep-06	30-jun-07	42	0,7	70,00%	29,10	0,00

No. CONSOLIDADO	Nº	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
163	119-2	SMF		En visita de inspección de la CGR se observó. En el Muelle de Carga en todas las rampas se observaron fisuras, según información del representante del Contratista, esto obedeció a que los concretos se fundieron en tiempos diferentes. En la plataforma donde se encuentran las bitas, se observaron fisuras en tramos largos entre dilataciones. La baranda norte se observó averiada. En el Muelle de Pasajeros se evidenció que el Contratista se encuentra realizando remates de pintura en barandas, colocación de las mismas, ajuste de la adición de la pasarela para el acceso directo a la rampa. El cable de la polea sur se encuentra pegando contra una piedra del terreno, la cual será removida para que quede libre dicho cable. La rampa del punto fijo ubicada entre las pasarelas, presenta fisuras horizontales y verticales. En desarrollo del proceso auditor fueron reparadas las obras de las anteriores observaciones.	Requerir a contratista para que repare las fisuras que se presentan.	Reparar las fisuras vistas y demás observaciones hechas.	Anotación en acta de recibo de estas observaciones.	Anotación en acta de recibo firmada	1	31-Dic-05	31-dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
164	120	SMF	1405001	A la fecha no se encuentra liquidado el contrato.	Liquidación del contrato	Liquidar contrato.	Acta de liquidación	Acta de liquidación	1	01-Sep-06	15-mar-07	28		0,00%	0,00	0,00
FUSIONA CON LA No. 2 VIGENCIA 2005	123	SRN	1405001	No se ha suscrito el acta de liquidación del contrato por cuanto manifiesta la Entidad que INESCO no está al día en los pagos parafiscales. Con memorando N° SRN 24337 del 22 de junio/05 se solicitó al Territorial Boyacá agilizar los trámites para llevar a cabo el Acta de Recibo Definitivo del contrato y proceder a su liquidación. Con memorando SRN 25282 del 28 de junio/05 dirigido al Área de Control Disciplinario Interno se informa que no se ha suscrito el Acta de Recibo Definitivo del contrato, para la investigación disciplinaria N° 142-2004.	Liquidar el contrato 404 de 2003, una vez se cuente con el trámite de pago pasivos exigibles vigencias expiradas, que se encuentran en trámite (Sin este último trámite no es posible liquidar el contrato).											
165	128	SRN	14 04 04	En el segundo sector de esta vía (K8+960 - K12+550) el pavimento ha presentado daños como son, asentamiento y fisuras longitudinales, baches y piel de cocodrilo. La Dirección Territorial presentó el 12 abril de 2005, un listado de daños y áreas afectadas en 52 sitios de la vía.	La Entidad adelantó todas las acciones pertinentes para que el contratista reparara los daños presentados en la vía, de cuyas actuaciones se informó a la Oficina de Control Interno.	Demostrar que las reparaciones están terminadas	Presentar pruebas de las reparaciones efectuadas e informe técnico respectivo..	Informe técnico	1	15-Oct-06	31-Dic-06	11	1,0	100,00%	11,00	11,00
166	131	SRN	14 01 03 y 14 04 04	En oficio 080 de la Personería Municipal de Marulanda del 12 de mayo de 2004, se informa que a los dos meses de terminada la obra se constató fisura del pavimento en varios tramos, cerca de los gaviones construidos, así mismo el desplome de uno de los gaviones a 3 Km. de la población ocasionando inestabilidad de la banca; así mismo, esta auditoría pudo constatar el desplome de uno de los gaviones por quedar mal apoyado en el terreno colocando en alto riesgo de peligro a los usuarios de la vía. La respuesta de la entidad a la anterior observación, es que el contratista ya dio solución a los daños mencionados; sin embargo, no se evidenció el soporte técnico de la interventoría en que conste la reparación de los mismos.	Requerir tanto a la interventoría como al contratista para que procedan a arreglar las fallas presentadas.	Reparar los daños presentados en la vía, para un buen nivel de servicio de la misma	Mediante un informe informar de las reparaciones llevadas a cabo.	Informe de reparación.	1	15-Oct-06	31-Dic-06	11	1	100,00%	11,00	11,00
167	132	SRN	14 01 03 y 14 04 04	Obra ejecutada comprendió 5,6 Kms. de explanación, obras de arte, afirmado, subbase y base granular (K1+680 al K7+340); de los cuales solamente 4,3 Kms. fueron pavimentados (K1+680 al K5+980), equivalente al 61% implicando que los 1,3 Kms. de vía, con obras de explanación, afirmado, subbase y base, quedaron expuestos al deterioro sino se coloca oportunamente el pavimento asfáltico.	Se informó al Ente Territorial, para que con nuevos recursos asignados en la actual vigencia se contratara la terminación del pavimento en la zona expuesta.	Evitar el deterioro de la subbase colocada	Mediante un contrato realizar las obras requeridas	Contrato	1	15-Oct-06	31-Dic-06	11	1	100,00%	11,00	11,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
FUSIONA CON LA No. 1 VIGENCIA 2005.	133	SRN	14 05 01 y 14 04 04	La liquidación unilateral del contrato 834 de 2002, se realizó transcurrido casi un año después de suscrita el acta de recibo definitivo, 1 julio de 2004; el saldo del anticipo por amortizar es de \$65,53 millones y el de la multa es de \$88,8 millones, sumas que aún no ha recuperado la entidad.	Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para que inicie las acciones legales pertinentes, con el fin de recuperar los dineros. 2) Suscribir contrato para que el nuevo contratista lleve a cabo la colocación de la carpeta asfáltica.											
				Si bien es cierto que la Entidad adelantó la gestión, mediante el Convenio Administrativo No.2709/2004, para proteger las obras que quedaron sin el pavimento, no se adjunta en la respuesta de la Entidad la certificación por parte de la interventoría o de la misma entidad que demuestre que se colocó el pavimento pendiente para proteger del deterioro, las obras ejecutadas.												
168	139	SRN	14 04 006	De acuerdo a la visita de obra se evidencio que no se ha culminado toda la superestructura del puente y según el informe de Interventoría No. 16, el contrato se encuentra en un nivel de ejecución presupuestal contractual del 87,27%, frente a un avance del 79,26% que se había programado y también a que se proyecta para el mes de Junio de 2005 concluir la ejecución (exclusivamente presupuestal), se observa que el puente no se va culminar en su totalidad con los recursos asignados a los contratos actuales .	Informar sobre la gestiones adelantadas por la Entidad para adicionar los recursos del convenio con los aportes de las diferentes entidades cofinanciadoras del convenio, garantizando de esta forma la culminación de las obras. Así mismo Informar sobre los avances de los contratos suscritos a través del convenio 803 de 2002, aclarando los porcentajes de metas físicas e inversión.	Demostrar que se cumplirá con el objeto del convenio	Informe sobre sobre adiciones de recursos y avance físico - financiero de las obras	Informe	1	31-Dic-05	31-Dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
169	144	SMF	14 04 004	La operación vehicular de acceso, pesaje, descenso, descargue de aceite y posterior nuevo pesaje y salida de camiones tipo 3S2 y 3S3 -que son los normalmente dispuestos y acondicionados para este tipo de trabajo y que tienen radios de giro mínimo considerable- va a presentar serias dificultades para dicha operación e interferencias ante lo restrictivo del espacio disponible del patio de maniobras y su vecindad con el triángulo de inversión del terminal férreo.	Como se puede observar en las figuras No. 1 y No.2, anexas, y teniendo los respectivos radios de giro de los vehiculos articulados 3S2 Y 3S3, se chequeo a escala la operación del vehiculo en cuanto acceso, entrada a la bascula, salida de la bascula a tanqueo de aceite, regreso de tanqueo a nuevo pesaje y salida del terminal, paro lo que a continuación observamos lo siguiente: La operación de acceso se puede ejecutar en una acción de uno a dos tiempos dependiendo de la pericia del conductor, para la operación de salida de bascula y ingreso a tanqueo esta se efectua en un solo tiempo. Para la salida de tanqueo e ingreso nuevamente a la bascula esta se inicia con un tiempo de reversa y se complementa con uno o dos tiempos hacia adelante, la operación de salida presenta condiciones similares a la operación de ingreso. Se anexan dos(2) planos a escala 1:200, en el cual se han tenido en cuenta las medidas reglamentarios de los vehiculos en cuestión y de los radios de giro mínimos de los mismos.	Facilitar la operación maniobrabilidad, ingreso y salida de los vehiculos 3S3 y 2S3, en la zona del Muelle de Puerto Wilches.	Como medidas adicionales se tendrán presente las siguientes: 1, para la etapa de operación de dicha infraestructura se señalizarán las zonas de circulación de los vehiculos 3S2 Y 2S3, lo mismo que las líneas de radios de giro necesarios para dicha maniobrabilidad, 2,se recomendará efectuar dichas operaciones con luz día para evitar inconvenientes en la circulación. 3,se recomendará la presencia de un orientador y/o controlador de ingreso, 4, se sugerirá una puerta corrediza de dos(2) naves cada una de seis(6) metros de ancho, para no tener problemas en los ingresos y las salidas de los vehiculos en cuestión.	Señalización y control (se implementará cuando empiece a operar)	1	15-Oct-05	15-sep-06	48	1	100,00%	47,86	47,86

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
FUSIONA CON LA No. 1 VIGENCIA 2005.	146	SRN	14 01 003	De la visita al lugar de las obras se estableció que la entidad no procedió antes de iniciar el proceso licitatorio a inventariar y cuantificar en todos los corredores, los daños existentes en los diferentes tramos con póliza de estabilidad vigente, a efecto de realizar las acciones necesarias, antes de cualquier otra intervención mediante el nuevo contrato. De otra parte, el Invias realiza el procedimiento de reclamación de daños imputables a los contratistas que efectuaron obras y que presentan deterioro, en el corredor de San Alberto-La Mata y Barrancabermeja-Lebrija, con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia.	De acuerdo al informe entregado por la Universidad Nacional, mediante el convenio No. 587 del 30 de diciembre del 2003, en el cual diagnostican los deterioros encontrados en el corredor de mantenimiento integral San Alberto - La Mata y Barrancabermeja - Lebrija, el INVIAS remitirá al interventor del corredor de mantenimiento integral para su información y seguimiento al estado de deterioro, siguiendo el procedimiento descrito en el oficio No. OCI - 024444 del 14 de julio de 2005 presentado en su momento a la Comisión de la Contraloría General de la República, año 2004. Así mismo trasladará a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS estos hechos para iniciar las acciones legales pertinentes.											
FUSIONA CON LA No. 2 VIGENCIA 2005	147	SRN	1404004	Aún presenta atraso el avance de ejecución de las obras del Acuerdo 429 de 2004 suscrito con la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., por cuanto a 30 de junio de 2005, la inversión ejecutada ha sido de \$5.865 millones de acuerdo a lo afirmado por la Entidad en su respuesta, suma que corresponde al 58.65 % del valor total del contrato con sus adiciones que es de \$9.272,5 millones, máxime si se tiene en cuenta que el último plazo era hasta el 31 de julio de 2005 y dadas las justificaciones, existieron desde su inicio deficiencias en la concepción del proyecto.	Recibir las obras objeto del contrato											
FUSIONA CON LA No. 2 VIGENCIA 2005	148	SRN	14 04 004	El contrato 922 del 2001 cuyo objeto era la interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la Vía Alternativa Interna al Puerto de Buenaventura, solo fue liquidado hasta el 13 de abril de 2005, no obstante haberse declarado la caducidad por incumplimiento del contrato de Obra 1119 de 2001 desde marzo 12 de 2004 se continuaron haciendo prórrogas y adiciones, que dieron lugar al pago total de \$2.029.6 millones al contratista La Vialidad, cuando el valor inicial fue de \$1.268,8 millones; no se evidenciaron los documentos que contienen las justificaciones de carácter técnico y administrativo a que se refiere la entidad en su respuesta. De acuerdo a la información aportada por la entidad, respecto a la adquisición de predios se pudo establecer que para este proyecto tramos 1, 2, 3 y 4 el total de predios a adquirir por parte del Invias fueron 361 por \$6.983.3 millones, de los cuales 16 aún se encuentran en proceso de compra; 3 en expropiación y 2 desafectados; Por el departamento del Valle se adquirieron en total 212 predios por \$2.740.1 millones. Dos cesiones fueron...	Informe donde se explique porqué que el contrato 922 de 2001, continuó ejerciendo la interventoría de las obras en ejecución asumidas por la firma aseguradora Fianza, Confianza en cumplimiento del acuerdo 429 de 2004											
		SF -	11 02	A junio de 2005 no se han continuado las acciones iniciadas por el Ministerio de Transporte y que fueron trasladadas a Invias para que continuara el proceso tendiente a obtener el recaudo de la Cartera adeudada a la Nación a 31 de diciembre de 2003 por los concesionarios...	Realizar las actividades tendientes a actualizar el manual de interventoría determinando mayor responsabilidad y compromiso por parte de los interventores de las obras.	Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de	Crear títulos ejecutivos y/o órdenes de pago. Adoptar el manual de procedimiento de cobro jurídico de la contraprestación portuaria	Manual	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1,00	100,00%	26,29	26,29

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)
170	149	OAJ	002	Inversiones García Hermanos quien aproximadamente adeuda \$250 millones; Carlos Humberto Posada \$7,5 millones; José Roberto Fuentes & CIA S.A. hoy Muelles Costa Brava \$317,9 millones; y Frigomarina S.A. \$12.3 millones.	pago con soportes y cobro (por la Oficina competente)	pago con soportes y cobro.	Iniciar el procedimiento de cobro jurídico de conformidad con el manual y/o C.P.C y/o CCA	Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
							Recaudo de la cartera portuaria	Informe de recaudo semestral	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
171	150	OAJ	11 02 002	No existe una decisión definitiva frente al tema de legalización de la situación de la Sociedad C.I. PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. hoy C.I. Pesquera Bolívar de Colombia S.A. - C.I. PESBOCOL sobre el estado de la Cartera a 31 de diciembre de 2003 que asciende aproximadamente a \$1.651 millones.	Determinar en cabeza de qué persona jurídica recae la obligación de la contraprestación. Recaudar la contraprestación portuaria correspondiente al periodo 2003-2005, toda vez que el periodo anterior es objeto de un proceso administrativo, periodo frente al cual se efectuará el seguimiento correspondiente y atención de acciones que demande.	Recaudo de la contraprestación portuaria y seguimiento del proceso contencioso. Como medida preventiva: debida coordinación entre las dependencias y entidades para lograr el cobro oportuno del a contraprestación portuaria.	Recaudo de la cartera portuaria	Acto que determina el monto de la prestación y comprobante de pago o de ingreso	2	06-Sep-05	26-oct-05	7	2	100,00%	7,14	7,14
							Estado del proceso	Informe estado del proceso	1	06-Sep-05	6-sep-06	52	1	100,00%	52,14	52,14
172	151	SF-OAJ	11 02 002	El Instituto no ha adelantado las actuaciones pertinentes para celebrar los acuerdos de pago de las contraprestaciones portuarias causadas a favor de la Nación de los concesionarios Salvador Fince Uriana e Ismael Pana Epiayu; Pesquera el Tiburón - Carmen Yolanda Obando; C.I. Balboa S.A; Comercializadora El Cabo - Germán Aponte; C.I PRODECO - Productos de Colombia; Carlos Humberto Posada Jaramillo; Sociedad TTES Combustibles y Operaciones del Pacífico; Frigomarina; María Corredor Salazar; Sociedad Industrial Siderúrgicos - SIPSA S.A.; y Sociedad José Roberto Fuentes y Cia. S.A. hoy Muelles Costa Brava quienes presentaron planes de pago al Ministerio de Transporte.	Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de pago con soportes (por la oficina competente)	Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de pago con soportes (por la oficina competente)	Crear títulos ejecutivos y/o órdenes de pago .Adoptar el manual de procedimiento de cobro jurídico de la contraprestación portuaria	Manual	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1,00	100,00%	26,29	26,29
							Iniciar el procedimiento de cobro jurídico de conformidad con el manual y/o C.P.C y/o CCA	Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
							Recaudo de la cartera portuaria	Informe de recaudo semestral	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
173	152	SF-OAJ	11 02 002	Se presenta atraso en la gestión que debe adelantar el Invias para hacer efectivo el cobro de la Cartera Portuaria en mora, en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2004 que definió la competencia para el recaudo de estos saldos originados en las concesiones portuarias anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 856 de 2003 en cuantía de \$26.403,7 millones	Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de pago con soportes	Creación de títulos ejecutivos y/o órdenes de pago con soportes	Crear títulos ejecutivos y/o órdenes de pago .Adoptar el manual de procedimiento de cobro jurídico de la contraprestación portuaria	Manual	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
							Iniciar el procedimiento de cobro jurídico de conformidad con el manual y/o C.P.C y/o CCA	Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
							Recaudo de la cartera portuaria	Informe de recaudo semestral	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
176	162	OAJ	1405100	<p>El manejo de la extracción y depósito de derrumbes obedeció a los sitios de botadero autorizados por la Autoridad Ambiental.</p> <p>Con relación a la roca que destruyó un vehículo y mató dos personas, según lo manifestado por INVIAS, obedeció a la imprudencia del conductor del vehículo que transitaba por la vía que tenía orden de cierre para tráfico vehicular de las 6:00 p.m. a 6:00 a.m.</p> <p>Sobre los presuntos sobornos a las autoridades por parte de los conductores, se evidenció oficio del director Territorial de Antioquia dirigido a la Policía de Carreteras desde el 26 de noviembre de 2004, en el cual informa sobre la violación de algunos vehículos a la restricción vehicular ordenada por la Resolución 004883 del 11 de noviembre de 2004.</p> <p>Respecto de la laguna en el sitio conocido como El Godo, el Instituto proyecta construir una protección al descole de una tubería de 24" que atraviesa la vía y sus aguas están erosionando el talud inferior de la carretera.</p> <p>En respuesta la Entidad informa que se adelantó la remoción de derrumbes hasta donde alcanzó el presupuesto y el plazo del contrato tratando de mejorar la vía en la mayor longitud posible. La cantidad de problemas de estabilidad de taludes en esta vía aunado a las condiciones climáticas y la escasa vegetación, principalmente en el tramo Santa Fe de Antioquia-Manglar.</p>	NO SE ESTABLECIO NINGUN PROCESO EN CONTRA DEL INVIAS - SOPORTE , LA ACCIÓN ESTÁ PRESCRITA.											
		OAJ	1903003	<p>Han transcurrido más de (2) años, desde que la Oficina de Control Interno Disciplinario del Invias resolvió mediante auto del 31 de enero de 2003 la terminación y archivo del expediente P-6-2001, que esperaba el Comité de Defensa Judicial para decidir si se iniciaba la Acción de Repetición por la suma pagada al contratista AXIOMA y no se evidenció gestión que resolviera definitivamente la actuación a seguir por parte de la entidad, de acuerdo al contenido del Oficio 016735 del 20 de mayo de 2005, de la Oficina Asesora Jurídica dentro del cual informa: "... que revisadas las Actas del Comité de Defensa Judicial y conciliación del Instituto, no se encontró decisión posterior a la indicada en el oficio 038 del 28 de abril de 2005 de la CGR".</p>	Analizar antecedentes y presentar caso al Comité de Defensa judicial y Conciliación.	Presentar el caso al Comité de Defensa Judicial y Conciliación. Determinar oportunamente la procedencia o no de acciones de repetición por parte del Comité de defensa Judicial y Conciliación e iniciar las acciones correspondientes.	Establecer si existen acciones judiciales pertinentes	Informe de la OAJ y de la oficina de control interno disciplinario	1	17-Ago-06	31-dic-06	19	1	100,00%	19,43	19,43

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
	9	OAJ	1903006	Existen aproximadamente 151 acciones de reparación directa por \$88.974 millones, en las que la Entidad no tiene identificada la causa (campos vacíos):			3. Instructivo o memorando Circular	Instructivo	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
	10	OAJ	1903003	El sistema no cuenta con criterio unificado para identificar y registrar daño a vivienda; hay procesos en cuya causa aparecen otros hechos como daño en inmuebles, daño en lotes, daño en predios. Situación que genera incertidumbre de la información al no poderse consolidar o agrupar.												
	11	OAJ	1903003	Si se suman las 559 acciones por accidentes de tránsito, las 151 acciones que no tienen causa identificada y las 78 por daños a vivienda, da un total de 788 acciones por \$230.039 millones, cifra que difiere del total de 1.290 por valor de \$347.347 millones, informada por la Entidad.												
181	12	OAJ	1903003	En las acciones contractuales, el sistema tampoco es confiable, porque en 51 procesos no se describe la causa, en 36 no se anota la fecha de admisión y existe desactualización de la última actuación. Hay 3 casos en los cuales no se describe la cuantía (procesos 20020557 - Antioquia, 2003000427 - Chocó y 1998094 - Magdalena).	1. Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos para que los abogados reporten oportunamente a la funcionaria del nivel central la información requerida, para mantener de forma constante actualizada la base de datos. 2. Como acción correctiva, determinar la cuantía de los procesos 20020557 - Antioquia, 2003000427 - Chocó y 1998094 - Magdalena.	Alimentar y mantener actualizada y caracterizada la base de datos que se implementará por la Entidad a nivel nacional, para que se determine de forma confiable y se controle la gestión judicial adelantada por la entidad	1. Base de datos actualizada	base de datos	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
	13	OAJ	1903003	Hay condenas que no guardan relación con la casilla de cuantía o estaba vacía. Situación que hace que la información no sea confiable y evidencia falta de coordinación entre Oficina Asesora Jurídica y Contabilidad.			1. Base de datos actualizada	Base de datos	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
	14	OAJ	1903003	En algunos procesos no se pudo establecer en qué consiste el restablecimiento del derecho, debido a que falta información de cuantía y causa.												
	15	OAJ	1903003	Adicionalmente, no se puede determinar la última actuación teniendo en cuenta que no tiene fechas que las identifiquen. Se reitera, que la información es inconsistente y desactualizada, lo que evidencia falta de monitoreo y control.												
	16	OAJ	1903003	El sistema presenta inconsistencias. En 21 de los procesos en que INVIAS actúa como demandante no se detallan las causas; no está actualizada la última actuación y en 45 procesos no especifica la fecha de admisión de demanda.												
	17	OAJ	1903003	El sistema reporta 5 acciones ejecutivas sin cuantía situación que muestra falta de exactitud en la información:												

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas (POMVI)
184	23	OAJ	1903006	incompleta; a manera de ejemplo, no existe detalle sobre las causas en procesos ante los Tribunales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Casanare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Valle. Así mismo, no hay una adecuada descripción de las actuaciones que se ejecutan en los procesos como la última actuación y en algunos casos está vacía. Es incierto si el proceso se dirige a reclamar sumas de dinero porque en muchos la casilla de cuantía está vacía; hay contradicciones al archivarse el proceso y continúa dentro del listado de vigentes; no se especifica el demandado. De las acciones de tutela solo una, la 20030002700 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chinchiná – Caldas, tiene información sobre la última actuación. Respecto a este proceso se presenta la misma situación anterior	1. Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos para que los abogados reporten oportunamente a la funcionaria del nivel central la información requerida, para mantener de forma constante actualizada la base de datos.	Alimentar y mantener actualizada y caracterizada la base de datos que se implementará por la Entidad a nivel nacional, para que se determine de forma confiable y se controle la gestión judicial adelantada por la entidad	1. Base de datos actualizada	Base de datos	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
	24	OAJ	1903006	La información de la tutela 200400352 del Tribunal de Santander, es incompleta, indica "se contestó la demanda" la información aparece desactualizada, teniendo en cuenta que la acción se adelantó y concluyó en el 2004 y aún se encuentra en el listado de procesos vigentes. Los restantes 3 procesos de tutela no contienen información.			2. Memorando Circular	memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
	25	OAJ	1903004	Procesos Civiles.La información no es confiable teniendo en cuenta las observaciones que se detallan a continuación, se destaca la desactualización de actuaciones, existiendo última actuación desde 1997, falta cuantía, causa y diferencia entre procesos terminados y en curso:												
185	26	ACD	1904001	Procesos Civiles Ordinarios Reivindicatorios. A pesar de lo anterior, se observa que la Entidad no cuenta con la información y documentación relacionada con la compraventa de los predios requeridos para la construcción de la Vía Cartagena Barranquilla. La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras sólo suministró fotocopias al Coordinador de Grupo Territorio de INCO relacionadas con 2 reclamaciones de presuntos propietarios de predios en esta vía, que fueron suministradas por exfuncionarios de INVIAS, hoy funcionarios de INCO, pero no corresponde a documentos de los archivos de ninguna de las dos entidades. se desconoce el procedimiento de entrega por parte del Ministerio de Obras Públicas hoy de Transporte de la documentación y los archivos sobre este particular en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2171 de 1992. No se evidenció la existencia de la documentación relacionada con el proceso de estudio, adquisición y/o legalización de los predios afectados. Lo anterior no permite determinar la real situación frente a las pretensiones de las demandas que cursan en los juzgados y tribunales del Atlántico y Bolívar.	1. Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos para que los abogados reporten oportunamente a la funcionaria del nivel central la información requerida, para mantener de forma constante actualizada la base de datos. 2. Continuar con la búsqueda de los documentos soporte para la defensa y establecer las responsabilidades desde la ocurrencia de los hechos.	Informar acerca del seguimiento y vigilancia del proceso jurídico. Impartir instrucciones sobre el tema a las Direcciones Territoriales.	Informe de indagaciones y sobre el estudio adelantado para establecer responsabilidades	Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
		OAJ		Informe sobre actividades relacionadas con los procesos Civiles Ordinarios Reivindicatorios.	Informes	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29			

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
186	27	OAJ	1902003	No coincide la información incorporada en el proceso 033-01 del listado de procesos civiles vigentes, con la de procesos civiles terminados correspondientes a las acciones ordinarias reivindicatorias adelantadas en el Departamento del Atlántico, hecho que denota inconsistencia en la información de la base de datos, lo cual podría incidir en el ejercicio de un oportuno y efectivo control.	1. Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos para que los abogados reporten oportunamente a la funcionaria del nivel central la información requerida, para mantener de forma constante actualizada la base de datos.	Alimentar y mantener actualizada y caracterizada la base de datos que se implementará por la Entidad a nivel nacional, para que se determine de forma confiable y se controle la gestión judicial adelantada por la entidad	1. Base de datos actualizada	Base de datos	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
	28	OAJ	1903004	Términos Procesales. En el sistema de información existen procesos que podrían estar "abandonados" por posible descuido de los responsables, o por falta de actualización en la base de datos, lo que denota fallas en el sistema de Control Interno. En el Anexo 3 se presenta la relación de algunos procesos administrativos y civiles que denotan ausencia o atraso de actuaciones			2. Memorando Circular	memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
187	29	ACD	1903004	Adicionalmente, la situación se torna más preocupante, si se tiene en cuenta que en el Informe contenido en el numeral 4.6 del Acta del Comité de Defensa Judicial y Conciliación No 3 del 6 de abril de 2005, se solicita el resultado de las investigaciones disciplinarias de los abogados de las territoriales de Atlántico y Bolívar, los cuales "...han dejado de actuar oportunamente en las diferentes etapas procesales, como la interposición de recursos de apelación etc., generando como consecuencia que queden en firme las sentencias adversas proferidas en primera instancia...". Aunque la Oficina Jurídica llama la atención sobre este aspecto no se subsana el hallazgo ni se evita que se deje de actuar de forma inoportuna generando consecuencias adversas a los intereses de la Entidad.	Presentar informe con resultado de acciones disciplinarias.	Los abogados deberán Atender los requerimientos judiciales dentro de los términos legales y judiciales, en los casos en que no se haga se solicitará investigación disciplinaria.	informe sobre acciones de repetición	informe	1	26-Ene-06	31-Jul-06	27	1	100,00%	26,57	26,57
							memorando de informe de acciones disciplinarias	memorando	1	01-Feb-06	30-Ago-06	30	1	100,00%	30,00	30,00
188	30	OAJ	1401003	Trámites Arbitrales. Se iniciaron 11 trámites arbitrales contra INVIAS por desequilibrio económico de contratos, 2 están vigentes y 9 terminados, de los cuales 6 con fallo desfavorable por \$108.500.2 millones, hechos que podrían significar que existieron falencias o debilidades en la etapa previa (o concepción) de estos procesos contractuales. Se desconocen investigaciones disciplinarias o acciones de repetición.	1. Generar un informe sobre las causas de demandas al INVIAS, a partir de lo cual elaborar memorando circular para las diferentes unidades ejecutoras u oficinas del INVIAS con recomendaciones para mitigar las posibles demandas. 2. Elaborar un Memorando Circular Interno para exortar a las Unidades Ejecutoras sobre la necesidad de prestar de manera oportuna su asesoría técnica en los procesos jurídicos, que conlleven a una adecuada defensa judicial. 3. Presentar informe con resultado de acciones de repetición y disciplinarias para cada uno de estos hechos.	Frente a cada condena efectuar el análisis de la viabilidad de iniciar acciones de repetición y presentarlo al Comité de Defensa Judicial, así como de acciones disciplinarias.	informe sobre las causas de demandas al INVIAS y memorando circular	Informe y memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
							memorando circular interno basado en el informe	Memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
		informe con estado acciones de repetición					Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29	
		Informe sobre procedencia de acción disciplinaria para cada caso					Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29	
		OAP		Se observa que los actos administrativos que liquidan y ordenan los pagos de los laudos arbitrales fallados en contra del INVIAS, son expedidos entre 12 y 18 meses después de ejecutoriados, como en los siguientes casos:			Presentar informe sobre las gestiones adelantadas y sus resultados	Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)
189	31 32 33 y 34	OAJ	1802002	RECCHI S.P.A CONTRUZIO NI GENERALI; Mario Alberto Huertas Cottes; ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES. CONSTRUZIO NI GENERALI, que implica efectos económicos negativos para la entidad, originado en pagos adicionales de intereses. Al respecto la Entidad manifiesta que se demora en expedir el Acto Administrativo (Resolución 02812 del 5 de julio de 2005 pago del Laudo Arbitral del 20 de febrero de 2004, a favor de Concreto S.A. por \$1.972.9 millones) por la demora y falta de cumplimiento de la firma beneficiaria en presentar los documentos y requisitos legales y por no contar con los recursos para efectuar dicho pago.	1. Presentar informe de los tramites surtidos frente a las condenas referidas en este hallazgo aclarando las gestiones adelantadas por la Entidad con el fin de obtener los recursos necesarios para el pago de los laudos arbitrales. 2.Exigir a los beneficiarios la oportuna presentación de los requisitos legales para el pago y ofrecer los pagos con títulos TES.	Presentar la gestión adelantada por la entidad ante los organismos competentes para mitigar el pago de intereses moratorios.	Requerir a los beneficiarios la oportuna presentación de los requisitos legales y ofrecer pagos con TES.	Oficio	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
190	35	COMITÉ C y D.J.-	1902001	Comité de Defensa Judicial y Conciliación.Faltan estudios de informes sobre evaluaciones periódicas de los procesos que cursan en contra de la entidad para determinar las causas por las cuales la Administración pueda estar incurriendo en responsabilidad por su gestión misional, así como el diseño de estrategias de prevención para disminuir el índice de condenas en contra	2. Una vez actualizada la información de la base de datos, generar un informe sobre las causas de demandas al INVIAS, a partir de lo cual elaborar memorando circular para las diferentes unidades ejecutoras u oficinas del INVIAS con recomendaciones para mitigar las posibles demandas.	Mitigar la cantidad de demandas y sentencias en contra del INVIAS.	base de datos actualizada	Base de datos	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
		informe sobre las causas de demandas al INVIAS y memorando circular					Informe y memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29	
		memorando circular interno basado en el informe					memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29	
191	36	Comité D.J. Y C., OAJ y ADO	1902002	Actas del Comité. Se observaron fallas tanto de forma como de fondo, en los siguientes aspectos: Acciones de repetición En algunas sesiones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del INVIAS, no se evidencia soporte claro y suficiente que argumente la decisión para no iniciar acciones de repetición y en otras, no se realiza el análisis sobre presuntas omisiones de los servidores públicos responsables de conductas dolosas o gravemente culpadas que originaron indemnizaciones a cargo de la Entidad, motivo por el cual no se daría acatamiento al artículo 90 de la Constitución Política, los artículos 2 y 4 de la Ley 678 de 2001, el artículo 5 numeral 6 y artículo 12 del decreto 1.214 de 2000, normas que obligan al respectivo Comité a iniciar acción de repetición en estos eventos. El Comité carece de metodología y criterios estandarizados o manual de procedimiento, para el estudio, trámite y de decisión de iniciar o abstenerse de acciones de repetición. Dicha anomalía se evidenció en los siguientes casos: Acta No 2 de marzo 4 de 2005, numeral 3.13. En acción contractual en el Tribunal Administrativo del Huila (Dte Sociedad Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A. Cubides Muñoz Ltda.) se determina conciliar por \$200.2 millones (neto a conciliar \$160.1 millones con descuento del 20%)	1. Realizar un estudio de los procesos en que ha sido condenado INVIAS para verificar la viabilidad de presentar acciones de repetición. Adicionalmente, presentar las acciones de repetición que sean pertinentes. 2. Los informes que se presenten al Comité de Defensa Judicial y Conciliación deberán contener soportes claros y análisis de las presuntas omisiones, con base en los cuales el Comité decidirá lo pertinente. Se hará memorando Circular para los abogados impartiendo estas instrucciones. 3. Establecer los procedimientos para que el Comité se pronuncie acerca de la procedencia de las Acciones de Repetición	Efectuar oportunamente los estudios para determinar las posibles acciones de repetición y someterlas al Comité.	Procedimientos establecidos	Acto administrativo	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
		Estudios sobre procedencia de las acciones de repetición					Estudios	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29	
		Memorando circular					memorando	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	0,00%	0,00	0,00		

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)
192	37	ACD	1904004	Se estudiaron las actas No 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de 2005, analizando específicamente aquellos procesos en los cuales el Comité llegó a acuerdos conciliatorios con los demandantes, con el siguiente resultado: En los procesos de la Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Milenio y Cooperativa de Trabajo Asociado Santiago Ltda. contra INVIAS, tratados en el acta No 7, el Comité propuso acuerdos conciliatorios con ambas cooperativas a pesar del concepto del Jefe de la oficina de Control Interno quien advirtió que se debe investigar el por qué dichos contratos se adicionaron en un porcentaje mayor al 50% de su valor total, contraviniendo Ley 80 de 1993, la Ley 678 de 2001 y Decreto reglamentario 1214 de 2000.	Estudiar la procedencia de apertura de acciones disciplinarias	Efectuar el análisis de la viabilidad de iniciar acciones disciplinarias	Informe de posibles acciones disciplinarias	Informe	1	01-Feb-06	30-Ago-06	30	1	100,00%	30,00	30,00
FUSIONA CON 36 Y 37	38	Comité ACD		Las anteriores observaciones evidencian un deficiente sistema de control interno al cumplimiento de las funciones del Comité y fallas en el ejercicio del control interno disciplinario.	Respecto a las funciones del Comité se subsana con la acción correctiva descrita para el hallazgo No. 36; para el tema disciplinario, está descrita en la acción No. 37.											
193	39	OCI		Se desconocen las acciones emprendidas por la Oficina de Control Interno para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Comité y sobre las decisiones de procedibilidad de la acción de repetición, en cumplimiento de los parágrafos primero y segundo del artículo 12 del Decreto 1214 de 2000.	Realizar seguimiento y presentar informe en los términos del artículo 12 del Decreto 12 14 de 2000.	Informar al Director de INVIAS sobre el cumplimiento de las funciones del Comité.	Presentar informe basado en el monitoreo realizado a las actas del Comité.	Informe anual	1	01-Mar-06	30-Nov-06	39	1	100,00%	39,14	39,14
194	40	U.E - OAJ		Multas y sanciones. La Entidad presenta 25 procesos de cobro por concepto de multas por \$1.243.270.605, pero los expedientes correspondientes a Oscar Alirio Morales Bohorques, INGENIERIA SOLIDA LTDA., Antonio Londoño Carvajal, OCIEQUIPOS LTDA., CONSORCIO SANTACRUZ CANAL, Ricardo Poveda Alvarez, ICAGEL, CONSTRUCTORES CIVILES INGENIEROS LTDA, Jairo Diaz Contreras y Alvaro Bonilla Prada, se encuentran en cobro prejurídico, no obstante los actos administrativos que declararon la caducidad, el incumplimiento de multa o efectividad de póliza, fueron expedidos desde 2002, 2003 y 2004, pero solo hasta el 2005 se enviaron a las direcciones territoriales para hacerlos efectivos. Igual sucede con los cobros originados en procesos disciplinarios. Valorización. Situación actual - reporte de procesos .Total de procesos a 31 de diciembre de 2004, 2.154.Total deuda en proceso de cobro jurídico a 31 de Octubre de 2005 \$4.357.8 millones, correspondiente a 2.019 deudores.Informe de gestión de cobro coactivo por valorización.La gestión presenta demora, por cuanto según manifiesta la Entidad, ha sido dispendiosa debido a este fallo, ya que muchos contribuyentes por interpretación equivocada, acuden a la tutela y otras acciones con el fin de evadir el pago o exoneración de la obligación. No obstante, se toma significativa la cuantía pendiente por	Revisar todos los actos administrativos que imponen multas y sanciones para determinar a cuales les faltan soportes y requerir a través de memorando circular a las Unidades ejecutoras con el fin de cruzar y obtener información a la mayor brevedad para iniciar oportunamente el respectivo cobro jurídico.	Realizar oportunamente los cobros jurídicos a favor de la entidad.	Informe sobre acciones de cobro	Informe	1	17-Ago-06	17-feb-07	26	1	100,00%	26,29	26,29
AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2003																

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las Metas Vencidas (POMV)	
195	18	SF SGT	14 04 011	Deudores. Avances y Anticipos Entregados. Se detectaron 109 partidas, que corresponden a saldos de anticipos sobre contratos por valor de \$7.206.7 millones, sin movimiento durante el último año, lo que sugiere que eventualmente éstos presenten problemas de ejecución.	Se realizará una depuración de los mencionados saldos y se adelantarán las acciones correspondientes para cada caso en particular	Saneamiento contable de los saldos mencionados.	Informe semestral sobre el avance de las acciones adelantadas para lograr el saneamiento contable.	Informe	1	31-Dic-05	31-Dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14	
196	19	SF SRN	18 01 002	Así mismo esta cuenta contempla anticipos por contratos de Gerencia de Obra, de los cuales, a 31 de diciembre de 2003, el 186/03, 853/02 y 866/03, tienen Acta de Avance de Obra, por \$3.946.9 millones, valor que no fue amortizado del anticipo.	Velar porque los desembolsos concedidos sean invertidos en la obra para el cual se concedió	Desarrollar un control del seguimiento físico financiero de la obra	Informes semestrales de avance sobre las acciones conducentes a la legalización de los desembolsos concedidos y la liquidación de contratos vencidos	Informe	1	31-Dic-05	31-Dic-06	52	1,00	100,00%	52,14	52,14	
197	24	SMA	18 01 002	A 31 de diciembre de 2003, la cuenta Deudores - Anticipos, presenta sobrestimación por \$18.878.3 millones, por falta de amortización de contratos ejecutados por FONADE, desde 1995.	Liquidar Convenios Vencidos	Amortizar los valores ejecutados a través de los convenios vencidos realizados con Fonade.	Liquidación de 6 Convenios Invias - Fonade	Actas de Liquidación	6	15-Ago-06	30-Jun-07	46	3	50,00%	22,79	0,00	
198	25	SA	18 01 002	La cuenta Terrenos y Edificios continúa afectada por falta de registro de 113 inmuebles, que no poseen escritura pública.	Oficiar a las oficinas de Registro de instrumentos públicos de la jurisdicción de los inmuebles para determinar existencia o no de identidad registral.	Identificación titularidad 50 inmuebles	Presentar un informe sobre la identificación de la titularidad de 50 inmuebles	Informe	1	01-Ago-06	30-Jul-07	52	0,63	63,00%	32,67	0,00	
199	26	SGA	17 01 002	El Instituto no ha dado cumplimiento a la Circular Externa 045 de 2001, de la Contaduría General de la Nación.	Capacitar sobre avalúos a los funcionarios del área de Inmuebles y posteriormente dar curso al cronograma después del 7 de Septiembre/05	valorizar los inmuebles de propiedad del instituto	Capacitar dos funcionarios del área de inmuebles y Valorizar los inmuebles de acuerdo a cronograma propuesto	Cronograma	1	31-Dic-04	31-Dic-05	52	1	100,00%	52,14	52,14	
200	27	SA	18 01 004	Bienes en Servicio. A 31 de diciembre de 2003, la cuenta se encuentra se encuentra afectada por diferencias entre los registros de contabilidad e inventarios, por falta de incorporación en inventarios de \$61.4 millones y diferencias por conciliar de \$17.6 millones, lo que crea incertidumbre sobre el valor real de la cuenta.	Establecer y corregir las diferencias entre contabilidad e inventarios	Lograr que no existan diferencias entre los registros contables y los registros de inventarios	Establecer diferencia por grupos de inventarios	Grupos de inventario	16	30-Dic-04	30-Dic-05	52	16	100,00%	52,14	52,14	
							Documentación y corrección las diferencias por grupo	Bienes documentados	16000	30-Dic-04	30-Dic-05	52	16000	100,00%	52,14	52,14	
201	28	SA	16 01 004	Otros Activos. El saldo de la cuenta Bienes Entregados a Terceros, por \$22.168.3 millones, presenta incertidumbre sobre el valor real, por cuanto los contratos de comodato de bienes muebles, continúan con problemas.	1. Terminación de 9 contratos de comodato.	Terminar 9 contratos de comodato	Terminación 9 contratos de comodato	Contratos terminados	9	01-Ago-06	30-Jul-07	52	2	22,22%	11,52	0,00	
						2. Ejercer acciones de Administración sobre los bienes muebles (Vincular proceso de enajenación, comodato o las demás que procedan).	Determinar acciones de administración sobre los bienes muebles.	Generar informe periodico para determinar las acciones a implementar frente a cada bien mueble.	informe	9	01-Ago-06	30-Jul-07	52		0,00%	0,00	0,00
						2. Ejercer acciones de Administración sobre los bienes muebles (Vincular proceso de enajenación, comodato o las demás que procedan).	Determinar acciones de administración sobre los bienes muebles.	Generar informe periodico para determinar las acciones a implementar frente a cada bien mueble.	informe	9	01-Ago-06	30-Jul-07	52		0,00%	0,00	0,00

No. CONSOLIDADO	N°	Dependencia	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)
FUSIONA CON LA No. 36 VIGENCIA 2005	29	SMA SA	18 01 002	Bienes de Beneficio y Uso Público. La cuenta se encuentra subestimada en un valor indeterminado, por la falta de registro de predios sobrantes, no utilizados en las concesiones, que hacen parte de los proyectos que fueron trasladados al Instituto Nacional de Concesiones, INCO.	Realizar el inventario de predios sobrantes no utilizados de los proyectos concesionados trasladados al INCO											
202	32	SRN	14 04 004	Contrato 0899 de 2002, suscrito con la Sociedad R y M Construcciones Ltda. De los informes de interventoría se desprende que el proyecto no contaba con unos diseños adecuados que permitieran desarrollar la obra en buena forma, fue preciso contratar el trazado topográfico y la ejecución de los diseños geométricos de la vía, para la determinación real de la obra a ejecutar, presuntamente aumentando los costos y sin evidencia de las acciones del Instituto.	Se realizará seguimiento a la ejecución de las obras, y se aclara que en los contratos de mantenimiento, como lo es este caso, no requieren de estudios previos y de otra parte, la contratación de topografía y diseños no superó el 1.23% del valor del contrato de obra. YA SE CUMPLIÓ - SE ANEXA ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	La ejecución de la obra de acuerdo con las especificaciones del	Informe de avance de obra.	Acta de recibo	1	1-Sep-06	30-Dic-06	17	1	100,00%	17,14	17,14
AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2002																
FUSIONA CON LA No. 36 VIGENCIA 2005	12 \ 3	SMA SA	13 02 001	El área de predios se enfoca básicamente a la adquisición de predios, pero en las funciones no se contempla el manejo de predios adquiridos y no utilizados en el proyecto. Lo anterior se presenta en Bogotá-Villavicencio con inversión de \$525,6 millones (precios 1995) y Bucaramanga-Alto Escorial.												
	12 \ 4															
203	479	SRN	14 04 011	CONTRATO No 884/01 Este contrato presenta retrasos en su ejecución, transcurridos doce meses del contrato solo presenta una ejecución del 28%, han amortizado el mismo 28% del anticipo. En el informe de Interventoría de noviembre la Interventoría recomendó al INVIAS el estudio para la aplicación de multa por incumplimiento a lo pactado en las actas de obra, multa que solo hasta el 18 de febrero de 2003 comenzó su trámite. Esta multa es por \$54.541.6 miles por incumplimiento en los meses de octubre, noviembre y diciembre.	Verificar si existe resolución de multas y si esta queda en firme.	Hacer efectiva la multa en caso necesario	Ejecución metas físicas y financieras	Informe de procedimiento de multa	1	31-Dic-05	31-Dic-06	52	1	100,00%	52,14	52,14

7.383,00 5.864,51 4.810,98

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento
Puntaje base evaluación de avance

PBEC =	5148
PBEA =	7383

Cumplimiento del plan

CPM = POMVI/PBEC	93,45%
------------------	--------

Avance del plan de mejoramiento

AP= Pomi/PBEA	79,43%
---------------	--------

DANIEL ANDRÉS GARCÍA ARIZABALETA
DIRECTOR GENERAL

LEONEL RICARDO GÓMEZ CRISTANCHO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (e)

Puntaje atribuido metas vencidas
0,00
2,14
11,71
17,29
15,29
15,29
15,29

Puntaje atribuido metas vencidas
15,29
11,43
11,43
11,43
0,00
20,43
52,14
33,14
20,29

Puntaje atribuido metas vencidas
0,00
33,14
11,43
0,00
7,14
0,00
0,00
8,71
0,00
16,57
30,00

Puntaje atribuido metas vencidas
18,00
15,86
8,71
0,00
12,57
0,00
13,00

Puntaje atribuido metas vencidas
4,29
4,29
0,00
0,00
21,71
0,00
0,00
28,14
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
6,57
0,00
13,00
20,43
4,43
21,57
8,71
0,00
23,86
30,43

Puntaje atribuido metas vencidas
16,86
7,14
19,71
21,71
19,71

Puntaje atribuido metas vencidas
0,00
9,00
0,00
20,71
17,29
20,71
17,29

Puntaje atribuido metas vencidas
2,86
52,00
19,71
6,57
19,71
7,14
7,14
19,43
52,14
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
11,00
0,00
0,00
13,00
0,00
6,43
0,00
19,71
19,71

Puntaje atribuido metas vencidas
8,29
19,71
0,00
0,00
17,00
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
21,71
28,14
19,43
21,57
17,14
7,14
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
7,14
8,71
8,71
0,00
8,71
10,57
15,86

Puntaje atribuido metas vencidas
26,86
26,86
15,86
7,14
5,00
7,14

Puntaje atribuido metas vencidas
6,29
14,86
4,43
8,71
1,86
8,71
8,71

Puntaje atribuido metas vencidas
8,71
8,71
16,00
33,14
0,00
20,29
33,14
7,14
0,00
11,43

Puntaje atribuido metas vencidas
11,43
19,29
10,57
4,43
4,29
4,43
7,14
7,14
7,14
7,14

Puntaje atribuido metas vencidas
7,14
11,43
8,14
8,14
8,14
8,14
0,00
6,43
0,00
8,43
8,43

Puntaje atribuido metas vencidas
32,14
0,00
10,86
10,86
10,86
0,00
30,00
1,86

Puntaje atribuido metas vencidas
0,00
0,00
19,29
21,86
0,00
8,71

Puntaje atribuido metas vencidas
4,43
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
0,00
8,57
36,86
52,14
0,00
52,14
52,14
32,86
52,14
50,29

Puntaje atribuido metas vencidas
0,00
32,14
32,14
52,14
34,14
47,43
25,43
47,43

Puntaje atribuido metas vencidas
48,71
15,14
19,43
19,43
52,14
4,14
17,29

Puntaje atribuido metas vencidas
13,00
13,00
13,00

Puntaje atribuido metas vencidas
11,29
52,14
15,57
3,86
1,00

Puntaje atribuido metas vencidas
3,86
30,00
30,14

Puntaje atribuido metas vencidas
52,14
25,86
25,86

Puntaje atribuido metas vencidas
25,86
25,86
25,86
25,86
25,86

Puntaje atribuido metas vencidas
43,29
25,86
0,00
5,86
28,14

Puntaje atribuido metas vencidas
24,14
21,57
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
28,57
0,00
65,00

Puntaje atribuido metas vencidas
52,14
27,86
11,00
11,00
11,00

Puntaje atribuido metas vencidas
52,14
47,86

Puntaje atribuido metas vencidas

21,57

--

--

Puntaje atribuido metas vencidas
19,43

Puntaje atribuido metas vencidas
17,29
26,29
26,29
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
26,29
26,29
26,29
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
26,29
26,29
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
26,29
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
26,29
26,29
26,29
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
26,29
26,29
26,57
30,00
26,29
26,29
26,29
26,29
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
30,00
39,14
26,29

Puntaje atribuido metas vencidas
52,14
52,14
0,00
0,00
52,14
52,14
52,14
0,00
0,00
0,00

Puntaje atribuido metas vencidas
17,14
52,14

#####