


# **DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS**

**Indicadores SISMEG, otros de  
Gestión y Eficiencia-Calidad-  
Economía 2014**

# TIPOS DE INDICADORES




# INDICADORES DE GESTIÓN 2014

## SISMEG

N°	INDICADOR	2014		
		META ANUAL	MEDICIÓN	% DE AVANCE
1	Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)	28,9	12,28	42,49%
2	Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad)	14.174,00	16.659,49	117,53%
3	Kilómetros con mantenimiento periódico	503,65	1.012,93	201,11%
4	Kilómetros con mantenimiento rutinario	11.349,60	11.448,91	100,87%
5	Kilómetros de red vial pavimentados	490,59	667,09	135,97%
6	Puentes construidos en la red vía principal	66	39	59,09%
7	Puentes construidos en zonas de fronteras	1	0	0,00%
8	Metros lineales de túneles construidos	3.084,10	1.303,80	42,27%
9	Estudios terminados	14	20	142,85%
10	Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	4	0	0,00%
11	Obras fluviales construidas	11	6	54,54%

### Convenciones:



Zona de Peligro: Desempeño inferior al 70% de la meta

Zona de Alerta: Desempeño frente a la meta entre el 71% y 80%

Zona de Cumplimiento: Medición con cumplimiento entre el 81% y el 120% de la meta

Zona de Exceso: Desempeño superior al 120% de la meta

# INDICADORES DE GESTIÓN 2014

## SISMEG

El desempeño de los indicadores “**Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)**” y “**Metros lineales de túneles construidos**” en la vigencia 2014 se afectó por el incumplimiento del contratista del proyecto Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea), la Entidad declaró la caducidad del contrato.

La **construcción de puentes en zonas de frontera** es una meta de Plan Nacional de Desarrollo que no es de total gobernabilidad de la Entidad, dado que depende de las relaciones diplomáticas y las gestiones de las cancillerías. Sin embargo se suscribió el convenio con el gobierno de Venezuela para la construcción del puente Tienditas.

En cuanto al indicador de **Obras fluviales construidas** se adelantó el proceso licitatorio para la adecuación del muelle de Leticia, pero el proceso fue declarado desierto. Por cronograma no se alcanzaba a abrir un nuevo proceso. Se adelantó el proceso de contratación para la señalización del río Meta, pero fue declarado desierto. Las obras de mantenimiento del río Jiguamiandó no se alcanzaron a terminar en la vigencia 2014, debido a las dificultades topográficas predominantes en el lugar de las obras.

Las obras del dragado de mantenimiento del **canal de acceso** al Puerto de Buenaventura se adjudicó a finales de año y por tanto no se alcanzó a ejecutar la obra en su totalidad dentro de la vigencia 2014.


**Puentes construidos en la red vía principal:** La meta incluyó la construcción de puentes peatonales que la mayoría se realizó a través de convenios interadministrativos que no alcanzaron a cumplir con el contrato derivado

# INDICADORES DE GESTIÓN 2014

## OTROS DE GESTIÓN

N°	INDICADOR	2014		
		META ANUAL	MEDICIÓN	% DE AVANCE
1	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical	985,44	<b>1.292,40</b>	131,15%
2	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal	2.726,21	<b>3.581,77</b>	131,38%
3	Puentes rehabilitados	16	<b>6</b>	37,50%
4	Puentes construidos en la red terciaria	17	<b>11</b>	64,71%
5	Puentes en la red terciaria rehabilitada	2	<b>1</b>	50,00%
6	Kilómetros mantenidos en la red férrea	40	<b>40</b>	100,00%
7	Sedes férreas con Mantenimiento realizado	5	<b>6</b>	120,00%
8	Estación férrea con mantenimiento realizado	10	<b>7</b>	70,00%
9	Pasos a nivel operados, mantenidos y señalizados	13	<b>13</b>	100,00%
10	Presupuesto de la vigencia comprometido	99,00%	<b>99,08</b>	100,08%
11	Presupuesto de la vigencia obligado	87,65%	<b>87,76</b>	100,13%

### Convenciones:



Zona de Peligro: Desempeño inferior al 70% de la meta

Zona de Alerta: Desempeño frente a la meta entre el 71% y 80%

Zona de Cumplimiento: Medición con cumplimiento entre el 81% y el 120% de la meta

Zona de Exceso: Desempeño superior al 120% de la meta

# INDICADORES DE GESTIÓN 2014

## OTROS DE GESTIÓN

Se resalta el cumplimiento de 8 indicadores de 11 planteados, lo que representa el 73% del total. Incluyendo los indicadores “Kilómetros de red vial principal con señalización vertical” y “Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal” se ubicó en la zona de Exceso

Durante la vigencia 2014, tres mediciones obtuvieron un desempeño inferior al 70% de la meta programada, por demoras en la suscripción de convenios y adjudicación de contratos.

Es de señalar Que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo sesionó el 28 de octubre para ajustar metas que presentaron justificación de no cumplimiento

# INDICADORES DE EFICIENCIA –CALIDAD – ECONOMIA 2014

N°	ATRIBUTO	INDICADOR	FORMULA	META ANUAL	MEDICIÓN
1	Economía	Ahorros en costos de interventoría	Variación de la relación del I/C ejecutado final/ I/C inicial	Menor o igual a cero: Excelente. Entre el 0,01% y el 2% : Bueno. Entre el 2,01 y el 3% : Aceptable Superior al 3% Deficiente	<b>-0,21%</b>
2	Eficiencia	Agilidad en procesos contractuales	Promedio de duración en días desde la apertura del proceso hasta su adjudicación	Hasta 80 días : excelente entre 81 y 100 días: Bueno, entre 101 y 110 días aceptable Mas de 110 días : Deficiente	<b>35</b>
3		Contratos liquidados dentro del término	No. de contratos liquidados dentro del término en el período / No. de contratos terminados	Entre el 90% y el 100% : Excelente Entre el 70% y 89%: Bueno Entre el 60 % y el 69%: Aceptable Menos del 60%: Deficiente	<b>70,88%</b>
4		Respuesta a solicitudes de ciudadanos en término	No. de solicitudes de la ciudadanía resueltas en el término/ No. de solicitudes de la ciudadanía recibidas	Mayor al 90%: Excelente Entre el 89% y el 85%: Bueno Entre el 84% y el 80% : Aceptable Menos del 80% : Deficiente	<b>65,66%</b> <b>8.148 / 12.409</b>
5		Agilidad en el pago de obligaciones financieras	Promedio de días para el pago de las cuentas, desde su radicación hasta su pago	Menor o igual a 20 días : Excelente Entre 21 y 30 días: Bueno Entre 31 y 45 días : Aceptable Mayor a 45 días : Deficiente	<b>10,31</b>
6	Calidad	Calidad de los procesos de contratación	Número de procesos de contratación con adendas/ No de procesos de contratación	De 0 a 30%: Excelente De 31% a 40% : Bueno De 41% a 50% : Regular Mayor a 50% : Deficiente	<b>5,2%</b> <b>4/77</b>

Convenciones: **Deficiente**, **Aceptable**, **Bueno** y **Excelente**