



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

Octubre de 2009



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## AGENDA

- Red Vial
- Presupuesto 2010
- Plan 2500
- Mantenimiento Optimo de la Red vial de transporte existente
- Red Terciaria



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## DEPARTAMENTO DE MAGDALENA



Red Nacional 656,31 Km.

Red Terciaria 1.201,38 Km.

Plan 2.500 110,00 Km.




DEPENDENCIA	PROGRAMA	IMPUTACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN (Millones de \$)
GGP	Construcción	111-601-176	Construcción y pavimentación de la vía Alternativa al Puerto de Santa Marta. Magdalena	Quebrada El Doctor - Mamatoco	22.000,00
SGT	Plan 2.500	113-600-562	Mejoramiento y Pavimentación de las Vías a través del Programa de Infraestructura Vial de integración y Desarrollo Regional. Colombia	EL BANCO - GUAMAL	2.957,0
SGT	Plan 2.500	113-600-562	Mejoramiento y Pavimentación de las Vías a través del Programa de Infraestructura Vial de integración y Desarrollo Regional. Colombia	SANTA - PEDRO FERNANDEZ	670,2
SGT	Plan 2.500	113-600-562	Mejoramiento y Pavimentación de las Vías a través del Programa de Infraestructura Vial de integración y Desarrollo Regional. Colombia	FUNDACIÓN - PIVIJAY	685,7
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-600-001	Conservación de Vías a través de Microempresas y Administradores Viales	Mantenimiento Rutinario de 422,34 Km. en jurisdicción de la Territorial Magdalena.	1.896,53
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-600-028	Conservación Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Nacional por Contrato.	Santana - La Gloria	223,10
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-600-028	Conservación Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Nacional por Contrato.	Caño Clarín (Obras de mitigación Carretera Barranquilla - Santa Marta)	300,00
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-600-034	Rehabilitación y Conservación de Puentes	Puentes en la Carretera Santa Marta - Paraguachon y Bosconia - Ye de Ciénaga.	1.317,00
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-600-034	Rehabilitación y Conservación de Puentes	Puente Guamal, ubicado en el PR3+0042, de la carretera Guamal - El Banco.	72,60
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-601-150	Mejoramiento y mantenimiento carretera Puerto de Hierro - Magangué - La Bodega - Mompox - Banco - Arjona - Cuatrovientos - Codazzi - Banco - Tamalameque - El Burro.	Guamal - El Banco, El Banco - Límites cesar y El Banco - Tamalameque Sitios Críticos	4.200,00
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-601-318	Mejoramiento y mantenimiento carretera Plato - Salamina - Palermo. Paralela del río Magdalena.	Plato - Salamina y Salamina - Palermo	2.800,00
SRN	Mejoramiento y Mantenimiento	113-601-323	Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Primaria Zona Norte	Plato - Pueblo Nuevo.	3.043,17
SRT	Mejoramiento y Mantenimiento	113-600-101	Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Departamental, Municipal y Vías Para La Competitividad	Ola Invernal faltante. Puente Caño Patilla y Puente Via Santana Barrio Blanco	284,00
SRT	Mejoramiento y Mantenimiento	113-603-103	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Red Terciaria Nacional	Red Terciaria Nacional	200,00
			<b>TOTAL</b>		<b>40.649,39</b>



### LOCALIZACIÓN

3 Proyectos  
(3 Tramos)



**META CONPES 110,0 Km**

Pavimentado Fase 0: 38.73 Km

Contratado Fase II: 11.00 Km

Ejecutado Fase II: 0.0 Km.

**Inversión:**

**Ejecutado Obra:**

Fase 0: \$22.847 Millones

Fase II: \$1.378 Millones

**Interventoría:**

Fase 0: \$4.329

**Valor Contratado**

Obra Fase II: \$7.290  
Millones



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## PLAN 2500 – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA RESUMEN GENERAL

CONTRATOS FASE 0 Y FASE II	TRAMO	META CONPES - KM	EJECUTADO - FASE 0 y FASE II (millones)	KM. PAVIMENTA DOS - FASE 0	VALORES CONTRATA DOS - FASE II (millones)	KM. CONTRAT ADOS - FASE I y III
1242-2005 / 0590- 2009	El Banco - Guamal - Botón de Leyva	40,00	\$ 5.024	3,00	\$ 5.064	7,00
1244-2005 / 0590- 2009	Santa Ana - Pedro Fernandez (La Gloria)	15,00	\$ 1.080	2,00	\$ 1.098	2,00
1802-2005 / 0590- 2009	Salamina - Pivijay - Fundación	55,00	\$ 18.121	33,73	\$ 1.128	2,00
<b>TOTALES</b>		<b>110,00</b>	<b>\$ 24.225</b>	<b>38,73</b>	<b>\$ 7.290</b>	<b>11,00</b>



### Avances de Contratos Obra

No.	VIA	META CONPES	EJECUTADO FASE 0 Y FASE II	CONTRATADO FASE II	FINANCIADO FASE II	KM PENDIENTE EJECUTAR	ESTADO
1	El Banco – Guamal - Botón de Leyva	40.00	3.00	7.00	6.00	31.00	Terminado Fase 0, En Ejecución Fase II
2	Santa Ana – Pedro Fernández	15.00	2.00	2.00	2.00	11.00	Terminado Fase 0
3	Salamina – Pivijay - Fundación	55.00	33.73	2.00	2.00	19.27	Terminado Fase 0
	<b>TOTAL</b>	<b>110.00</b>	<b>38.73</b>	<b>11.00</b>	<b>10.00</b>	<b>61.27</b>	



Estado Inversiones Contratos Obra  
(valores en millones de pesos)


No. CONTRATO	TRAMO	TOTAL INVERSIÓN Obra Ejecutada Fase 0 y II	FASE 0				TOTAL FASE 0	Valor Contrato Fase II	FASE II	
			AVANCE FÍSICO (km.) / INVERSIÓN EJECUTADA (millones \$)						Avance Físico (km) / Inversión Ejecutada Fase II	Alcance Km Fase II
			2006	2007	2008	2009				
1242-05 / 0590-09	El Banco - Guamal - Botón de Leyva	\$ 5,024	0	3	0		3	\$ 5,064	0	6,0
			\$ 310	\$ 2,496	\$ 840		\$ 3,646		\$ 1378	
1244-05 / 0590-09	Santa Ana - Pedro Fernandez	\$ 1,080	1	1	0		2	\$ 1,098		2,0
			\$ 368	\$ 712	0		\$ 1,080			
1802-05 / 0590-09	Salamina - Pivijay - Fundación	\$ 18,235	6	15	12,7		33,7	\$ 1,128		2,0
			\$ 2,351	\$ 7,703	\$ 8,181		\$ 18,235			
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,225</b>						<b>\$ 7,290</b>	<b>\$ 1,378</b>	<b>10,0</b>



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# RED NACIONAL DE CARRETERAS

## PROGRAMA DE REHABILITACIÓN



CARRETERA	LONG. (Km)	Long. a Intervenir (Km)
CARRETO - CALAMAR - PONEDERA - PALMAR DE VARELA	86,00	34,63
SABANALARGA - BARRANQUILLA	42,00	9,77
CARMEN DE BOLIVAR - ZAMBRANO - PLATO - PUEBLO NUEVO - BOSCONIA	156,00	37,06
<b>Sub Total Zona</b>	<b>284,00</b>	<b>81,46</b>



Contrato 1516-08	
Objeto	Carreto – Calamar – Palmar; Sabanalarga – Barranquilla; Carmen – Plato - Bosconia.
Alcance	Intervención de 81,46 km.
Valor	\$ 55.407,84 millones (Incluye Obra e Interventoría)
Fecha inicio	Noviembre 18 de 2008
Fecha fin	Junio 15 de 2011
Avance (Febrero 19 de 2010)	48% <ul style="list-style-type: none"><li>• Estudios y Diseños 100%</li><li>• Transitabilidad 31,38 Km (Parqueo)</li><li>• 20,15 Km. Mantenimiento</li><li>• 3,16 Km de Rehabilitación</li></ul>



## CONTRATOS VIGENCIA 2006 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Sector	Contrato No.	Plazo (meses)	Valor Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Porcentaje de avance
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO.	1657-06	15	3.733,46	VARGAS VELANDIA LTDA	2-Nov-06	15-Ene-08	Se diseñaron y construyeron obras de amoblamiento urbano en los barrios Galicia y Pantano; se pavimentaron 496 m de vía (PR5+777- PR6+276); se diseñaron y construyeron 3 puentes peatonales de longitud aproximada de 70m, exceptuando rampas de acceso y espacios públicos de cada acceso, obras contratadas a través de contratos en la Dirección Territorial del Magdalena.
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO.	1607-06	11	444,80	CONSORCIO COINTERSA (COINTERSA-CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA-CARLOS RENE SANTAMARIA-NESTOR IVAN SANTAMARIA)	2-Nov-06	9-Dic-07	100,00%
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO.	2057-07	2	43,35	CONEIN S.R. LTDA.	10-Oct-07	15-Ene-08	100,00%



## CONTRATOS VIGENCIA 2007 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Sector	Contrato No.	Plazo (meses)	Valor Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Porcentaje de avance
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - PUEBLO NUEVO, SECTOR PR5+000 - PR29+000, RUTA 80 TRAMO 8002.	2396-07	5,0	1.484,60	Consorcio HBD (Bafil Ingeniería y Consultoría Ltda, Hol Ltda y Donado Arce & y Cia S en C)	30/10/2007	29/04/2008	100,00%
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - PUEBLO NUEVO	2456-07	5,0	220,23	Carlos Fernando Angel Peréa	30/10/2007	29/04/2008	100,00%
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ENLACE VIAL PUENTE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA DEL K.0+000 AL K.0+200, QUE CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE LAS VIAS NACIONALES EN EL BANCO-ARJONA-CUATROVIENTOS (4313) GUAMAL-	CONVENIO No. 1429-2007	5	529,27	MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA	02/08/2007	31/12/2007	100,00%
<b>TOTAL 2007</b>			<b>2.234,09</b>				



## CONTRATOS VIGENCIAS 2008 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Territorial	Sector	Contrato No.	Plazo (meses)	Valor Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Observaciones (% de avance)
MAGDALENA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PLATO PUEBLO NUEVO, RUTA 8002 (PR0+0000 - PR87+820)	1616-08	25	11.615,35	18/11/2008	18/12/2010	En el sector se han ejecutado obras de rehabilitación de 19 puntos críticos a fin de mejorar la transitabilidad y se esta realizando parcheo estructural. Ejecutado: \$ 6.757,7 mill. % avance: 58.1%
MAGDALENA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LAS CARRETERAS CARRETO – CALAMAR – PONEDERA – PALMAR DE VARELA, CÓDIGOS 2515 Y 2516, SABANALARGA – BARRANQUILLA, CÓDIGO 9006 Y CARMEN DE BOLÍVAR – ZAMBRANO – PLATO – PUEBLO NUEVO – B	1956-2008	25	\$ 1.890,47	18/11/2008	18/12/2010	
<b>TOTAL</b>				<b>13.505,82</b>			

Nota: El sector Plato - Pueblo Nuevo se encuentra incluido en el contrato No. 1616 de 2008, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CARRETO – CALAMAR – PONEDERA – PALMAR DE VARELA, (\$ 17.963,24 mill.) SABANALARGA – BARRANQUILLA, (\$

Territorial	Sector	Contrato No.	Plazo (meses)	Valor Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Observaciones (% de avance)
MAGDALENA	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTINUAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ENLACE VIAL PUENTE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA DEL K.0+000 AL K.0+200, QUE CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE LAS VIAS NACIONALES EN EL BANCO-ARJONA-CUATROVIENTOS (4313)	CONVENIO No. 654-2008	3	214,54	23/09/2008	23/01/2008	100,00%

**TOTAL 2008**

**2.105,01**



**CONTRATOS VIGENCIAS 2009 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**CONTRATOS - VIGENCIA 2009 - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**

Sector	Contrato No.	Plazo (meses)	Valor Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Observaciones (% de avance)
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUAMAL - EL BANCO, PR0+000 - PR27+000	CONVENIO No. 819-2009	4	320,00	01/09/2009	31/12/2009	TERMINADO

**TOTAL 2009**

**320,00**




**LICITACIONES - VIGENCIA 2010 –  
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA  
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS**

Sector	Contrato No.	Plazo inicial (meses)	Valor Disponibilidad presupuestal	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Observaciones (% de avance)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUAMAL - EL BANCO - LIMITES CESAR		3,00	1.325,00			Proceso en trámite
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUAMAL - EL BANCO - LIMITES CESAR		3,50	175,00			Proceso en trámite
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.500,00</b>			



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA



Vía Alterna al Puerto, Sector Quebrada el Doctor-Glorieta de Mamatoco.  
Longitud Total: 17.6 km  
**EN SERVICIO OCT-2009**

Construcción Segunda Calzada entre la Ye de Ciénaga y Santa Marta (Intersección Mamatoco)  
Longitud Total: 9,5 Km  
Avance en Pavimento 4,5 Km

Vía Existente



## VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA

### VÍA ALTERNA INTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA CONVENIO 1822 DE 2006

Alcance	1. Doble Calzada entre la Ye de Ciénaga y Santa Marta (Intersección Mamatoco): 9.5 Km. 2. Vía Alternativa al Puerto, Sector Quebrada el Doctor-Glorieta de Mamatoco: 17.6Km.
Valor	1. \$66.000 Vigencia Futura 2007 a 2010. 2. \$64.486,59 Millones Vigencias 1996 a 2006
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 66.000 Millones</b>
Fecha inicio	09 de octubre de 2006
Fecha fin	1. 09 de Octubre de 2010

<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESEMBOLSO</b>
2007	\$10.000.000.000.00	18 julio de 2007
2008	\$12.000.000.000.00	26 de junio de 2008
2009	\$22.000.000.000.00	Abril 04, Mayo 7 y 28 de 2009
2010	\$22.000.000.000.00	Desembolso en trámite
	<b>\$66.000.000.000.00</b>	



## VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA

### CONVENIO N° 1822 DE 2006: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>Total</u>	
Avance físico por año en Doble Calzada: Ye de Cienaga-Santa Marta (Intersección Mamatoco).  Long: 9.5 km	Explanación	2.7 km	2.8 km	1.0 km	6.5 km
	Subbase:	2,0 km	2,5 km	0,5km	5.0 km
	Base:	2,0 km	2,5 km		4,5 km
	Pavimento:	2,0 km	2,5 km		4,5 km
	Obras Arte:	20 unid	19 unid	10 unid	49unid (6,5 km)
	Avance predial a 2010 75%				
Avance físico por año Vía Alterna al Puerto: Sector Quebrada el Doctor-Glorieta de Mamatoco. <b>En            funcionamiento</b>  Long: 17.76 Km	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>Total</u>		
	Explanación	13 km	4.60 km	17.60 km	
	Subbase:	10 km	7.60 km	17.60 km	
	Base:	6.5 km	11.1 km	17.60 km	
	Pavimento:	4.0 km	13.6 km	17.60 km	
	Obras Arte:	40 unid	70 unid	110unid (100%)	
	Puentes		4 (Q don Jaca, Q el Limón, Río Gaira y Tamacá)		
	Avance predial		100%		
Metas Físicas	<b>Vía Alterna al Puerto se dio al servicio en octubre de 2009.</b>				



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA

**Sector 2  
GLORIETA MAMATOCO – TERMINAL  
MARITIMO**

**Ejecución del 100% - Terminado**





REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA





## INVERSION 2008:

### DEPARTAMENTO DE MAGDALENA INFORME INVERSION 2008

No. MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	30
No. MUNICIPIOS EN LEY 617 - 2008	2
SITIO NUEVO	CIENAGA

### PROGRAMA DE INVERSION RURAL MUNICIPAL

No. De MUNICIPIOS ATENDIDOS **30**

CONVENIOS CON MUNICIPIOS (28)	\$ 3.690.000.000,00
ASIGNACION POR TERRITORIALES (2)	\$ 200.000.000,00
TOTAL ASIGNADO A MUNICIPIOS (incluye adiciones)	<b>\$ 3.890.000.000,00</b>

#### INTERVENTORIAS CONTRATADAS

CONTRATACION SRT	\$	430.605.560,00
CONTRATACION REGIONAL	\$	44.998.720,00
TOTAL CONTRATOS INTERVENTORIA	\$	475.604.280,00
No. CONTRATOS SUSCRITOS		11

**TOTAL PROGRAMA PIR 2008** **\$ 4.365.604.280,00**



## INVERSION 2008:

### INVERSION PUENTES

#### RECURSOS ENVIADOS A TERRITORIAL - CONTRATACION TERRITORIAL

No. DE MUNICIPIOS 3

SABANAS DE SAN ANGEL

PIVIJAY

CHIVOLO

VALOR INVERTIDO EN OBRA	\$	325.812.136,00
VALOR CONTRATADO EN INTERVENTORIA	\$	47.800.000,00
TOTAL ASIGNADO A PUENTES	\$	<b>373.612.136,00</b>

PUENTE SOBRE LA QUEBRADA MARTINICA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY  
QUE CONDUCE A SALAMINA

TOTAL INVERSION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA AÑO 2008

\$ **4.739.216.416,00**



## INVERSION 2008:

### PROYECTOS APROBADOS REGALIAS

No. DE MUNICIPIOS

5

	Radicado	Valor Aprobado
Ariguani		\$ 1.000.000.000
Chibolo	37231	\$ 1.000.000.000
Concordia	38002	\$ 1.000.000.000
Zapayan	38096	\$ 1.000.000.000

**VALOR TOTAL APROBADO \$ 4.000.000.000,00**

**TOTAL INVERSION 2008 \$ 8.739.216.416,00**



## INVERSION 2009:

No. DE MUNICIPIOS ATENDIDOS POR CONVENIO	31
TOTAL PIR 2009	\$ 4.050.000.000
<b>TOTAL VALOR CONVENIOS PIR 2009</b>	<b>\$ 4.050.000.000</b>
INTERVENTORIAS QUE SE CONTRATARAN	10
VALOR INTERVENTORIAS 2009	\$ 406.664.400
<b>TOTAL ASIGNADO A PIR 2009</b>	<b>\$ 4.456.664.400</b>

## INVERSIÓN EN PUENTES AÑO 2009

Municipios	2	\$ 183.042.795
<b>Incluye Interventoria</b>		

## PROYECTOS APROBADOS ACCION SOCIAL MAGDALENA AÑO 2009

<b>TOTAL APROBADO CON INTERVENTORIAS</b>	<b>\$ 3.591.072.684</b>
--	-------------------------

<b>INVERSIÓN TOTAL AÑO 2009 MAGDALENA</b>	<b>\$ 8.230.779.879</b>
---	-------------------------

<b>Contratos de Empréstito Año 2010 Magdalena</b>	20 Municipios	<b>\$ 2.400.000.000</b>
---	---------------	-------------------------



## INVERSIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN ACCIÓN SOCIAL

Departamento	Municipio	Convenio No	Vlr Convenio
Magdalena	Algarrobo	2728-09	\$ 440.000.000
Magdalena	Algarrobo	3118-09	\$ 40.635.995
Magdalena	Chiboló	2366-09	\$ 378.000.000
Magdalena	Chiboló	3101-09	34.816.000,00
TOTAL			\$ 893.451.995
<b>CONSTRUCCIÓN</b>		Vlr Total	Vlr Convenio
Magdalena	Algarrobo	2650-09	\$ 213.600.000
ALGARROBO	Algarrobo	3167-09	16.020.689,00
Magdalena	Pivijay	2683-09	\$ 1.568.000.000
Magdalena	Zona Bananera	2710-09	\$ 900.000.000
TOTAL			\$ 2.697.620.689
<b>TOTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN</b>			<b>\$ 3.591.072.684</b>