

	Instituto Nacional de Vías PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO		SEVALS-FR-4	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		2	DE

PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DEPENDENCIAS EJECUTORAS. (SRN, SMF, SRT, GTL y GGP)	FECHA DE AUDITORIA: 11 de Septiembre de 2017
EQUIPO AUDITOR: RUBI ALEXANDRA FORERO AREVALO Y JHOYMER ALFONSO ESCALANTE BECERRA.	
OBJETO: SEGUIMIENTO A LAS METAS DE GOBIERNO - PRESIDENCIA (SISMEG) EN EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES PARA LOS PROYECTOS DE INVIAS.	
REPORTE: <p>En desarrollo de actividades de Evaluación y seguimiento y con el fin de dar cumplimiento a la ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014 y sus normas complementarias, me permito reportar el seguimiento al avance del segundo trimestre de la vigencia, con corte a 30 de junio de 2017 de las cinco metas SISMEG.</p> <p style="text-align: center;">AVANCE ACUMULADO METAS DE GOBIERNO SISMEG ABRIL – JUNIO 30 DE 2017 – INVIAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la Meta total construcción segundas calzadas en el Plan Acción Anual 2017 es de 8.5 km. Se tenía programado un avance acumulado para el segundo trimestre de 4 km (47%). Ejecutando 4.92 km (57.9%). Como se puede observar supero la meta prevista para este trimestre. 2. En la Meta Total construcción de pavimento nuevo en la Red vial primaria en el Plan Acción Anual 2017 es de 59.36 km. Se tenía programado un avance acumulado para el segundo trimestre de 26.35 km (44%). Ejecutado 28.64 km (48%). Como se puede observar supero la meta prevista para este trimestre. 3. En la Meta Total kilómetros rehabilitación y mantenimiento periódico en el Plan Acción Anual 2017 es de 126.94 km. Se tenía programado un avance acumulado para el segundo trimestre de 34 km (26.8%). Ejecutado 49.27 Km (38.9%). como se puede observar supero considerablemente la meta prevista para este trimestre. 	

	Instituto Nacional de Vías PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO		SEVALS-FR-4	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA	2	DE	2

4. En la Meta Total mantenimiento y profundización canales de acceso a los Puertos Públicos meta establecida Plan Acción Anual 2017 es de 2 obras. Avance programado acumulado segundo trimestre 0 km (0%). Ejecutado 0. No tenía compromiso de ejecución en el trimestre.
5. En la Meta Total construcción de placa huella meta establecida Plan acción Anual 2017 es de 14 km. Avance programado acumulado segundo trimestre 1 km (7 %). Ejecutado 1 km. Se cumplió en este trimestre el 100% (Subdirección de la Red Terciaria).

OBSERVACIONES		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
SISMEG (Sistema Metas de Gobierno)	Se observó en las metas 1 y 2, sus avances superaron las metas programadas en el segundo trimestre en un 9% y un 4% respectivamente.	Coordinar con el Grupo Grandes Proyecto y la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, para programar metas cercanas a su real ejecución.
	Se observó que en la meta 3, no existe coherencia en lo reportado en los aplicativos: SEPRO con un reporte de 101.77 KM, en el SIPLAN con reporte de 49.27 KM y en el Plan de Acción Anual programado 34 KM.	Revisar la información reportada en los diferentes aplicativos, pretendiendo lograr coherencia en los reportes generados.


 JHOYMER ALFONSO ESCALANTE BERRERA


 RUBI ALEXANDRA FORERO AREVALO