



Instituto Nacional de Vías
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	SEVALS-FR-4		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DEPENDENCIAS EJECUTORAS. (SRN, SMF, SRT, GTL y GGP)

FECHA DE AUDITORIA:
14 de Noviembre de 2017

EQUIPO AUDITOR: RUBI ALEXANDRA FORERO AREVALO Y JHOYMER ALFONSO ESCALANTE BECERRA.

OBJETO: SEGUIMIENTO A LAS METAS DE GOBIERNO - PRESIDENCIA (SISMEG) EN EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES PARA LOS PROYECTOS DE INVIAS.

REPORTE:

En desarrollo de actividades de Evaluación y seguimiento y con el fin de dar cumplimiento a la ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014 y sus normas complementarias, me permito reportar el seguimiento al avance del tercer trimestre de la vigencia, con corte a 30 de Septiembre de 2017 de las cinco metas SISMEG.

AVANCE ACUMULADO METAS DE GOBIERNO SISMEG JULIO – SEPTIEMBRE 30 DE 2017 – INVIAS

1. En la Meta **total construcción segundas calzadas en el Plan Acción Anual 2017 es de 8.5 km**. Se tenía programado un avance acumulado para el tercer trimestre de 5.8 km (68%). Ejecutando 7.05 km (83%). Como se puede observar supero la meta prevista para este trimestre.
2. En la Meta **Total construcción de pavimento nuevo en la Red vial primaria en el Plan Acción Anual 2017 es de 59.36 km**. Se tenía programado un avance acumulado para el tercer trimestre de 46.79 km (79%). Ejecutado 48.75 km (82%). Como se puede observar supero la meta prevista para este trimestre.
3. En la Meta **Total kilómetros rehabilitación y mantenimiento periódico en el Plan Acción Anual 2017 es de 126.94 km**. Se tenía programado un avance acumulado para el tercer trimestre de 96.16 km (76%). Ejecutado 179.63 Km (141%). Como se puede observar supero considerablemente la meta prevista para este trimestre.



Instituto Nacional de Vías
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

SEVALS-FR-4

VERSIÓN

1

PÁGINA

2

DE

2

4. En la Meta Total mantenimiento y profundización canales de acceso a los Puertos Públicos meta establecida Plan Acción Anual 2017 es de 2 obras. Avance programado acumulado tercer trimestre 1 obra (50%). Ejecutado 1 obra. Se cumplió en este trimestre el 100%
5. En la Meta Total construcción de placa huella meta establecida Plan acción Anual 2017 es de 14 km. Avance programado acumulado tercer trimestre 1 km (7 %). Ejecutando 3.78 km (27%). Como se puede observar supero la meta prevista para este trimestre.

OBSERVACIONES

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
SISMEG (Sistema Metas de Gobierno)	Se observó que en la meta 3, no existe coherencia en lo reportado en los aplicativos: SEPRO con un reporte de 179.63 KM y en el Plan de Acción Anual programado 96.16 KM.	Revisar la información reportada en los diferentes aplicativos, pretendiendo lograr coherencia en los reportes generados.

JHOYMER ALFONSO ESCALANTE BÉCERRA

RUBI ALEXANDRA FORERO AREVALO