

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

DEPENDENCIA / AREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DEPENDENCIAS EJECUTORAS. (SRN, SMF, SRT, GTL y GGP)	FECHA: 24 de MAYO DE 2017
--	----------------------------------

SERVIDORES OCI: RUBI ALEXANDRA FORERO AREVALO Y JHOYMER ALFONSO ESCALANTE BECERRA.

OBJETO:
SEGUIMIENTO A LAS METAS DE GOBIERNO - PRESIDENCIA (SISMEG) EN EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES PARA LOS PROYECTOS DE INVIAS.

REPORTE:
En desarrollo de actividades de Evaluación y seguimiento y con el fin de dar cumplimiento a la ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014 y sus normas complementarias, me permito reportar el seguimiento al avance del primer trimestre de la vigencia, con corte a 31 de marzo de 2017 de las cinco metas SISMEG.

AVANCE ACUMULADO METAS DE GOBIERNO SISMEG ENERO – MARZO 31 DE 2017 – INVIAS

1. Total construcción segundas calzadas en el Plan Acción Anual 2017 es de 8.5 km. avance programado acumulado primer trimestre 1 km (12%). ejecutado 2.46 km (28.9%). Como se puede observar supero considerablemente la meta prevista para este trimestre.
2. Total construcción de pavimento nuevo en la Red vial primaria en el Plan Acción Anual 2017 es de 59.36 km. avance programado acumulado primer trimestre 9 km (15%). Ejecutado 19.25km. (32.43%). Como se puede observar supero considerablemente la meta prevista para este trimestre.
3. Total kilómetros rehabilitación y mantenimiento periódico en el Plan Acción Anual 2017 es de 126.94 km. avance programado acumulado primer trimestre 11.12 km (8.76%) Ejecutado 43.65 Km (34.38%). como se puede observar supero considerablemente la meta prevista para este trimestre.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

4. Total mantenimiento y profundización canales de acceso a los Puertos Públicos meta establecida Plan Acción Anual 2017 es de 2 obras. avance programado acumulado primer trimestre 0 km (0%). Ejecutado 0. No tenía compromiso de ejecución en el trimestre.
5. Total construcción de placa huella meta establecida Plan acción Anual 2017 es de 14 km. Avance programado acumulado primer trimestre 1 km (7 %). Ejecutado 1 km. Se cumplió en este trimestre el 100% (Subdirección de la Red Terciaria).

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
SISMEG (Sistema Metas de Gobierno)	Se observó en las metas 1, 2 y 3, que sus avances superaron considerablemente las metas programadas en el trimestre. Con relación a la meta 1 , fue excedida en un 16.9%; meta 2 , excedida en un 17.43% y. meta 3 se excedió en 25.62%.	Coordinar con el Grupo Grandes Proyecto y la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, para programar metas cercanas a su real ejecución.

Cordialmente,


JHOYMER ALFONSO ESCALANTE BECERRA


RUBI ALEXANDRA FORERO AREVALO