



Boletín
de prensa



La movilidad
es de todos

Mintransporte

EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 149

FECHA: viernes, 01 de abril de 2022

HORA DE REPORTE: 6:00 p.m.

PERIODO DEL REPORTE: del 26/03/2022 al 01/04/2022

MAQUINARIA DISPONIBLE: 24 unidades (9 máquinas amarillas, 5 equipos de perforación, 9 volquetas y 1 carrozanque)

PERSONAL DISPONIBLE: 75 personas (7 profesionales y 68 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (6) Sitios de disposición

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En este periodo, tiempo seco y lluvias moderadas.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1. Personal de Interventoría y de obra tales como: especialistas en Geotecnia, Ingenieros Residentes, Topógrafos e Inspectores; mediante tomas de lecturas con equipo de topografía e inclinómetro instalado en la parte alta y central de la montaña, como también visitas técnicas continuas, realizan monitoreo técnico constante a la montaña y a las terrazas y vía construidas. Se emiten conceptos para obras de estabilización e hidráulicas, entre otros.
2. Se efectúa reunión con la comunidad de Pajarito, a fin de coordinar empleos indirectos.
3. Se realiza parcheo técnico del lado Pajarito en la zona de la cuña, como también, mejoramiento de capa de rodadura con material de fresado en la vía construida.
4. Prosigue conformación de botaderos Lado Sogamoso PR69+200, PR84+600 y Lado Pajarito PR87+200.
5. Construcción de drenes horizontales en talud 4, están terminados para los taludes de las terrazas 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
6. Continúa instalación de biomanto, pernos para estabilización y malla, para protección de taludes y bermas contra erosión e inducir el crecimiento de cobertura vegetal, se instala en terrazas 3, 4 y 5, está terminado para las terrazas 6, 7, 8, 9 y 10.

7. Continúa la construcción de micropilotes en la margen izquierda de la vía construida.
8. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación.
9. Continua impermeabilización con manto de hormigón para zanjas de corona de la berma 7, esta terminado para las bermas 8 y 9.
10. Prosigue sondeo geotécnico del lado Sogamoso, ubicado a nivel de la vía construida y por la margen izquierda. El sondeo del lado Pajarito está terminado.
11. Sigue localización y replanteo topográfico del diseño para las actividades en ejecución.
12. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo observación permanente al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que cayó dentro del cauce.
13. Sigue vigente Decreto N°. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.
14. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO





29 mar. 2022 4:02:58 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+200

Parqueo tecnico zona de la cuña



mar., marzo 29 2022, 16:10:15.17
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Parqueo tecnico zona de la cuña



29 mar. 2022 11:55:35 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000

Parqueo tecnico zona de la cuña



mar., marzo 29 2022, 16:28:32.75
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Parqueo tecnico zona de la cuña



1 abr. 2022 9:21:36 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA ZODME 69+200

Conformación de botadero PR69+200



29 mar. 2022 8:33:13 a. m.
3a5 Carrera 3
Pajarito
Boyacá

CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+200
Conformación de botadero PR87+200



sábado, 26 de marzo de 2022 08:16:17
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87+000

Excavación manual para zanjas de corona



miércoles, 30 de marzo de 2022 09:10:37
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87 +000

Excavación manual para zanjas de corona



1 abr. 2022 3:51:03 p. m.
Sogamoso-Pajarito
Pajarito
Boyacá
CONSORCIO TERRA CGS, PR 87+000

Instalación Biomanto



mar, marzo 29 2022 16:24:44.98
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Instalación Biomanto



miércoles, 30 de marzo de 2022 08:47:39
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87 +000

Instalación Biomanto, pernos anclados y malla



miércoles, 30 de marzo de 2022 08:47:26
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87 +000

Instalación Biomanto, pernos anclados y malla



1 abr. 2022 7:11:19 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000 M7 P3

Construcción micropilotes



1 abr. 2022 11:24:04 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000 M18. P4

Construcción micropilotes



mar., marzo 29 2022, 16:31:39.08
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Construcción micropilotes



31 mar. 2022 6:16:00 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000 M7 P7

Construcción micropilotes



sábado, 26 de marzo de 2022 07:37:02
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+000

Manto de hormigon para zanjas de corona



martes, 29 de marzo de 2022 11:29:13
CONSORCIO TERRA CGS interventoria PR 87+000

Manto de hormigon para zanjas de corona



lunes, 28 de marzo de 2022 08:07:51
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87+000

Manto de hormigon para zanjas de corona



29 mar. 2022 4:06:23 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS INTERVENTORIA PR 87+000

Nivelación con fresado



sábado, 26 de marzo de 2022 11:14:51
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87+000

Sondeo geotecnico lado Sogamoso



miércoles, 30 de marzo de 2022 11:05:08
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87+000

Sondeo geotecnico lado Sogamoso



lunes, 28 de marzo de 2022 10:14:11
CONSORCIO TERRA CGS interventoría PR 87+000

Cosntrucción pemos anclados



mar, marzo 29, 2022, 16:13:27 50
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Lectura de inclinometro



mié., marzo 30 2022, 11:30:57.59
CONSORCIO TERRA CGS PR87+000

Monitoreo técnico



30 mar. 2022 01:17:44 p. m.
295° NW
3-12 Carrera 2
Pajarito
Boyacá

CONSORCIO TERRA CGS - OFICINA INTERVENTORIA

Comité técnico

PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul
26 de marzo a 01 de abril de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS





PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul

26 de marzo a 01 de abril de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056