



Enero 25 de 2016

LISTADO DE VÍAS

I. RED PRIMARIA

No.	PROYECTO	FECHA ACTA DE INICIO
1	RÍO JIGUAMIANDÓ	30DIC15
2	EL CRUCERO - PAJARITO	27ENE16
3	TRAMO 1 SEGUNDA CALZADA CITRONELA – ALTOS DE ZARAGOZA	25ENE16
4	TOTORÓ - LA PLATA	26ENE16
5	LA MANSA - QUIBDÓ	28ENE16
6	QUIBDO-LA VIRGINIA	28ENE16
7	PUERTO ARTURO EL RETORNO	25ENE16
8	CIRCUNVALAR GALERAS	25ENE16
9	ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA	25ENE16
10	CICLORUTA SECTOR TURÍSTICO	25ENE16
11	CIRCUNVALAR DE SAN ANDRÉS	28ENE16
12	CIRCUNVALAR DE PROVIDENCIA	25ENE16

LISTADO DE VÍAS

I. RED PRIMARIA

No.	PROYECTO	FECHA ACTA DE INICIO
13	CIMITARRA - LANDAZURI	28ENE16
14	TAME - ARAUCA	25ENE16
15	ARMENIA - AEROPUERTO	28ENE16
16	VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	25ENE16
17	FLORENCIA-PUERTO RICO	28ENE16
18	CORREDOR DEL SUR (SAN MIGUEL - SANTA ANA)	28ENE16
19	TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (DUITAMA - PRESIDENTE)	28ENE16
20	TRAMO 4 SEGUNDA CALZADA CISNEROS – LOBOGUERRERO	28ENE16
21	LOS CUROS - MALAGA	28ENE16
22	HONDA-MANIZALES	25ENE16
23	EL VIAJANO - SAN MARCOS	28ENE16
24	TRANSVERSAL DE BOYACÁ (CHINQUINQUIRÁ - DOS Y MEDIO)	29ENE16
25	TRAMO 2 Y 3 SC ALTOS DE ZARAGOZA - CISNEROS	31DIC13

LISTADO DE VÍAS

II. RED SECUNDARIA

No.	PROYECTO	FECHA ACTA DE INICIO
1	RUMICHACA -VARIANTE SUR DE IPIALES	03NOV15
2	GRANADA-SAN CARLOS	25NOV15
3	K15-YE DE MORALES-TIERRALTA	01DIC15
4	MAYAPO - MANAURE	30DIC15
5	PUENTE BOYACÁ - SAMACÁ	10DIC15
6	BAHÍA SOLANO - EL VALLE	29DIC15
7	ASTILLEROS - TIBÚ	10DIC15
8	FACATATIVA -EL ROSAL	10DIC15
9	TRANSVERSAL MONTES DE MARÍA (CHINULITO - CARMEN DE BOLÍVAR)	04DIC15
10	SURATÁ - CALIFORNIA	28DIC15
11	VÍA ACCESO AL AEROPUERTO PERALES	01DIC15
12	ESPINAL - LA CHAMBA	25ENE16
13	ATACO - PLANADAS	25ENE16
14	TEBAIDA - MONTENEGRO	28ENE16

LISTADO DE VÍAS

II. RED SECUNDARIA

No.	PROYECTO	FECHA ACTA DE INICIO
15	GUATICA - PUENTE UMBRÍA	25ENE16
16	IRRA - QUINCHÍA	25ENE16
17	SALAMINA - FUNDACIÓN	25ENE16
18	GIRÓN - FLORIDABLANCA (RETORNOS ANILLO VIAL)	28ENE16
19	PASO NACIONAL POR MONTENEGRO	28ENE16
20	VIA DE CONECTIVIDAD AL PUERTO DE BARRANQUILLA	25ENE16
21	SEGUNDA CALZADA CARTAGENA - BARRANQUILLA	25ENE16
22	INTERSECCIÓN BENITO HERNÁNDEZ	28ENE16
23	BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA (TERCER CARRIL TRAMO TCC - MOLINOS)	28ENE16
24	TERCER CARRIL: MOSQUERA - ANAPOIMA	28ENE16
25	CIRCUITO TURÍSTICO DEL SUR DEL HUILA	30DIC15
26	MAMATOCO - MINCA	16JUN15
27	YUMA	13NOV09

LISTADO DE VÍAS

III. ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	PROYECTO	FECHA ACTA DE INICIO
1	ROSAS-LA VEGA-SAN SEBASTIAN-SANTIAGO Y BOLIVAR –SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	18ENE16
2	SAN GIL - SAN JOAQUIN - ONZAGA - SANTA ROSITA. DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER	18ENE16
3	NEIVA – BALSILLAS – MINA BLANCA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN. DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ	01DIC15
4	CARTAGO - ANSERMANUEVO - SAN JOSE DEL PALMAR Y ESTUDIOS FASE I DE LA CONEXIÓN SAN JOSE DEL PALMAR – NOVITA. DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA	30DIC15
5	URIBIA-NAZARETH. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	15ENE16
6	DISTRACCIÓN – TOMARRAZÓN - LA FLORIDA. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	15ENE16
7	PUENTE ARIMENA – PUERTO CARREÑO. DEPARTAMENTOS DE VICHADA Y META	01FEB16
8	PACÍFICO – ORINOQUÍA. DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA. TOLIMA Y HUILA.	01FEB16

VÍAS PARA LA EQUIDAD

MAYAPO - MANAURE

GUAJIRA



(*) ALCANCE VPE

Longitud de Proyecto (Km)	55 Km
Segunda Calzada	0 Km
Tercer Carril	0 Km
Pavimentación	33 Km
Rehabilitación	0 Km
Puentes	0 Und.
Túneles	0 Und.
Variantes	0 Km
Sitios Críticos	0 Und.
Pasivos Ambientales	0 Und.
Estudios	1 Und.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	21/09/20015
Fecha de Firma de Contrato	06/10/2015
Acta de Inicio	30/12/2015
Plazo	2 Años y 8 meses
Fase del Proyecto (Avance)	Preconstrucción (10%)

- Estas unidades son datos estimados y corresponden al proceso de estructuración.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

MAYAPO - MANAURE

GUAJIRA



CONTRATO OBRA 1391 DE 06/10/2015

VALORES Y CONTRATOS S.A - VALORCON

INTEGRANTES	%	ORIGEN
VALORES Y CONTRATOS	100	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1618 DE 24/11/2015

Consorcio LSD 088-1

INTEGRANTES	%	ORIGEN
LKS COLOMBIA SAS	20	ESPAÑA
DIEGO F. FONSECA CHAVES	20	COLOMBIA
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A	60	ESPAÑA- SUC. COLOMBIA

VÍAS PARA LA EQUIDAD

MAYAPO - MANAURE

GUAJIRA



BENEFICIOS

1. Con el mejoramiento de la vía se logrará una mayor movilidad de los habitantes de Manaure, Mayapo, El Pájaro hacia y desde Riohacha, Uribia y otras poblaciones Wayúu cercanas, quienes hoy se desplazan por vías destapadas
2. Disminución en tiempos de recorrido, menor el gasto en combustible y otros insumos vehiculares
3. Reducción de costos logísticos para las empresas que se ubican en La Guajira en particular las Salinas de Manaure.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

MAYAPO - MANAURE

GUAJIRA

INVERSIONES VPE (Millones)	
Total Contrato Obra	\$51.995
Total Contrato Interventoría	\$5.519
Total Vigencias Futuras (2017-2019)	\$33.514
Total Inversión	\$57.514
Inversión estimada La Guajira	\$57.514

* Cifras en millones a diciembre de 2015

TIPO DE INTERVENCIÓN		
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
MAYAPO- MANAURE	33 KM	Pavimentación

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS URIBIA - NAZARETH

GUAJIRA



(*) ALCANCE VPE	
Longitud de Proyecto (Km)	157 Km
Segunda Calzada	0 Km
Tercer Carril	0 Km
Pavimentación	0 Km
Rehabilitación	0 Km
Puentes	0 Und.
Túneles	0 Und.
Variantes	0 Km
Sitios Críticos	0 Und.
Pasivos Ambientales	0 Und.
Estudios (FASE 2)	157 Km

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha de Adjudicación	10/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	25/11/2015
Acta de Inicio	15/01/2016
Plazo	1 Año y 8 meses
Fase del Proyecto (Avance)	En ejecución (0%)

Estas unidades son datos estimados y corresponden al proceso de estructuración.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS URIBIA - NAZARETH

GUAJIRA



CONTRATO CONSULTORÍA 1630 DE 25/11/2015

CONSORCIO DESARROLLO VIAL GUAJIRA

INTEGRANTES	%	ORIGEN
ECNOCONSULTAS S.A.S.	60	COLOMBIA
GINPROSA COLOMBIA S.A.S.	20	COLOMBIA
IVIICSA S.A.S.	20	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1649 DE 30/11/2015

INGENIERIA, CONSULORIA Y PLAEACION (INCOPLAN S.A.)

INTEGRANTES	%	ORIGEN
INGENIERIA, CONSULORIA Y PLAEACION (INCOPLAN S.A.)	100	COLOMBIA

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS URIBIA - NAZARETH

GUAJIRA



BENEFICIOS

1. El proyecto permitirá optimizar la transitabilidad de los vehículos que transitan por este corredor y por ende aumentar la seguridad de los usuarios de la vía, disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular que redundan en el aspecto socioeconómico de los habitantes del área de influencia del proyecto.
2. Este proyecto es parte de la red de vías de La Guajira, que permite la comunicación de este departamento con muchos corregimientos, municipios y con el resto del país.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS URIBIA - NAZARETH

GUAJIRA

INVERSIONES VPE (Millones)	
Total Contrato Consultoría	\$4.863
Total Contrato Interventoría	\$1.116
Total Vigencias Futuras (2017-2019)	\$1.640
Total Inversión	\$5.979
Inversión estimada Guajira	\$5.979

* Cifras en millones a diciembre de 2015

TIPO DE INTERVENCIÓN		
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
URIBIA - NAZAREH	157 KM	Estudios y Diseños

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DISTRACCIÓN –LA FLORIDA

GUAJIRA



(*) ALCANCE VPE

Longitud de Proyecto (Km)	48 Km
Segunda Calzada	0 Km
Tercer Carril	0 Km
Pavimentación	0 Km
Rehabilitación	0 Km
Puentes	0 Und.
Túneles	0 Und.
Variantes	0 Km
Sitios Críticos	0 Und.
Pasivos Ambientales	0 Und.
Estudios (FASE 3)	48 Km

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Adjudicación	10/11/2015
Fecha de Firma de Contrato	24/11/2015
Acta de Inicio	15/01/2016
Plazo	1 Año y 8 meses
Fase del Proyecto (Avance)	En ejecución (2%)

- Estas unidades son datos estimados y corresponden al proceso de estructuración.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DISTRACCIÓN –LA FLORIDA

GUAJIRA



CONTRATO CONSULTORÍA 1620 DE 24/11/2015

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS PCH 098

INTEGRANTES	%	ORIGEN
CONSULTORÍA COLOMBIANA SA	60	COLOMBIA
HMV SUPERVISIÓN SAS	20	COLOMBIA
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES	20	COLOMBIA

INTERVENTORÍA 1594 DE 17/11/2015

DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS SAS

INTEGRANTES	%	ORIGEN
DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS SAS	100	COLOMBIA

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DISTRACCIÓN –LA FLORIDA

GUAJIRA



BENEFICIOS

1. Esta conexión es de gran importancia para el desarrollo de la región ya que constituye una ruta para la intercomunicación de poblaciones dentro y fuera del Departamento.
2. Con el mejoramiento de la vía se disminuyen los costos de operación de los vehículos.
3. Disminución en tiempos de recorrido.
4. Facilidad a los pobladores para el acceso a los centros de atención hospitalaria, educativos y de comercio.

VÍAS PARA LA EQUIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS DISTRACCIÓN –LA FLORIDA

GUAJIRA

INVERSIONES VPE (Millones)	
Total Contrato Consultoría	\$4.800
Total Contrato Interventoría	\$1.199
Total Vigencias Futuras (2017-2019)	\$1.700
Total Inversión	\$5.999
Inversión estimada Guajira	\$5.999

* Cifras en millones a diciembre de 2015

TIPO DE INTERVENCIÓN		
SECTOR	CANTIDAD	INTERVENCIÓN PREVISTA
DISTRACCIÓN - TOMARRAZÓN	35 KM	Estudios y Diseños
TOMARRAZÓN – LA FLORIDA	13 KM	Estudios y Diseños



1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN – INVIAS

(Mantenimiento Periódico)

INTERVENCIÓN Y SU LOCALIZACIÓN	AVANCE	INICIO / TERMINACIÓN	TOTAL
Paso Nacional por Fonseca - Glorieta	40%	Dic 2014 Abr 2016	3.148

(CONECTIVIDAD REGIONAL)

INTERVENCIÓN Y SU LOCALIZACIÓN	AVANCE	INICIO / TERMINACIÓN	TOTAL
Fonseca – Almapoque (1,7km de Pavimentación)	TERMINADO	Nov 2014 Dic 2015	3.000





1.3. MODO CARRETERO EN EJECUCIÓN–INVIAS

CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD

Tota Inversiones 2010-2014: \$84.778 millones

Las inversiones en red terciaria para el departamento ascienden a \$84.778 millones beneficiando a los 15 municipios. A continuación se detallan los recursos:

Año	Valor	No. De Convenios	Municipios
2010	\$ 0	0	0
2011	\$ 5.572	10	11
2012	\$ 27.849	16	13
2013	\$ 48.823	19	10
2014	\$ 2.534	2	2



Antes



Después

MT-BANCO DE MAQUINARIA: Tota Inversiones: \$2.725 millones

El Gobierno Nacional asignó al departamento de La Guajira recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que permita adelantar eficientemente obras de infraestructura regional.

Esta inversión se representa en 12 de las siguientes máquinas:

- 5 volquetas Sencillas
- 1 motoniveladora
- 1 retroexcavadora de oruga
- 1 retroexcavadora de llantas
- 1 vibrocompactador 7T
- 1 Camabaja
- 2 Bulldozer

11 máquinas fueron entregadas el 18 de diciembre de 2013. Adicionalmente, una Camabaja fue entregada el 20 marzo de 2014.



Enero 25 de 2016



VICEPRESIDENCIA



MINTRANSPORTE



**INFRAESTRUCTURA
INTELIGENTE DE
TRANSPORTE**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN