



MinTransporte
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**VIA: QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR
(DEPARTAMENTO DE CHOCO)
TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2
LONGITUD CORREDOR 127 Km**



**EJECUTAR
ES NUESTRA RUTA**



VIA: EL DIECIOCHO – CIUDAD BOLIVAR (DEPARTAMENTO DE CHOCO) TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2



CONTRATO DE OBRA:	No. 544 de 2012
CONTRATISTA:	CONSORCIO LAX 051
COMPOSICIÓN:	Tradeco Infraestructura:40% Coninsa Ramon H S.A.: 30% SP Ingenieros: 30%
VALOR CONTRATO:	\$ 254.560.365.898
PLAZO EN MESES:	51 MESES
ORDEN DE INICIO:	08 de Agosto de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	Noviembre de 2016
EJECUCION A LA FECHA	\$ 24.217.700.000


VALOR CONTRATO:	254.560.365.898	METAS:	
		Km Pavimentados	N° Puentes
VIGENCIA 2012	\$ 7.248.601.192	0	0
VIGENCIA 2013	\$ 32.416.470.588	6	1
VIGENCIA 2014	\$ 84.916.470.588	25	2
VIGENCIA 2015	\$ 91.916.470.588	25	2
VIGENCIA 2016	\$ 38.062.352.942	20	2
TOTAL	\$ 254.560.365.898	76	7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 601-2012
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 2012
VALOR ADJUDICADO:	\$10.979.979.752
PLAZO EN MESES:	52 MESES

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
KM PAVIMENTADOS	0
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	56
MK DE EXPLANACION	10



TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDO QUIBDÓ – CIUDAD BOLIVAR LONGITUD CORREDOR 127 Km



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ FASE 2



AMPLIACION DE LA BANCA PR 97+800

ACTUALMENTE



AMPLIACION DE LA BANCA PR 97+800 TALUD YA REVEGETALIZADO.

ACTUALMENTE



TRITURADORA LOCALIZADA PR 96+000 – PROCESANDO MAT. PETREOS