
Mintransporte

ANTIOQUIA







\$

3,7 Billones
INVERSIÓN





Km. Vías intervenidas

2570



NUEVOS EMPLEOS

4.920

12.218

RED NACIONAL:	\$ 2.812.376
---------------	--------------

Proyectos generales \$2.773.594

Mantenimientos \$38.782

2. VIAS RURALES Y REGIONALES: \$838.336

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$8.309

4. COLOMBIA FLUVIAL: \$11.891

5. RED FÉRREA: \$41.434



\$ 2,81 Billones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	ALCANCE (KM)
1	PROYECTOS GENERALES	13	2 FIRMADOS 7 EJECUCIÓN 3 TERMINADOS 1 SUSPENDIDO	\$ 2.773.594	521,36
2	MANIFNIMIENI()S 5		2 EJECUCIÓN 3 TERMINADOS	\$ 38.782	442
	TOTAL	18		\$ 2.812.376	963

1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 2,8 Billones



521 Kn

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
	RED NA	ACIONAL				521,36		\$ 2.773.594
1		VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI - MÓDULO 1	CONTRATO DE OBRA: 958-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 967-2021	jul-21	Año 2024	9,7 KM CONSTRUCCIÓN	12%	\$ 438.253
2	VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI \$1,34 BILLONES	VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI - MÓDULO 2	CONTRATO DE OBRA: 983-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 967-2021	jul-21	Año 2024	9,75 KM CONSTRUCCIÓN	9%	\$ 389.978
3		EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	CONTRATO DE OBRA: 2336-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2338-2021	feb-22	Año 2024	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	2%	\$ 516.343
4		MEJORAMIENTO TRANSVERSAL MEDELLÍN-QUIBDÓ F4 (SECTOR 1: EL DIECIOCHO-EL DOCE)	CONTRATO DE OBRA: 1432-2017 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1458-2017	dic-17	jul-22	31,26 KM PAVIMENTO RÍGIDO	75%	\$ 342.056
5	PAVIMENTACIÓN TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ	MEJORAMIENTO TRANSVERSAL MEDELLÍN-QUIBDÓ - SECTOR 2	CONTRATO DE OBRA: 1456-2017 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1458-2017	dic-17	-	10,68 KM PAVIMENTO RÍGIDO	SUSPENDIDO 36%	\$ 117.631
6	\$604 MIL MILLONES	TRANSVERSALES DEL PACÍFICO (Quibdó – Medellín)	CONTRATO DE OBRA: 1723-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1832-2020	mar-21	jul-22	12,49 KM PAVIMENTO RÍGIDO Y SENSIBLE, MANTENIMIENTO	34%	\$ 143.860
7	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE ANTIOQUIA AUTOPISTA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE ANTIOQUIA AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ - FASE III	CONTRATO DE OBRA: 1602-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1632-2020	dic-20	jul-22		78%	\$ 154.085
8	MEDELLÍN - BOGOTÁ (SANTUARIO - CAÑO ALEGRE) VÍA A LA COSTA (DON MATÍAS -	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE ANTIOQUIA AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ - FASE II	CONTRATO DE OBRA: 1303-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1532-2019	jul-20	dic-20	MANTENIMIENTO PERIODICO: 94 KM SEÑALIZACIÓN: 363,88 KM	TERMINADO	\$ 45.858
9	CAUCASIA) \$201 MIL MILLONES	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE ANTIOQUIA AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ - FASE I	CONTRATO DE OBRA: 2039-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2034-2019	nov-19	jun-20		TERMINADO	\$ 597
10	AUTOPISTA SUR - ANCONSUR - MEDELLÍN	INTERCAMBIADOR DE ITAGUI	CONVENIO OBRA 2064-2021	nov-21	Año 2025	1 INTERCAMBIADOR	EJECUCIÓN	\$ 95.000
11	AUTOPISTA SUR - ANCONSUR - MEDELLÍN	INTERCAMBIADOR DE BELLO	CONVENIO OBRA 1918-2021	nov-21	Año 2025	2 INTERCAMBIADORES	CONVENIO FIRMADO	\$ 181.425
12	GRANADA - SAN CARLOS	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA- SAN CARLOS	CONTRATO DE OBRA: - CONTRATO DE INTERVENTORÍA:-	abr-19	ene-21	8,63	TERMINADO	\$ 3.281
13	LA UNIÓN - SONSÓN - LA DORADA	VÍAS DEL RENACIMIENTO LA UNIÓN - SONSÓN - LA DORADA	CONVENIO OBRA 2041-2021 Y 1725-2021 LICITACIÓN INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-191-2021	-	-	35 KM DE VÍA MEJORADA	CONVENIOS FIRMADOS	\$ 270.227
14	RIO SUCIO - JARDÍN, CARAMANTA - SUPÍA	VÍAS DE LA HERMANDAD	CONVENIO 1725-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN TRÁMITE	-	-	10 KM DE VÍA MEJORADA	CONVENIOS FIRMADOS	\$ 75.000

1.2. MANTENIMIENTOS



\$ 38.782 Millones



442 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
	RED NACIONAL				442		\$ 38.782
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2196 - 2019, 2197 - 2019, 2195 - 2019, 2198 - 2019, 2518 - 2019, 2610 - 2019, 2461 - 2019	dic-19	jul-22	440,7	95%	\$ 10.754
2	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA UNION - SONSON	CONTRATO DE OBRA: 1447 - 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1524 - 2021	sep-21	mar-22	1 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO 1 KM REHABILITACIÓN 2 PUNTOS CRÍTICOS	TERMINADO	\$ 3.906
3	MANTENIMIENTO VÍA LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSON	CONTRATO DE OBRA: 1157-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1206-2020	oct-20	mar-21	0,9	TERMINADO	\$ 1.044
4	MANTENIMIENTO NECOCLI - ARBOLETES	CONTRATO DE OBRA: 1575-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1604-2021	oct-21	jul-22	11,2 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 3,38 KM REHABILITACIÓN	15%	\$ 22.658
5	MANTENIMIENTO RUTINARIO NECOCLÍ- ARBOLETES, VTE EL MELLITO,	CONTRATO DE OBRA: 1301 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 688 - 2020	nov-20	ene-21	0,4	TERMINADO	\$ 420





108 Municipios



1.607 Km

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	133	74 EN EJECUCIÓN 35 TERMINADOS 24 EN CONTRATACIÓN	\$ 170.274	98
2	CONVENIOS ESPECIALES	18	11 EJECUCIÓN 7 CONTRATACIÓN	\$ 274.005	17
3	OBRAS POR IMPUESTOS	1	1 TERMINADO	\$ 18.650	2
4	OCAD PAZ	16	3 EN EJECUCIÓN 1 SUSPENDIDOS 12 TERMINADOS	\$ 71.726	15
5	PROYECTOS - ISAGEN	55	55 TERMINADOS	\$ 286.632	33
6	VÍA DEPARTAMENTAL	2	2 TERMINADO	\$ 17.049	3
	TOTAL	225		\$ 838.336	108



ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	ABEJORRAL	VÍA ABEJORRAL-PANTANILLO	CONVENIO: 2100-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	feb-21	dic-22	14,40 KM MANTENIMIENTO 10,08 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 617
2	AMAGÁ	VÍA EL CEDRO	CONVENIO: 2572-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	ago-21	0,78 KM DE PLACA HUELLA 6,2 KM MANTENIMIENTO 0,25 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 717
3	AMALFI	PUENTE LA GURRIA - ESCUELA LA GURRIA CHORRITOS - PUENTE LA CRUZ BOQUERON - ESCUELA - PUENTE TIERRA	CONVENIO: 588-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	sep-20	jun-22	0,94 KM DE PLACA HUELLA 6,41 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
4	AMALFI	PARTIDAS DEL RÍO - VEREDA EL JARDÍN	CONVENIO: 2013-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	39 KM MANTENIMIENTO 27,3 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.032
5	ANDES	ALTO SENON - BUENOS AIRES	CONVENIO: 2103-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	feb-21	dic-22	8 KM MANTENIMIENTO 5,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 816
6	ANGELÓPOLIS	CIENAGUITA - SAN ISIDRO - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONVENIO: 2184-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	13,5 KM MANTENIMIENTO 9,45 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 746
7	ANGOSTURA	VÍA LA QUIEBRA -LA MUÑOZ	CONVENIO: 1827-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	30 KM MANTENIMIENTO 21 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.080
8	ANORÍ	ANORI DOS BOCAS	CONVENIO: 2605-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	may-22	0,47 KM DE PLACA HUELLA 5 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 973
9	ANZA	ANZA LA MATA	CONVENIO: 1969-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	28 KM MANTENIMIENTO 19,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 812
10	ANZA	EL MORAL	CONVENIO: 1784-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.153
11	APARTADÓ	APARTADÓ – MANDARINOS SAN MARTÍN - ZUNGO ARRIBA	CONVENIO 557-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	sep-20	jun-22	0,85 KM DE PLACA HUELLA 13 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
12	APARTADÓ	MANDARINOS - BOCA DEL GAS - EL GAS - EL SALTO	CONVENIO: 2172-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	5,97 KM MANTENIMIENTO 4,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 899

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	ARBOLETES	GUADUAL - BOCA AL REVES - EL TAMBO	CONVENIO: 2016-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	12,5 KM MANTENIMIENTO 8,75 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 929
14	ARGELIA	VÍA ARGELIA-VILLETA FLORIDA	CONVENIO: 1829-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	11,00 KM MANTENIMIENTO 7,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 747
15	BARBOSA	CORREDOR DOSQUEBRADAS-EL HOYO	CONVENIO: 2618 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	1,1 KM DE PLACA HUELLA 2 KM MANTENIMIENTO 0,22 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.110
16	BARBOSA	VEREDA LA CHORRERA	CONVENIO: 859-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	3,3 KM MANTENIMIENTO 2,31KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 2.112
17	BELLO	VÍA SAN FELIX-LAS HUERTAS	CONVENIO: 2169-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	2,7 KM MANTENIMIENTO 1,89 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 670
18	BETANIA	LA LIBIA LA CAMELIA	CONVENIO: 1995-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	14,7 KM MANTENIMIENTO 10,29 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 756
19	BETULIA	LA FLORIDA-EL INDIO	CONVENIO: 2011-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	47 KM MANTENIMIENTO 32,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 776
20	BRICEÑO	TRAMO TRAVESÍAS - EL ROBLAL	CONVENIO: 2140-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	3,8 KM MANTENIMIENTO 2,66 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.080
21	CÁCERES	CACERES-ALTO EL CABALLO	CONVENIO: 2166-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	20 KM MANTENIMIENTO 14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 999
22	CAICEDO	EJE VÍAL MUNICIPAL: CABECERA MUNICIPAL VEREDAS, LA MANGA, EL ENCANTO, LA SOLEDAD, LA CASCAJALA, LA SALAZAR.	CONVENIO: 2565-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	oct-21	0,66 KM PLACA HUELLA 15 KM MANTENIMIENTO 0,33 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 824
23	CALDAS	EL MORAL	CONVENIO: 1785-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.703
24	CAMPAMENTO	VÍA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS LA POLKA Y EL LIMÓN	CONVENIO: 2606 -2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	0,63 KM PLACA HUELLA 9,40 KM MANTENIMIENTO 0,60 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.007

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
25	CAMPAMENTO	VÍA VEREDA CAMPAMENTO - VEREDA EL MANZANILLO	CONVENIO: 2215-2020	ene-22	dic-22	10 KM MANTENIMIENTO 7KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 2.746
26	CAÑASGORDAS	VÍA RUBICON-SAN PASCUAL	CONVENIO: 2004-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	13,5 KM MANTENIMIENTO 9,45 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 692
27	CAÑASGORDAS	VÍA SEMINARIO - LOMA DE LA ALEGRIA	CONVENIO: 1906-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 3.763
28	CARACOLÍ	CORREDOR VÍAL EL BAGRE	CONVENIO: 2563 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	oct-21	0,37 KM PLACA HUELLA 22,50 KM MANTENIMIENTO 2,50 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 810
29	CARAMANTA	CARAMANTA - BARRO BLANCO	CONVENIO: 2025-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	13,3 KM MANTENIMIENTO 9,31 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 866
30	CAREPA	CAREPA - VEREDA PROVINCIA CORREGIMIENTO PIEDRAS BLANCAS - POLINES	CONVENIO: 674-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	sep-20	jun-22	0,82 KM PLACA HUELLA 10,3 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
31	CAREPA	TRAMO ZUNGO EMBARCADERO A CANAL 1	CONVENIO: 1999-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	12,5 KM MANTENIMIENTO 8,75 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 819
32	CARMEN DE VIBORAL	VÍA SANTUARIO CARMEN DE VIBORAL	CONVENIO: 1787-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.143
33	CAUCASIA	KM18- LA RAYA – TIGRE 1 – TIGRE 2 – TIGRE 3 – EL DESCANSO	CONVENIO: 669-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	sep-20	jun-22	0,94 KM PLACA HUELLA 44 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
34	CAUCASIA	VEREDAS TIGRE UNO, TIGRE DOS, TIGRE TRES, LA CASETA VÍA PUERTO COLOMBIA	CONVENIO: 2015-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	24 KM MANTENIMIENTO 16,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 739
35	CHIGORODÓ	VÍA GUAPA - EL DOS	CONVENIO: 2702-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1552-2020	dic-20	sep-21	0,74 KM PLACA HUELLA 9,6 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 775
36	CISNEROS	VÍA CAMPO ALEGRE EL BRASIL	CONVENIO: 1975-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	9 KM MANTENIMIENTO 6,3 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.082

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
37	CIUDAD BOLÍVAR	VÍA VEREDA LA ARBOLEDA	CONVENIO: 2595-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	ago-21	0,62 KM PLACA HUELLA 8 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 816
38	COCORNA	VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COCORNA	CONVENIO: 2062-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.763
39	CONCEPCIÓN	EL TAPÓN - LA RAYA	CONVENIO: 2237-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	14,70 KM MANTENIMIENTO 10,29 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 647
40	CONCORDIA	SECTOR PALO SANTO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONVENIO: 2180-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	5 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 766
41	COPACABANA	VEREDA EL SALADO, VEREDA SABANETA Y VEREDA QUEBRADA ARRIBA	CONVENIO: 2652 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	0,21 KM PLACA HUELLA 4,30 KM MANTENIMIENTO 0,25 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.144
42	COPACABANA	VEREDA EL TOTUMO – VEREDA PEÑOLCITO	CONVENIO: 1788-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 963
43	DABEIBA	DABEIBA A CAMPARRUSIA	CONVENIO: 2519-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1552-2020	feb-21	sep-21	0,56 KM PLACA HUELLA 15 KM MANTENIMIENTO 6 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.143
44	DON MATIAS	CRUCE VÍA MEDELLÍN – HOYO RICO- BELLAVISTA	CONVENIO: 1818-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 3.511
45	DONMATÍAS	VIA RIO GRANDE - BELLAVISTA	CONVENIO: 2181-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	17,4 KM MANTENIMIENTO 12,18 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 780
46	EBEJICO	VEREDA SANTANDER – HACIA LA CABECERA MUNICIPAL	CONVENIO: 1613-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1269-2021	dic-20	jun-22	0,58 KM PLACA HUELLA 3,7 KM MANTENIMIENTO 3 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 782
47	EL BAGRE	EL BAGRE – PUERTO CLAVER	CONVENIO: 594-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	dic-20	jul-21	0,61 KM PLACA HUELLA 14,28 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
48	EL BAGRE	SANTA ISABEL - LA CORONA	CONVENIO: 2145-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	14,8 KM MANTENIMIENTO 10,36 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 889

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
49	EL PEÑOL	VEREDA EL CHILCO-CHIQUINQUIRA Y BONILLA	CONVENIO: 1164-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2249-2021	ene-22	dic-22	10 KM MANTENIMIENTO 7KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 3.404
50	EL RETIRO	EL RETIRO – ZONA DE EXPANCIÓN SAN RAFAEL Y VEREDA EL CARMEN	CONVENIO: 1148-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	8 KM MANTENIMIENTO 5,6KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 3.172
51	FREDONIA	MURRAPAL - EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONVENIO: 2018-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	5,5 KM MANTENIMIENTO 3,85 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 606
52	FREDONIA	VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	CONVENIO: 1854-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.163
53	FRONTINO	CORREDOR VÍAL FRONTINO	CONVENIO: 1849-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	20 KM MANTENIMIENTO 14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 932
54	GIRALDO	VÍA GIRALDO-CUAJARON	CONVENIO: 2308-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	17 KM MANTENIMIENTO 11,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 672
55	GIRALDO	PAVIMENTACION DEL K 1 + 800 HASTA K 4 + 300 DE LA VIA GIRALDO CUAJARON	CONVENIO: 1831-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.413
56	GOMEZ PLATA	SAN MATÍAS – LA HONDURA – EL GUAYABO	CONVENIO: 1459-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1779-2020	dic-20	dic-22	1,2 KM PLACA HUELLA 3 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 2.647
57	GRANADA	VÍA GRANDA-SAN CARLOS, CENTRO POBLADO LOS MEDIOS MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA	CONVENIO: 2514-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	sep-21	0,75 KM PLACA HUELLA 2,6 KM MANTENIMIENTO 0,41 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.102
58	GRANADA	VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA	CONVENIO: 1909-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.063
59	GUARNE	CORREDOR VÍAL DE LAS FLORES SAN IGNACIO CUATRO ESQUINAS, EL PORVENIR BARRO BLANCO 05318VT142 - 05318VT143	CONVENIO: 2175-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	4,98 KM MANTENIMIENTO 3,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 577
60	GUATAPE	CORREDOR GUATAPE - GRANADA	CONTRATO DE OBRA: 1661-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	12,00 KM MANTENIMIENTO 8,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 627

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
61	HELICONIA	CRUCERO - ALTO DEL CORRAL	CONVENIO: 2154-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	6,4 KM MANTENIMIENTO 4,48 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 792
62	HISPANIA	CORREDOR VEREDA LA FLORIDA	CONVENIO: 2494-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	nov-21	0,87 KM PLACA HUELLA 11,2 KM MANTENIMIENTO 1 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.095
63	ITUANGO	ITUANGO - SANTA RITA	CONVENIO: 2008-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	5 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.030
64	ITUANGO	VEREDA EL RECREO – VEREDA LOS VENADOS (EL MORAL)	CONVENIO: 1789-2021	-	-	·	CONTRATACIÓN	\$ 1.963
65	JARDÍN	VIA VEREDA LA ARBOLEDA	CONVENIO: 2599-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	sep-21	0,57 KM PLACA HUELLA 14,4 KM MANTENIMIENTO 0,93 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 646
66	JERICÓ	JERICÓ - LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONVENIO: 2301-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	5 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 586
67	JERICÓ	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA	CONVENIO: 1836-2021	-	-		CONTRATACIÓN	\$ 5.077
68	LA CEJA	VÍA RANCHO TRISTE - LA PLAYA, LA PLAYA - SAN JOSÉ, SAN JOSÉ - LA MIEL	CONVENIO: 1713-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	22 KM MANTENIMIENTO 15,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.077
69	LA CEJA	VEREDA LA PLAYA - SAN JOSE	CONVENIO: 1915-2021	-	-	·	CONTRATACIÓN	\$ 1.663
70	LIBORINA	VÍA CORREGIMIENTO SAN DIEGO-CORREGIMIENTO EL PLAYO	CONVENIO: 1751-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	2 KM MANTENIMIENTO 1,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 622
71	MACEO	VÍA TERCIARIA EL INGENIO, TRES PIEDRAS	CONVENIO: 1669-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	6 KM MANTENIMIENTO 4,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.037
72	MARINILLA	VEREDA ALTO DEL MARCO - SANTA CRUZ	CONVENIO: 1801-2021	-	-		CONTRATACIÓN	\$1.243

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
73	MEDELLÍN	LA PALMA-EL PATIO	CONVENIO: 2024-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	5,7 KM MANTENIMIENTO 3,99 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 340
74	MONTEBELLO	SABALETAS - SABANITAS - PIEDRA GALANA - LA QUIEBRA	CONVENIO: 2035-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	3,2 KM MANTENIMIENTO 2,24 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 606
75	MUTATÁ	PORROSO-LEON PORROSO	CONVENIO: 2009-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	9,6 KM MANTENIMIENTO 6,72 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.079
76	NARIÑO	PUENTE LINDA-PUERTO VENUS	CONVENIO: 1878-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	14,10 KM MANTENIMIENTO 9,87 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 867
77	NARIÑO	VÍA QUEBRADA DE SAN JUAN - SAN PEDRO ARRIBA	CONVENIO: 1975-2021	-	-		CONTRATACIÓN	\$ 663
78	NECHÍ	CARGUEROS - QUEBRADA CIÉNAGA PUERTO LÍBANO – SAN PABLO LAS FLORES – LAS TORTUGAS	CONVENIO: 529-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	ago-20	ago-21	0,75 KM PLACA HUELLA 38 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
79	NECHÍ	CABECERA MUNICIPAL A PARCELAS DE LONDRES	CONVENIO: 2038-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	16,5 KM MANTENIMIENTO 11,55 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.079
80	NECHÍ	VEREDA PUERTO GAITÁN – VEREDA LA ARENOSA	CONVENIO: 1803-2021	-	-	·	CONTRATACIÓN	\$ 1.063
81	NECOCLÍ	TRAMO VOLAO -PALESTINA	CONVENIO: 2306-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	2,4 KM MANTENIMIENTO 1,68 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.079
82	NECOCLÍ	NECOCLÍ – VEREDA EL LECHUGAL	CONVENIO: 1855-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 4.835
83	NECOCLÍ	ATENCIÓN AL AREA RURAL	CONVENIO: 910-2021	-	-		CONTRATACIÓN	\$ 3.863
84	PUEBLORRICO	VÍA CASTALIA LA PICA	CONVENIO: 1898-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	2 KM MANTENIMIENTO 1,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 2.696

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
85	PUERTO BERRÍO	GUASIMAL ALICANTE	CONVENIO: 1899-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	10,2 KM MANTENIMIENTO 7,14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 882
86	PUERTO NARE	LA UNION-SERRANIAS-ANILLO VÍAL PLAYAS - DELIRIOS	CONVENIO: 2486 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	0,31 KM PLACA HUELLA 5 KM MANTENIMIENTO 0,38 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 711
87	PUERTO TRIUNFO	VÍA NAPOLES PUENTE IGLESIA	CONVENIO: 2000-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	21 KM MANTENIMIENTO 14,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 792
88	PUERTO TRIUNFO	CORREDOR AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA SECTOR ALDEA DORADAL AVINUVID ALTOS DE LA COLINA	CONVENIO: 1911-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.863
89	REMEDIOS	ALTO DE LOS MUERTOS - SAN MATEO	CONVENIO: 2570 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	0,98 KM PLACA HUELLA 11,40 KM MANTENIMIENTO 0,94 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.132
90	RIONEGRO	LLANOGRANDE - VÍA LA CEJA	CONVENIO: 2576-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	feb-22	0,43 KM PLACA HUELLA 4,5 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.457
91	RIONEGRO	VÍA RURAL YARUMAL – LAS PALMAS	CONVENIO: 1456-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	1,8 KM MANTENIMIENTO 1,26KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.632
92	SABANETA	VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS	CONVENIO: 1822-2021	-	-	·	CONTRATACIÓN	\$ 3.763
93	SAN CARLOS	LA HOLANDA - EL JORDÁN	CONVENOI: 1918-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	14,3 KM MANTENIMIENTO 10,01 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 537
94	SAN JERÓNIMO	VÍA BUENOS AIRES PARTE ALTA - ALTO COLORADO	CONVENIO: 2064-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	4 KM MANTENIMIENTO 2,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.082
95	SAN JUAN DE URABÁ	CASCO URBANO - SIETE VUELTAS	CONVENIO: 2474-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1552-2020	feb-21	sep-21	0,64 KM PLACA HUELLA 20 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 799
96	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	SAN JUAN - SAN FRANCISCO - LA MARÍA - SAN PEDRO	CONVENIO: 1928-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	10,7 KM MANTENIMIENTO 7,49 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 480

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
97	SAN PEDRO DE URABA	CASA LOMA - LOS ALMENDROS	CONVENIO: 2637-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1552-2020	dic-20	jul-21	0,80 KM PLACA HUELLA 13,3 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.062
98	SAN RAFAEL	VÍA SAN AGUSTÍN- DANTAS- PIEDRAS ARRIBA	CONVENIO: 2019-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22 dic-22		10 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 817
99	SAN ROQUE	VEREDAS FRAILES -MONTEMAR	CONVENIO: 1695-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	22 KM MANTENIMIENTO 15,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 792
100	SAN VICENTE	VÍA TERCIARIA CHAPARRAL - EL CORAL - GUAMITO	CONVENIO: 1930-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	22,80 KM MANTENIMIENTO 15,96 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 790
101	SANTA BÁRBARA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN ISIDRO PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA	CONVENIO: 2501-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	sep-21	1,38 KM PLACA HUELLA 3,8 KM MANTENIMIENTO 0,5 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.103
102	SANTA FE DE ANTIOQUIA	VÍA CORREGIMIENTO LOS LAURELES	CONVENIO: 2006-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	28 KM MANTENIMIENTO 19,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.082
103	SANTA ROSA DE OSOS	LAS ANIMAS – LAS CEJITAS	CONVENIO: 1465-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1776-2021	ı	-	0,54 KM PLACA HUELLA 8,4 KM DE MANTENIMIENTO 1 KM DE MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 720
104	SANTA ROSA DE OSOS	CORREDOR AGROPECURIO LA CABAÑA - SAN PABLO	CONVENIO: 2307-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	15 KM MANTENIMIENTO 10,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.080
105	SANTA ROSA DE OSOS	CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO VEREDA LA CHORRERA	CONVENIO: 1912-2021		-	·	CONTRATACIÓN	\$ 1.763
106	SANTO DOMINGO	ZONA PORCE-NUS	CONVENIO: 2535 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	0,33 KM PLACA HUELLA 17 KM MANTENIMIENTO 0,22 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 661
107	SANTUARIO	LAS PAVAS – CUCHILLAS	CONVENIO: 1616-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1269-2020	dic-20	jun-22	1,1 KM PLACA HUELLA 10 KM DE MANTENIMIENTO 8 KM DE MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.022
108	SEGOVIA	SEGOVÍA – EL APORRIADO EL PASO - ARENALES POPALES - SAN MIGUEL	CONVENIO: 684-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	sep-20	ago-21	0,38 KM PLACA HUELLA 24 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
109	SONSON	VÍA LA HONDITA - LASCRUCES	CONVENIO: 1997-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1694-2021	ene-22	dic-22	13,00 KM MANTENIMIENTO 9,1 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 617
110	SOPETRÁN	VÍA QUE CONDUCE AL SECTOR DE SAN NICOLÁS	CONVENIO: 1698-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	3 KM MANTENIMIENTO 2,1 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.082
111	SOPETRAN	VEREDA DE CHACHAFRUTO 500 METROS LINEALES Y EN LA VEREDA EL POMAR 500 METROS LINEALES	CONVENIO: 1913-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.063
112	TÁMESIS	BUENOS AIRES - SAN ANTONIO- TAMESIS - PALERMO - PALOCABILDO	CONVENIO: 1941-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	12,7 KM MANTENIMIENTO 8,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 816
113	TARAZÁ	BARRO BLANCO - LOS CORRALES GUAIMARO – SAN AGUSTÍN GUAIMARO – CARACOLÍ	CONVENIO: 682-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2021	sep-20	nov-21	0,94 KM PLACA HUELLA 37 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
114	TARAZÁ	VÍA VEREDAS EL NUEVE, LOS REPLANES, BUENOS AIRES, OCO MEDIO, OCO ALTO, EL RAYO	CONVENIO: 2021-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	7 KM MANTENIMIENTO 4,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 839
115	TITIRIBÍ	VÍA SECTOR LOS ALPES - CORREGIMIENTO LA MESETA	CONVENIO: 2600-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1578-2020	feb-21	sep-21	0,66 KM PLACA HUELLA 9 KM MANTENIMIENTO 0,5 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 819
116	TOLEDO	TOLEDO - EL HECHALES	CONVENIO: 1732-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	6,9 KM MANTENIMIENTO 4,83 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 830
117	TURBO	VÍA CURRULAO - NUEVA ANTIOQUIA	CONVENIO: 1753-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	20,2 KM MANTENIMIENTO 14,14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.079
118	URAMITA	COROZO, PARAMILLO Y MESETA	CONVENIO: 1706-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1697-2021	ene-22	dic-22	5 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 922
119	URAMITA	VÍA A LA VEREDAS CHUPADERO – COMINAL	CONVENIO: 2243-2020	ene-22	dic-22	4,8 KM MANTENIMIENTO 3,36KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 4.680
120	URRAO	EL TIGRE- SANTA ISABEL	CONVENIO: 1202-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	11,5 KM MANTENIMIENTO 8,05 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 935

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
121	URRAO	VÍA AEROPUERTO - LA FLORIDA	CONVENIO: 2072-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.163
122	VALDIVIA	SANTA ANA - CHORRILLOS TRONCAL A LA COSTA – RAUDAL – LA ALEMANIA – LA COPOSA TRONCAL A LA COSTA – PLAYA RICA	CONVENIO: 681-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	oct-20	jun-22	0,77 KM PLACA HUELLA 47 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
123	VALDIVÍA	VÍAL MONTE BLANCO, LA SIBERIA, VENECIA LA ESPERANZA	CONVENIO: 2022-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1649-2021	ene-22	dic-22	10 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.080
124	VALPARAÍSO	TRES ESQUINAS - EL GUAYABO	CONVENIO: 2156-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1699-2021	ene-22	dic-22	8,8 KM MANTENIMIENTO 6,16 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 736
125	YALÍ	CORREDOR MOTAÑITA	CONVENIO: 2157-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	6,15 KM MANTENIMIENTO 4,305 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 967
126	YARUMAL	VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA CAÑAVERAL ARRIBA	CONVENIO: 838-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	3,8 KM MANTENIMIENTO 2,66KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 2.964
127	YARUMAL	YARUMAL - CEDEÑO	CONVENIO: 1576-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1269-2020	dic-20	dic-22	0,09 KM DE PLACA HUELLA 2 KM DE MANTENIMIENTO 2 KM DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 582
128	YARUMAL	VÍA RURAL EL CEDRO	CONVENIO: 1214-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2248-2021	ene-22	dic-22	34 KM MANTENIMIENTO 23,8KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 3.891
129	YOLOMBÓ	VÍA CABECERA MUNICIPAL DE YOLOMBO- VEREDA LA CRUZ	CONVENIO: 2596 -2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1524-2020	feb-21	nov-21	0,70 KM PLACA HUELLA 5 KM MANTENIMIENTO 0,28 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.110
130	YONDÓ	VIETNAM - PUERTO MATILDE YEE DE LOS VIEJITOS - NO TE PASES SAN MIGUEL DEL TIGRE - PARAISO	CONVENIO: 653-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	oct-20	jun-22	10 ALCANTARILLAS 47 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
131	YONDÓ	LAS LOMAS - LA RAYA - EL PARAISO	CONVENIO: 1712-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1686-2021	ene-22	dic-22	11 KM MANTENIMIENTO 7,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 902
132	ZARAGOZA	CHILONA – EL PATO – VEGAS DE AQUÍ SÍ – BOCA DE MAESTROSEGOVÍA	CONVENIO: 564-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 700-2020	ago-20	jun-22	0,82 KM PLACA HUELLA 20 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.228
133	ZARAGOZA	CACERES - EL TIGRE - ALTO DE TAMANA - LA CHILONA	CONVENIO: 2014-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1412-2021	ene-22	dic-22	25 KM MANTENIMIENTO 17,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.079

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD DE CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	APARTADÓ	ZONA URBANA HASTA LA VEREDA SALSIPUEDES	CONVENIO: 1113-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	6,4	6,4 KM MANTENIMIENTO 4,48KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 6.612
2	BARBOSA	VEREDAS LAS VICTORIAS LA AGUADA PANTANILLO	CONVENIO: 1903-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 7.463
3	BURITICÁ	VÍA BURITICÁ - TABACAL	CONVENIO: 981-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2249-2021	ene-22	dic-22	11,5	11,5 KM MANTENIMIENTO 8,05 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 26.674
4	CAÑASGORDA S	VÍA RUBICON-SAN PASCUAL	CONVENIO: 2004-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2249-2021	ene-22	dic-22	11,8	11,8 KM MANTENIMIENTO 8,26 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 19.325
5	CARACOLÍ	VEREDA EL BAGRE Y VEREDA QUEBRADONA	CONVENIO: 1786-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 13.563
6	CAREPA	VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAREPA	CONVENIO: 1048-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2248-2021	ene-22	dic-22	22,6	22,6 KM MANTENIMIENTO 15,82 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 60.755
7	CARMEN DE VIBORAL	VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	CONVENIO: 2074-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 6.463
8	CHIGORODO	PROYECTO GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONVENIO: 1817-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 6.643
9	ENTERRIOS	ANILLO VIAL ZANCUDO TORURO	CONVENIO: 970-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2248-2021	ene-22	dic-22	14,2	14,2 KM MANTENIMIENTO 9,94 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 41.621
10	GIRARDOTA	VÍAS RURALES EN LAS VEREDAS ENCENILLOS - JAMUNDÍ - LA ESCUELA - LA HOLANDA Y LA MATA	CONVENIO: 2236-2020	ene-22	dic-22	4,1	4,1 KM MANTENIMIENTO 2,87 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 5.454
11	GOMEZ PLATA	VÍA EL ENCANTO - EL PICHÓN	CONVENIO: 1476-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1820-2021	ene-22	dic-22	13,2	13,2 KM MANTENIMIENTO 9,24 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 4.927
12	GUADALUPE	VIA LA BOMBA - GUANTEROS	CONVENIO: 961-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2248-2021	ene-22	dic-22	7	7 KM MANTENIMIENTO 4,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 14.980

2.2. CONVENIOS ESPECIALES

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD DE CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERISION TOTAL
13	ITAGUÍ	VÍAS MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	CONVENIO: 2221-2020	ene-22	dic-22	3,15	3,15 KM MANTENIMIENTO 2,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 10.908
14	LA CEJA	LA CEJA – ABEJORRAL	CONVENIO: 1023-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2249-2021	ene-22	dic-22	2,6	2,6 KM MANTENIMIENTO 1,82KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 14.958
15	LA CEJA	VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 2075-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 4.763
16	MARINILLA	VÍA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA	CONVENIO: 2076-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 5.563
17	SABANETA	ANCON SUR - MAYORCA: AUTOPISTA SUR SENTIDO SUR NORTE	CONVENIO: 2063-2021	-	-	11	-	CONTRATACIÓN	\$ 11.655
18	SANTUARIO	VIA TERCIARIA DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 1156-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2249-2021	ene-22	dic-22	1,8	1,8 KM MANTENIMIENTO 1,26 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 11.674

2.3. OBRAS POR IMPUESTOS



ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	EL BAGRE - ZARAGOZA	PAVIMENTACION DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADAS - EL BAGRE, ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	-	jul-20	5 KM PAVIMENTO	TERMINADO	\$ 18.650



\$ 71.726 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
1	TARAZÁ	MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS CORREGIMIENTO LA CAUCANA HACIA CASO URBANO	dic-19	dic-20	18	1,4 KM PLACA HUELLA 4 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.105
2	SAN PEDRO DE URABÁ	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ	nov-19	dic-20	17,81	1,1 KM PLACA HUELLA 6 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.982
3	SAN PEDRO DE URABÁ	MEJORAMIENTO LAS VÍAS TERCIARIAS VÍA LOS CAÑOS – EL BURRO VÍA CASA LOMA – CERRO BUENAVISTA VÍA ZAPINDONGA – ARRIBA – PELAYITO	nov-19	dic-20	33,14	2,4 KM PLACA HUELLA 8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.103
4	SAN JUAN DE URABÁ	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ	nov-19	mar-21	14,51	3,2 KM PLACA HUELLA 8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.159
5	PUERTO TRIUNFO	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA ESTACIÓN COCORNA K0+000 A K4+100	oct-19	abr-21	7	4,1 KM PLACA HUELLA 6 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.784
6	PUERTO NARE	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA CORREGIMIENTO LA UNIÓN MUNICIPIO DE PUERTO NARE	nov-19	nov-20	4	2,03 KM PLACA HUELLA 4 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.385
7	LA UNIÓN	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA VEREDA VALLEJUELITO PEÑAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN	oct-19	dic-20	7,8	3,18 KMPLACA HUELLA 9 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.219
8	GRANADA	MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS VEREDAS EL VERGEL Y VAHITOS MUNICIPIO DE GRANADA	nov-19	dic-20	12	3,43 KM PLACA HUELLA 9,2 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.193
9	COCORNÁ	MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS VEREDAS EL MOLINO Y LA PLAYA MUNICIPIO DE COCORNÁ	oct-19	dic-20	8,5	3,18 KM PLACA HUELLA 10 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.195
10	CAUCASIA	MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE CAUCASIA	nov-19	may-20	6,9	2,50 KM PLACA HUELLA 12 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.388
11	EL BAGRE	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO EL BAGRE CON LA VEREDA LOS AGUACATES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIQUINA	oct-20	dic-22	2,9	2,95 KM PAVIMENTACIÓN 7 KM MEJORAMIENTO	SUSPENDIDO	50%	\$ 5.314
12	ARGELIA	MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA EL ZANCUDO	feb-20	dic-22	4,9	3 KM PLACA HUELLA 14 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	85%	\$ 5.256

2.4. OCAD PAZ

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
13	SAN FRANCISCO	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA CORREGIMIENTO AQUITANIA	mar-20	dic-22	12	3,5 KM PLACA HUELLA 9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	100%	\$ 5.337
14	VALDIVÍA	MEJORAMIENTO LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO VALDIVÍA VEREDAS EL NEVADO – EL HIGUERÓN	may-20	dic-22	4,5	0,9 KM PLACA HUELLA 12 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	66%	\$ 1.581
15	CHIGORODÓ	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA CHIGORODÓ – LA MAPOLITA	jul-20	jul-21	3,62	1,6 KM PLACA HUELLA 4 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.565
16	MONTEBELL O	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA ENTRE VEREDAS LA GRANJA – LA HONDA	jun-20	jul-22	6,8	3,9 KM PLACA HUELLA 8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	64%	\$ 5.157



ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
1	ABRIAQUÍ - FRONTINO	VÍA ABRIAQUÍ - FRONTINO	nov-18	jun-19	4,2 KM PAVIMENTACIÓN 5,25 KM MANTENIMIENTO 4,2 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.973
2	CAICEDO	VÍA CAICEDO - LA USA	nov-18	jul-19	4,2 KM PAVIMENTACIÓN 5,25 KM MANTENIMIENTO 4,2 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.973
3	CAÑASGORD AS	VÍA CAÑASGORDAS - FRONTINO (POR LA HONDA)	nov-18	sep-19	5,96 KM PAVIMENTACIÓN 7,45 KM MANTENIMIENTO 5,96 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 7.573
4	ANZA	VÍA ANZÁ - GÜINTAR	sep-18	ago-19	3,87 KM PAVIMENTACIÓN 4,8 KM MANTENIMIENTO 3,87 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.395
5	CAÑASGORD AS	VÍA RUBICÓN - CESTILLAL	nov-18	sep-19	3,48 KM PAVIMENTACIÓN 4,35 KM MANTENIMIENTO 3,48 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.395
6	URRAO	VÍA URRAO - LA ENCARNACION	sep-18	jul-19	3,26 KM PAVIMENTACIÓN 4,075 KM MANTENIMIENTO 3,26 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.395
7	ARMENIA	VÍA ARMENIA - ALTO EL CHUSCAL	sep-18	ago-19	5,77 KM PAVIMENTACIÓN 7,21 KM MANTENIMIENTO 5,77 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 7.660
8	HELICONIA	VÍA HELICONIA - ALTO EL CHUSCAL	sep-18	sep-19	6,45 KM PAVIMENTACIÓN 8,05 KM MANTENIMIENTO 6,45 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 7.660
9	PUEBLO RICO - JERICÓ	VÍA PUEBLORICO - JERICÓ	nov-18	sep-19	3,8 KM PAVIMENTACIÓN 475 KM MANTENIMIENTO 3,8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.060
10	GUARNE	VÍA GARRIDO - TOLDAS	oct-18	abr-18	4,38 KM PAVIMENTACIÓN 5,47 KM MANTENIMIENTO 4,38 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.252
11	GUARNE	VÍA MOSQUITA-CARMÍN- TOLDAS	oct-18	abr-19	2,3 KM PAVIMENTACIÓN 2,8 KM MANTENIMIENTO 2,3 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.345
12	SAN VICENTE - GUARNE - RIONEGRO	VÍA CORAL - SANTA RITA - CHAPARRAL	oct-18	jul-19	1,59 KM PAVIMENTACIÓN 1,98 KM MANTENIMIENTO 1,59 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.368


ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
13	SAN VICENTE - GUARNE	VÍA CHAPARRAL - JUAN XXIII	oct-18	jul-19	3,27 KM PAVIMENTACIÓN 4,08 KM MANTENIMIENTO 3,27 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.221
14	SAN VICENTE - RIONEGRO	VÍA LAS HOJAS - RIO ABAJO	oct-18	jul-19	2,93 KM PAVIMENTACIÓN 3,66 KM MANTENIMIENTO 2,93 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.583
15	EL CARMEN DE VIBORAL - MARINILLA	VÍA EL CARMEN - MARINILLA	sep-18	jul-19	7,1 KM PAVIMENTACIÓN 8,87 KM MANTENIMIENTO 7,1 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.424
16	SAN FRANCISCO	VÍA AUTOPISTA - AQUITANIA	oct-18	jul-19	3,1 KM PAVIMENTACIÓN 3,87 KM MANTENIMIENTO 3,1 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.471
17	EL PEÑOL	VÍA EL PEÑOL - SAN VICENTE	oct-18	jun-19	8 KM PAVIMENTACIÓN 10 KM MANTENIMIENTO 8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 8.511
18	SAN RAFAEL	VÍA LA PALMA - EL VERTEDERO	oct-18	jul-19	5,4 KM PAVIMENTACIÓN 6,75 KM MANTENIMIENTO 5,4 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.686
19	SAN RAFAEL - ALEJANDRIA	VÍA SAN RAFAEL - ALEJANDRÍA	oct-18	jul-19	2,65 KM PAVIMENTACIÓN 3,31 KM MANTENIMIENTO 2,65 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.931
20	CONCEPCIÓ N - SAN VICENTE	VÍA CONCEPCIÓN - SAN VICENTE	nov-18	nov-19	7,92 KM PAVIMENTACIÓN 9,9 KM MANTENIMIENTO 7,92 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 13.646
21	VICENTE - CONCEPCIÓ	VÍA SAN VICENTE - CONCEPCIÓN	nov-18	nov-19	8 KM PAVIMENTACIÓN	TERMINADO	100%	\$ 13.646
22	CONCEPCIÓ N	VÍA CONCEPCIÓN - LA RAYA - BARBOSA	sep-18	sep-19	5,28 KM PAVIMENTACIÓN 6,6 KM MANTENIMIENTO 5,28 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 7.630
23	GUATAPÉ- GRANADA	VÍA LA AURORA-SONADORA	sep-18	ago-19	6,28 KM PAVIMENTACIÓN 7,85 KM MANTENIMIENTO 6,28 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.057
24	MARINILLA - EL SANTUARIO	VÍA MARINILLA - EL SANTUARIO	sep-18	ago-19	4,7 KM PAVIMENTACIÓN 5,87 KM MANTENIMIENTO 4,7 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.390

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
25	GRANADA	VÍA SAN ESTEBAN - GALILEA - SANTA ANA	oct-18	oct-19	8,16 KM PAVIMENTACIÓN 10,2 KM MANTENIMIENTO 8,16 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 6.532
26	GUATAPÉ	VÍA LA PIEDRA - QUEBRADA ARRIBA	oct-18	oct-19	7,725 KM PAVIMENTACIÓN 9,66 KM MANTENIMIENTO 7,72 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.765
27	GUATAPÉ - ALEJANDRÍA	VÍA CAZA DIANA- LA PAVA	oct-18	oct-19	6 KM PAVIMENTACIÓN 7,5 KM MANTENIMIENTO 6 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 5.581
28	EL SANTUARIO - EL PEÑOL	VÍA EL SANTUARIO-EL PEÑOL	sep-18	ago-19	9,34 KM PAVIMENTACIÓN 11,67 KM MANTENIMIENTO 9,34 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 9.198
29	MARINILLA	VÍA BELEN - MARINILLA	nov-18	oct-19	1,36 KM PAVIMENTACIÓN 1,7 KM MANTENIMIENTO 1,36 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.253
30	MARINILLA	VÍA LAS MERCEDES	nov-18	oct-19	3,94 KM PAVIMENTACIÓN 4,92 KM MANTENIMIENTO 3,94 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.410
31	MARINILLA	VÍA CABECERA MUNICIPAL - LA PRIMAVERA	nov-18	oct-19	2,25 KM PAVIMENTACIÓN 2,812 KM MANTENIMIENTO 2,25 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.060
32	SANTUARIO	VÍA SANTUARIO-GRANADA	nov-18	oct-19	0,65 KM PAVIMENTACIÓN 0,8125 KM MANTENIMIENTO 0,65 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.214
33	RIONEGRO - EL RETIRO	VÍA CHUSCAL - PONTEZUELA	nov-18	oct-19	2,58 KM PAVIMENTACIÓN 3,225 KM MANTENIMIENTO 2,58 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.575
34	EL RETIRO	VÍA CHUSCAL-PANTANILLO	nov-18	oct-19	2,44 KM PAVIMENTACIÓN 3,05 KM MANTENIMIENTO 2,44 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.211
35	EL RETIRO	VÍA AMAPOLA – NAZARETH	nov-18	oct-19	4,9 KM PAVIMENTACIÓN 6,125 KM MANTENIMIENTO 4,9 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.547
36	LA CEJA - EL RETIRO	VÍA RANCHO TRISTE-SAN JOSE	nov-18	sep-19	1,72 KM PAVIMENTACIÓN 2,15 KM MANTENIMIENTO 1,72 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.746

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
37	LA CEJA - EL RETIRO	VÍA SAN JOSE- NAZARETH	nov-18	sep-19	3,5 KM PAVIMENTACIÓN 4,375 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.735
38	LA CEJA - EL RETIRO	VÍA TABACAL ALTO - SAN JOSE	nov-18	sep-19	2,24 KM PAVIMENTACIÓN 2,8 KM MANTENIMIENTO 2,24 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.972
39	LA CEJA - RIONEGRO	VÍA LA LUCHA - SAN NICOLAS	nov-18	sep-19	2,57 KM PAVIMENTACIÓN 3,212 KM MANTENIMIENTO 2,57 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.163
40	CARMEN DE VIBORAL - RIONEGRO	VÍA CRISTO REY - EL ROSAL	nov-18	dic-19	3,34 KM PAVIMENTACIÓN 4,175 KM MANTENIMIENTO 3,34 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.831
41	RIONEGRO	VÍA LA AMALITA - LAS DELICIAS (TRANSVERSAL 3)	nov-18	dic-19	1,3 KM PAVIMENTACIÓN 1,625 KM MANTENIMIENTO 1,3 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.194
42	RIONEGRO	VÍA UDEM - CANAÁN (TRANSVERSAL 4)	nov-18	dic-19	1,44 KM PAVIMENTACIÓN 1,825 KM MANTENIMIENTO 1,46 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.414
43	RIONEGRO	VÍA COMPLEX - TORRES AEROPUERTO (TRANSVERSAL 5)	nov-18	dic-19	1,25 KM PAVIMENTACIÓN 1,56 KM MANTENIMIENTO 1,25 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.271
44	RIONEGRO	VÍA PONTEZUELA – CAPIRO.	nov-18	dic-19	2,1 KM PAVIMENTACIÓN 2,62 KM MANTENIMIENTO 2,1 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.891
45	CHIGORODÓ- CAREPA - APARTADÓ	VÍA CICLOINFRAESTRUCTURA	ene-19	dic-19	25,92 KM CONSTRUCCIÓN CICLORRUTA 32,4 KM MANTENIMIENTO 25,92 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 48.120
46	TURBO	VÍA MALECON TURBO	feb-19	feb-20	0,9 KM CONSTRUCCIÓN MALECÓN 1,125 KM MANTENIMIENTO 0,9 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 4.729
47	SAN ROQUE	VÍA SAN ROQUE - EL VERTEDERO	nov-18	nov-19	10 KM PAVIMENTACIÓN 12,5 KM MANTENIMIENTO 10 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 8.438
48	YONDÓ	VÍA ANILLO VIAL LAS LOMAS - LA RAYA - EL PARAISO	nov-18	ago-19	5,10 KM PAVIMENTACIÓN 6,375 KM MANTENIMIENTO 5,1 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 3.449

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
49	SAN CARLOS	VÍAS PEÑOLES-LA VILLA Y SAMANÁ-PRADO	dic-18	sep-19	2,8 KM PLACA HUELLA 3,5 KM MANTENIMIENTO 2,8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.674
50	SAN CARLOS	VÍAS PALMICHAL-PUERTO RICO, EL TIGRE-LA LUZ, Y ARENOSAS	dic-18	oct-19	1,3 KM PLACA HUELLA 1,62 KM MANTENIMIENTO 1,3 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.402
51	SAN CARLOS	VÍAS CAMELIAS-LA RAPIDA; CAÑAVERAL-LA FLORIDA Y DOSQUEBRADAS	dic-18	oct-19	1,7 KM PLACA HUELLA 2,125 KM MANTENIMIENTO 1,7 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.605
52	SAN CARLOS	VÍAS LA MARÍA, LA ESPERANZA-PÍO XII, Y LA TUPIADA-BETULIA	dic-18	ago-19	1,2 KM PLACA HUELLA 1,5 KM MANTENIMIENTO 1,2 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.206
53	SAN CARLOS	VÍAS SAN CARLOS - EL TABOR, LAS FLORES - SAMANÁ, JORDAN	ene-19	oct-19	1,4 KM PLACA HUELLA 1,75 KM MANTENIMIENTO 1,4 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 1.495
54	SAN CARLOS	RICO, EL VERGEL – HORTONA EN EL MUNICIPIO DE SAN	ene-19	nov-19	3 KM PLACA HUELLA 3,75 KM MANTENIMIENTO 3 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	100%	\$ 2.822
55	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CIRCUNVALAR URBANA AUGUSTO LÓPEZ VALENCIA EN EL MUNICIPIO	sep-18	dic-20	CANALIZACION DE QUEBRADA SAN MIGUEL LONGITUD DE 583 ML CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE URBANA 540 MI. EN PAVIMENTO ASFALTICO	TERMINADO	100%	\$ 21.884

2.6. VÍAS DEPARTAMENTALES



ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	AVANCE	INVERSIÓN TOTAL
1	VENECIA, BOLOMBOLO	CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMENTO DE LA VÍA VENECIA - BOLOMBOLO	mar-20	jul-22	6,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	90%	\$ 13.768
2	GRANADA	GRANADA- SAN CARLOS	abr-19	ene-21	9 KM PAVIMENTO	TERMINADO		\$ 3.281



ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						101		\$ 8.309
1	RIOSUCIO,ALTO DE VENTANAS, JARDÌN	EYD PARA EL MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA.	CONTRATO DE CONSULTORÍA: 1321-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1292-2020	nov-20	ene-22	39	TERMINADO	\$ 1.542
2	CIUDAD BOLÍVAR	ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VARIANTE CIUDAD BOLÍVAR	CONTRATO DE CONSULTORÍA: 1356-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1334-2020	oct-20	feb-22	4	TERMINADO	\$ 884
3	EL TIGRE	CORREDOR SOSTENIBLE PANAMERICANA SECTOR DEL DARIÉN	CONTRATO DE CONSULTORÍA 1627-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1821-2020	mar-21	dic-22	58	59%	\$ 2.583
4	ITAGUI	ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III PARA CONSTRUCCIÓN DE TRES INTERCAMBIADORES VIALES EN EL PASO DE LA VÍA NACIONAL EN LA AUTOPISTA SUR EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	CONVENIO: 1478-2020	nov-20	jun-22		TERMINADO	\$ 3.300



RESUMEN INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO INVERSIÓN NO. **PROGRAMA PROYECTOS ESTADO MUELLES** \$ 232 1 4 4 TERMINADOS **DRAGADOS Y** 4 TERMINADOS \$ 11.659 2 4 **MANTENIMIENTOS** \$11.891 TOTAL 8

4.1. MUELLES

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						3		\$ 232
1	TURBO	MONITOREOS A LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA, ESTERO SAN ANTONIO, TUMACO, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, BOCAS DEL ATRATO Y CARTAGENA.	CONTRATO DE OBRA: 896-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 999-2021	jul-21	nov-21	1	TERMINADO	\$ 60
2	TURBO	MONITOREO A LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BOCAS DE ATRATO, TUMACO, ESTERO SAN ANTONIO Y BUENAVENTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, NARIÑO Y VALLE DEL CAUCA	CONTRATO DE OBRA: 1091-2018	sep-18	nov-18	1	TERMINADO	\$ 55
3	TURBO	MONITOREO A LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE CARTAGENA, BOCAS DE ATRATO, BUENAVENTURA, ESTERO SAN ANTONIO Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ANTIOQUIA. VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO. MONITOREO A LOS CANALES DE ACCESO A LOS	CONTRATO DE OBRA: 1571-2019	sep-19	dic-19	1	TERMINADO	\$ 50
4	TURBO	MONITOREO A LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE CARTAGENA, BOCAS DE ATRATO, BUENAVENTURA, ESTERO SAN ANTONIO Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ANTIOQUIA. VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO.	CONTRATO DE OBRA: 1035-2020	ago-20	mar-21	1	TERMINADO	\$ 67

4.2. DRAGADOS Y MANTENIMIENTOS

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						2		\$ 11.659
1		DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE BOCACOQUITO	CONTRATO DE OBRA: 1015-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1086-2020	ago-20	mar-21	1	TERMINADO	\$ 5.995
2	GOLFO DE URABÁ, TURBO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DESEMBOCADURA BOCA COQUITO EN EL RIO ATRATO	CONTRATO DE OBRA: 793-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 798-2020	jul-20	ago-20	1	TERMINADO	\$ 94
3	GOLFO DE URABÁ, TURBO	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN MARÍTIMA FLUVIAL GOLFO DE URABÁ RÍO ATRATO, BOCA COQUITO.	CONTRATO DE OBRA: 899-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 994-2018	sep-18	dic-18	1	TERMINADO	\$ 5.104
4	ZARAGOZA	ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO NECHÍ, MUNICIPIO DEL ZARAGOZA, ANTIOQUIA	CONTRATO OBRA: 1911-2020 CONTRATO INTERVENTORIA: 1745- 2020	mar-21	may-22	1	TERMINADO	\$ 466



ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	вогомвого		CONTRATO DE OBRA: 1320-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1420-2021	sep-21	mar-22	MANTENIMIENTO 1 ESTACIÓN	TERMINADO	\$ 1.105
2	BOLOMBOLO	MANTENIMIENTO CORREDOR FERREO - VÍAS VERDES	CONTRATO DE OBRA: 1716-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1718-2021	dic-21	jul-22	8 KM MANTENIMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 3.755
3	BOLOMBOLO, VENECIA	LA ESTRELLA – LA PINTADA	CONTRATO DE OBRA: 2069-2021 PROCESO DE INTERVENTORIA: CMA-DTE- SEP-199-2021	dic-21	dic-30	128 KM MANTENIMIENTO FUNCIONAL	EJECUCIÓN	\$ 36.364
4	MEDELLÍN	INVENTARIO Y/O LOCALIZACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL, PASO URBANO MEDELLÍN K0+00 – K9+000 ENVIGADO Y K520 MEDELLÍN – K515 BELLO Y LA MIEL K236 – PUERTO BERRIO K333 – CABAÑAS K362	CONTRATO DE OBRA: 1554-2019	ago-19	dic-19	-	TERMINADO	\$ 210