



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

# GUAINÍA



**\$ 6.553 Millones**

INVERSIÓN



MUNICIPIOS

**2**



Km. Vías intervenidas

**6**



EMPLEOS ACTUALES

**240**



NUEVOS EMPLEOS

**5**

**1. VIAS RURALES Y REGIONALES:**

**\$3.514**

**2. COLOMBIA FLUVIAL:**

**\$3.039**

# 1. VIAS RURALES Y REGIONALES



**\$ 3.514**  
**Millones**

**2 Municipios**

**6 KM**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	1	1 TERMINADO	\$ 546	1
2	OCAD PAZ	1	1 TERMINADO	\$ 2.968	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>		<b>\$ 3.514</b>	<b>2</b>

## 1.1. CONVENIOS DE COLOMBIA RURAL

 \$ 546 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	INÍRIDA	VÍA AL COCO	CONTRATO DE OBRA: 2755-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1528-2020	dic-20	dic-21	6	0,202 KM DE PAVIMENTO 2 ALCANTARILLAS	TERMINADO	\$ 546

## 1.2. OCAD PAZ

 \$ 2.968 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	BARRANCO MINAS	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS	-	-	dic-21		1 PUENTE PEATONAL	TERMINADO	\$ 2.968

# 2. COLOMBIA FLUVIAL



**\$ 3.039**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						2		\$ 3.039
1	COCO NUEVO- INIRIDA	COLOMBIA FLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA COCO NUEVO. ESTUDIOS Y DISEÑOS Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN TALLER	CONTRATO DE OBRA: 1146-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1226-2021	ago-21	jul-22	1	SUSPENDIDO 42%	\$ 2.574
2	BARRANCOMINAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL EN RÍOS NAVEGABLES A CARGO DEL INVIAS	CONTRATO OBRA: 1911-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1745-2020	mar-21	may-22	1	TERMINADO	\$ 466