

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - MOCOYA, SECTOR EL ENCANO – SANTIAGO

El corredor de la vía El Encano – Santiago comunica los Departamentos de Nariño y Putumayo, siendo este de interés Internacional por hacer parte de la articulación del *Corredor Intermodal Tumaco – Mocoa - Puerto Asís - Belém Do Pará (Brasil)*, iniciativa de largo plazo que pretende brindar una alternativa de integración comercial, turística y cultural a las poblaciones ubicadas a lo largo del río Amazonas. Dicho corredor tiene origen en el Puerto de Tumaco, en la costa del Océano Pacífico, hasta llegar a la Ciudad de Pasto, a partir de este sector comienza el descenso por la cordillera hasta Mocoa, capital del Departamento de Putumayo, en donde da inicio la Amazonía Colombiana. El último trayecto carretero, finaliza en la población de Puerto Asís, en el Muelle La Esmeralda sobre el río Putumayo.

El proyecto busca pavimentar y mejorar las condiciones de la Carretera Pasto – Mocoa en el Sector El Encano – Santiago, interviniendo una longitud de 28 kilómetros con una inversión que asciende a \$56.400 millones de pesos, incluyendo los costos de interventoría. Para la ejecución de las obras se dio orden de inicio el día 1 de marzo de 2007 y se estima su terminación en el mes de Julio de 2010.

El corredor vial a intervenir tiene como puntos de referencia desde el K22+800 (El Encano – Nariño) hasta el K51+080 (Santiago – Putumayo). Teniendo hasta el momento un avance físico de Explanación 83.04%, que corresponde a 23.25 Km, Subbase 67.57% correspondiendo a 18.92 Km, Base 67.57% con 18.92 Km y Pavimento 66,21% que corresponden a 18.54 Km.



El Instituto Nacional de Vías mediante Resolución No 09574 del 21 de Diciembre de 2006 en desarrollo de la licitación Pública SRN-363-2006, adjudicó el Contrato No. 3213 de 2006, a la Empresa CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., siendo este contrato cedido al CONSORCIO EL ENCANO, según aprobación dada en acto administrativo de fecha 29 de Marzo de 2007, y que a la fecha presenta las siguientes condiciones:

Contratista OBRA	CONSORCIO EL ENCANO
OBJETO	Mejoramiento de la Carretera Pasto – Mocoa, Sector El Encano – Santiago, Ruta 10 Tramo 1003
Longitud	28 Km
Valor Contrato	\$ 52.601.128.596,38
Plazo Final	34.6 meses
Fecha de Iniciación	1 de Marzo de 2007
Fecha de Terminación	31 de Julio de 2010

Igualmente El INVIAS mediante Resolución No 09504 del 18 de Diciembre de 2006 en desarrollo del Concurso Público SRN-364-2006, adjudicó el contrato de interventoría a la firma INESCO S.A. quien por causal de inhabilidad sobreviniente fallo proferido por la Contraloría Departamental de Boyacá, cedió el contrato No. 3063 de 2006 a la firma PLANES S.A. mediante acto administrativo de fecha 15 de diciembre de 2009, quienes han continuado con las actividades contractuales así:

Contratista INTERVENTORIA	PLANES S.A.
OBJETO	Interventoría de las Obras de Mejoramiento de la Carretera Pasto – Mocoa, Sector El Encano – Santiago, Ruta 10 Tramo 1003
Valor Contrato	\$ 3.867.351.400,00
Plazo Final	37.3 meses
Fecha de Iniciación	12 de Febrero de 2007
Fecha de Terminación	30 de Septiembre de 2010

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Con las actividades referentes al Contrato de Obra, se han intervenido 18.54 km del corredor vial, entre obras de explanación y pavimentación. Paralelo a ello se realizaron obras de conformación, compactación y cierre de las zonas de depósito, señalización horizontal y vertical en los tramos ya intervenidos, obras de arte y contención y construcción de cunetas en concreto.

ACTIVIDAD	AVANCE FRENTE ENCANO (Km)	AVANCE FRENTE SANTIAGO (Km)	TOTAL (Km)	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
EXPLANACION	7,77	15,48	23,25	83,04%
SUB BASE GRANULAR	7,02	11,90	18,92	67,57%
BASE GRANULAR	7,77	11,15	18,92	67,57%
CONCRETO ASFÁLTICO	7,93	10,61	18,54	66,21%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	8,27	15,48	23,75	84,82%

