

	META	AVANCE	
Indicador	2012	Avance a 30 de Diciembre 2012	% de Avance a Diciembre de 2012
Nuevos kilómetros de doble calzada construidos (En invias son segundas calzadas)	20,30	15,51	76%
Kilómetros de mantenimiento rutinario de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad) OK	14.175	5.407,93	38%
Kilómetros con mantenimiento periodico	368,00	275,89	75%
Kilómetros con mantenimiento rutinario	11.212,00	11.234,00	100%
Puentes construidos en la red vial principal	52,60	41,00	78%
Kilómetros de red vial pavimentados	378,82	318,36	84%
Puentes construidos en zonas de frontera			
Metros lineales de túneles construidos	4.694,00	4.572,31	97%
Estudios terminados OK	33	28,00	85%
Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	1	2,00	200%
Obras fluviales construidas	10	4,00	40%