




MinTransporte
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD
PARA TODOS



**VIA: CIMITARRA – LANDAZURI
(DEPARTAMENTO DE SANTANDER)
TRANSVERSAL DEL CARARE
LONGITUD DEL CORREDOR 28,7 Km.**



**EJECUTAR
ES NUESTRA RUTA**



VIA: CIMITARRA – LANDAZURI (DEPARTAMENTO DE SANTANDER) TRANSVERSAL DEL CARARE FASE 2



CONTRATO DE OBRA:	No. 526 de 2012
CONTRATISTA:	MARIO HUERTAS COTES
VALOR CONTRATO:	\$ 76.512.941.430,00
PLAZO EN MESES:	27 MESES
ORDEN DE INICIO:	31 de Julio de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Octubre de 2014
EJECUCION A LA FECHA	\$ 27.051.553.321


VALOR CONTRATO:	76.512.941.430	METAS	
		Km Pavimentados	N° Puentes
VIGENCIA 2012	\$ 12.130.719.207	0	
VIGENCIA 2013	\$ 15.075.555.556	4	
VIGENCIA 2014	\$ 49.306.666.667	7	1
TOTAL	\$ 76.512.941.430	11	1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. 624-2012
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAS PRIORITARIAS
VALOR ACTUALIZADO:	\$2.079.943.885.00
PLAZO EN MESES:	28 MESES

AVANCE DEL CONTRATO	
ITEM	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00
KM PAVIMENTADOS	0,20
KM MANTENIMIENTO PERIODICO	11,10
KM DE EXPLANACION	5



ALCANCE DE INTERVENCIÓN TRANSVERSAL DEL CARARE CIMITARRA – LANDAZURI LONGITUD DEL CORREDOR 28,7



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE FASE 2

