



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN DEL PLAN TACTICO Y ACUERDOS DE GESTIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES

VIGENCIA: DESDE 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTRATEGIA ==> 1 **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE GRANDES PROYECTOS DE CONECTIVIDAD**
OPERACION ==> 1 **CONSTRUCCIÓN DE VIAS, TÚNELES Y PUENTES EN PRIMERAS Y SEGUNDAS CALZADAS EN LA RED VIAL NACIONAL** **AVANCE:** 0.00%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE								
				1er TRIMESTRE		EVIDENCIAS ABRIL	2o TRIMESTRE		EVIDENCIAS JULIO	3er TRIMESTRE			EVIDENCIAS OCTU	4o TRIMESTRE		EVIDENCIAS ENER				
				%	CANT		%	CANT		%	CANT			%	CANT					
Construcción de 2 puentes en la red vial principal	Puentes en la red vial principal construidos	No. de puentes en la red vial principal construidos / No. de puentes programados construir en la red vial principal	2/2	0%	0		0%	0		0%	0		0%	0	Se han presentado problemas ambientales. En el mes de agosto se adjudicará el Puente Sogamoso	Se reciben obras para ultimo trimestre	0%	0	Se reciben obras contra reserva	GRUPO PUENTES

ESTRATEGIA ==> 3 **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD**
OPERACION ==> 1 **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS, TÚNELES Y PUENTES EN PRIMERAS Y SEGUNDAS CALZADAS EN LA RED VIAL NACIONAL** **AVANCE:** 61.20%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE				
				1er TRIMESTRE		EVIDENCIAS ABRIL	2o TRIMESTRE		EVIDENCIAS JULIO	3er TRIMESTRE			EVIDENCIAS OCTU	4o TRIMESTRE		EVIDENCIAS ENER
				%	CANT		%	CANT		%	CANT			%	CANT	
Rehabilitación de 12 kms de red vial primaria	Kms de red vial primaria rehabilitados	No. de kms de la red vial primaria rehabilitados/ No. de Kms de la red vial primaria programados rehabilitar	12 / 12	0%	0	Pendiente rehabilitación Transversal Boyaca	0%	0	Sigue pendiente rehabilitación para tercer trimestre	26%	5	Se cumplió meta trimestre y más. Cto 663/09 Honda Manizales	57%	5	Se trae acumulado de 3 trimestre Ejecución toda Cto663/09 Honda Manizales	GRUPO DE COMPETITIVIDAD
Mejoramiento Pavimentación de 243 kms de red vial	Kms de red vial primaria pavimentados	No. de kms de la red vial primaria pavimentados/ No. de Kms de la red vial primaria programados pavimentar	243 / 243	13%	30.28	En el primer trimestre 2012, se adelantó pavimentación en varios contratos sin inconveniente.	24%	80.34	En el segundo trimestre por factor climático se pudo alcanzar un acumulado de 110.6 km que equivale al 46% del total	17%	20.18	Excedentes anteriores+ Cto 850/09, 794/09, 679/09, 655/09, 852/09, 807/09 y 267/09	4%	10.5	Avance Cto 749/09 Troncal Norte, 653/09 Macizo Colomb y 852/09 Trv Libertador	GRUPO DE COMPETITIVIDAD
Construcción de 27puentes en la red vial primaria	Puentes en la red vial primaria construidos	No. de puentes en la red vial primaria construidos/ No. de puentes en la red vial primaria programados construir	27 / 27	7%	2	Avance contratos 807/2009 (Cusiana), 808/2009 (Las Palmeras).	15%	5	Avance contratos 653/09 Tron. Nariño, 852/09 Tansv. Libertador. Incluye 3 en el Valle con 11-600-113 el acumulado es de 26%	30%	14	Contratos 807/2009-Cusiana, 599/09-Valle, 267/09 Tr Macarena, 794/09 Tr Norte, 850/09 Marg Selva. Incluye 2 del Valle Cauca con 111-600-113	29%	1	Avance contrato 807/2009 (Cusiana)	GRUPO DE COMPETITIVIDAD
Construcción de 16,7 kms de red vial en segundas calzadas	Kms de red vial construidos en segundas calzadas	No. de Kms de red vial construidos en segundas calzadas/ No. de Kms de red vial programados construir en segundas calzadas	16.7 / 16.7	5%	1.31	Avance Calzada Bucaramanga Cucuta	Doble 13%	2.22	Avance Doble calzada B/manga-Cucuta y Honda Manizales Incluye explicación	4%	.97	Avance Doble Calzada Bucaramanga Cucuta	27%	3.61	Avance Doble Calzada Bucaramanga Cucuta. La meta de adiciones y licitación va para 2013	GRUPO DE COMPETITIVIDAD
Intervención de 111 kms en la red vial primaria con mantenimiento periódico	Kms de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico	No. de Kms de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico/ No. de Kms de red vial nacional primaria programados intervenir con mantenimiento periódico	111 / 111	6%	7	Se avanza mantenimiento periódico en el Corredor Paletará. 679/2009	17%	18	Se cumple el programado en el presente trimestre por factor climático.	12%	10	Está pendiente entrega de obras para cuarto trimestre	0%	0	Pendiente recibido kilómetros mantenimiento periódico 2013	GRUPO DE COMPETITIVIDAD

ESTRATEGIA ==> 4 **MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE LA RED VIAL NACIONAL**
OPERACION ==> 1 **MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y PUENTES** **AVANCE:** 84.42%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE				
				1er TRIMESTRE		EVIDENCIAS ABRIL	2o TRIMESTRE		EVIDENCIAS JULIO	3er TRIMESTRE			EVIDENCIAS OCTU	4o TRIMESTRE		EVIDENCIAS ENER
				%	CANT		%	CANT		%	CANT			%	CANT	
Rehabilitación de 66 puentes	Puentes rehabilitados	Puentes rehabilitados/Puentes programados rehabilitar	66/66	6%	4	Ctos 1382/11 Puentes carretera Santuario-Caño Alegre y 2139/11 Pte Gualí (Fresno-Honda)	6%	14	Puentes Ctos 1382/11 Santuario Caño Alegre (9), 1321/11, bague Mariquita (3), Cto 2130/11 Pte Piedra de Moler Cartago Alcalá, 661/10 Pte Rio	18%	3	Cto 1382 2011 y se traen excedentes II trimestre	15%	9	Cto 457/12 P/Giraldo, 51/12 P/Caño Bugre, 676/12 (3) enC/marca Faca, 1170/12 P/Samurindo, P/Coamo, P/Tetuan, P LaBalsa	GRUPO PUENTES



**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN DEL PLAN TACTICO Y ACUERDOS DE GESTIÓN**



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES

VIGENCIA: DESDE 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTRATEGIA ==> 4 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE LA RED VIAL NACIONAL

OPERACION ==> 1 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y PUENTES

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO												RESPONSABLE
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE		EVIDENCIAS ENER				
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT			
Suaza DT-HUI																
Atención de 26 sitios críticos	Sitios críticos atendidos	Sitios críticos atendidos/Sitios críticos programados atender	26 / 26	8%	13.1	Se atendieron 6 sitios críticos ppto reserva ctos 1262 y 1392 2011 y 1440/08 y vigencia 7 Km ctos 1263 y 1285 2011.	8%	3	Se atendieron sitios críticos (1)contrato 1284/11 Honda Villeta y (2) cto 1392/11 La Cabuya tame Saravena	16%	1	Trae excedentes ctos de I y II trimestre	68%	12	Cto 1262/11 Armenia Cto 1439/08 Cucuta AguaClara,Cto 1987/11 Via La Española	GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE
Realización de señalización vertical a 7.535 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical	No. de Kms de red vial principal con señalización vertical/ No. de Kms de red vial principal programados para realizarles señalización vertical	7.535 / 7.535	0%	0	5.103 Km se registraron en SEPRO aunque fueron de la programac. de 2011	0%	0	Obra ejecutada pendiente recibo para ingresar en tercer trimestre.	0%	0	Pendiente recibo de señalización IV trimestre	100%	7535	Ctos 1372/11, 1395/11 1385/11 a nivel nacional	GRUPO SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Realización de señalización horizontal a 1.447 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal	No. de Kms de red vial principal con señalización horizontal/ No. de Kms de red vial principal programados para realizarles señalización horizontal	1.447 / 1.447	0%	0	En SEPRO se registran 900,61 Km pero son del Cto 1276/11	2%	20	Cto 1392/11 La Cabuya Tame Saravena. Lla diferencia está ejecutada pendiente recibo para ingresar en tercer trimestre	26%	342	Se acerca a lo programado para trimestre III	72%	1085	Cto 1276/11 y ctos 1392/11 y 1441/08	GRUPO SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Instalación de defensas metálicas a 9 kms de la red vial	Kilómetros de red vial con defensas metálicas	No. de Kms de red vial principal con defensas metálicas/ No. de Kms de red vial principal programados para instalación de defensas metálicas.	9/9	0%	0		0%	0	No se programa para este trimestre	0%	0	Pendiente recibo para IV trimestre	100%	8.7	Se ejecuto Cto 1214/11 a nivel nacional	GRUPO SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Intervención de 11.212 kms con mantenimiento rutinario	Kms de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario	No. de Kms de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario/ No. de Kms de red vial nacional primaria programados intervenir con mantenimiento rutinario	11.212 / 11.212	25%	11212	Mantenimiento permanente Microempresa y Administr. Viales	25%	11212	Mantenimiento permanente Microempresas y Ad. Viales	25%	11212	Mantenimiento permanente Microempresas y Ad Viales	25%	11212	Mantenimiento permanente Microempresas y Ad Viales	GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Intervención corredores de mantenimiento integral	Corredores de mantenimiento integral	Corredores de Mantenimiento Integral	0 / 0	0%	0		0%	0		0%	0					GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Intervención de 257 kms de la red vial primaria con mantenimiento periódico	Kms de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico	No. de Kms de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico/ No. de Kms de red vial nacional primaria programados intervenir con mantenimiento periódico	257 / 257	12%	40.25	Se adelanta mtenimiento sin contratliempos en varios frentes	25%	86.9	SE adelanta mantenimiento periodico dentro de lo programado en varios frentes.	5%	6.43	Pendiente recibo obras cuarto trimestre	36%	66.61	Ctos de 2011: 1281-1322-1323-1284-1262-1448-1257-1325-1383-1256-1696-1697 y de 2012: 528-503-564-612-605-1319-597-1406-1348-1365-595-560-503-505-504-589-632-1360-619-1407-1361-2048-598-620-604	GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE
Rehabilitación de 4 kms en la red vial nacional primaria	Kms de red vial nacional primaria rehabilitados	No. kms de red vial nacional primaria rehabilitados/ No. kms de red vial nacional primaria programados rehabilitar	4 / 4	0%	2	Ejecución ppto reserva 1439/08 Aguacalara-Ocaña-A.Pozo	0%	.8	Se han adelantado 2.8 km en total por factor climatico ctos 1387/08 Lórica Chinu (0,8 km)	50%	0	Se traen excedentes trimestres anteriores Cto 1387/08 Lórica Chinú y 1439/08	33%	.5	Cto 1439/08 Cucuta Agua Clara Ocaña	GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE
Repavimentación de 22 kms de red vial nacional	kms de red vial nacional primaria repavimerntados	No. de kms de red vial nacional primaria repavimerntados/ No. kms de red vial nacional primaria programados repavimentar	22 / 22	0%	7.3	Se adelantó obra ppto reserva en 6 Km ctos 1438/08, Manuela-Irra-LaFelisa 1439/08 AguaCla-Ocaña-A.Pozo y 1441/08 BUpia-Yopai-PAripopo	10%	2.1	Se ha repavimentado un total de 9.4 km por factor climatico ctos 1438, 1439 y 1441 de 2008	30%	-1	Se efecto ajuste en SEPRO. Se traen excedentes I-trimest. para ejec-total de 40%	45%	10.2	Ctos 1439/08 Cucuta Ocaña, 1441/08 Cumaral Upia, 1256/11 Cano Mojarras y Cto 1696/11 B/tura	GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Pavimentación de 42 kms de red vial nacional	kms de red vial nacional primaria pavimerntados	No. de kms de red vial nacional primaria pavimerntados/ No. kms de red vial nacional primaria programados pavimentar	42 / 42	18%	4.3	Avances en 1438/2008 Manuela-Irra-La Felisa y 1637/2011 Armenia-Ibague	4%	.62	Contrato 2132/11 accesos Pte Salguero La Paz Valledupar	0%	2.06	Se reprogramo y se ajusta porcentaje Contrato 1637/11 Armenia Ibague y 1261/11 Accesos Quebrada Blanca	0%	.1	Se reprogramo y se ajusta porcentajeContr ato 1420/12 avance Accesos ptes en Atlantico	GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE
Iluminación de 10 Túneles en la red vial nacional	Túneles iluminados en la red vial nacional	No. Túneles de la red vial iluminados / No. Túneles programados iluminar en la red vial	10 / 10	25%	10	Iluminación permanente Túneles a cargo grupo Seguridad	25%	10	Iluminación permanente túneles a cargo de Seguridad	25%	10	Túneles carreteras Loboguerrero ¿ Buenaventura,	25%	10	Iluminacion Túneles a cargo de Seguridad Vial	GRUPO SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN DEL PLAN TACTICO Y ACUERDOS DE GESTIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES

VIGENCIA: DESDE 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTRATEGIA ==> 4 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DE LA RED VIAL NACIONAL

OPERACION ==> 1 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y PUENTES

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE	
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE			
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
Construcción de 6 estaciones provisionales para recaudo de peaje en la red vial	Estaciones provisionales de peaje en la red vial, construidas	No. estaciones provisionales de peaje construidas / No. estaciones provisionales de peaje programadas construir en la red vial principal	6 / 6	0%	0	0%	0	0%	0	100%	6	carreteras Lobaquerrero Buenaventura, La Estrella La Felisa y Santafé de Antioquia Turbo.	GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

ESTRATEGIA ==> 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OPERACION ==> 1 GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE: 100.00%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE		
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	
Evaluación del 100% de los requerimientos de inversión de la red vial	Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	No. De proyectos con evaluación de requerimientos de inversión en la red primaria / No de proyectos de inversión en la red primaria a cargo	67 / 67	100%	67	0%	0	0%	0	0%	0	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES

OPERACION ==> 2 ADMINISTRACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

AVANCE: 97.75%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE		
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	
Comprometer 100% de los recursos asignados a la SRN	Recursos comprometidos	Total recursos comprometidos/Total recursos asignados	849.112,51 / 849.112,51	100%	154202.	19%	97173.7	12%	95794.8	57%	447849.1	AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES
Ejecución en la vigencia del 100% de los recursos de reserva presupuestal de la SRN	Reserva presupuestal ejecutada	Reserva presupuestal ejecutada / Total reserva constituida	81.741,21 / 81.741,21	100%	21550.1	20%	31777.6	50%	15353.2	13%	7373.8	AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES
Comprometer 100% de los recursos asignados a Competitividad	Recursos comprometidos	Total recursos comprometidos/Total recursos asignados	905.988,85 / 905.988,85	64%	707539.	10%	135818.	26%	57247.4	0%	62792.1	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION
Ejecución en la vigencia del 100% de los recursos de reserva presupuestal de Competitividad	Reserva presupuestal ejecutada	Reserva presupuestal ejecutada / Total reserva constituida	10.978,14 / 10.978,14	100%	9153.9	20%	1117.1	70%	520.3	0%	.8	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION

OPERACION ==> 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN

AVANCE: 100.00%



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN DEL PLAN TACTICO Y ACUERDOS DE GESTIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES

VIGENCIA: DESDE 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTRATEGIA ==> 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OPERACION ==> 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE				
				1er TRIMESTRE		EVIDENCIAS ABRIL	2o TRIMESTRE		EVIDENCIAS JULIO	3er TRIMESTRE			EVIDENCIAS OCTU	4o TRIMESTRE		EVIDENCIAS ENER
				%	CANT		%	CANT		%	CANT			%	CANT	
Presentación de 4 informes de seguimiento trimestral de la Gestión en SIPLAN	Informes de gestión	No de informes elaborados / No de informes programados	4/4	25%	1		25%	1		25%	1		25%	1	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES GRUPO GESTION CONTRACTUAL	
Formulación y registro en SIPLAN del Plan táctico y Operativo	Plan Táctico y Operativo formulados y registrados en SIPLAN	Plan Táctico y operativo formulados y registrados en SIPLAN	2	100%	2	Registro de Planes para 2012	0%	0		0%	0		0%	0	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES GRUPO GESTION CONTRACTUAL	
Presentación de 2 informes de evaluaciones de Gestión	Informes de gestión presentado	Informes de gestión presentado	2	50%	1		0%	0		50%	1		0%	0	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES GRUPO GESTION CONTRACTUAL	
Formulación del 100% de las acciones del Plan de mejoramiento para la Contraloría General de la República.	Acciones de mejoramiento formuladas	No. De acciones de mejoramiento formuladas / Total acciones de mejoramiento	100%	0%	0		0%	0		100%	0		0%	0	GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES GRUPO GESTION CONTRACTUAL	

OPERACION ==> 4 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

AVANCE: 100.00%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE				
				1er TRIMESTRE		EVIDENCIAS ABRIL	2o TRIMESTRE		EVIDENCIAS JULIO	3er TRIMESTRE			EVIDENCIAS OCTU	4o TRIMESTRE		EVIDENCIAS ENER
				%	CANT		%	CANT		%	CANT			%	CANT	
Estructuración y gestión de la etapa precontractual para comprometer los recursos asignados	Estructuración y gestión del proceso contractual	Procesos estructurados / Procesos programados realizar	174 / 174	37%	65	Se estructuraron 65 procesos por \$104.291,5 millones	34%	103	Se estructuraron 103 procesos basicamente entre licitaciones y concursos.	29%	8	Se gestionaron con eficacia la mayoría de procesos en el II trimestre	0%	0	GRUPO DE COMPETITIVIDAD GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUENTES GRUPO GESTION CONTRACTUAL	
Registro y actualización de la información contractual en los diferentes aplicativos	Información registrada y actualizada	Información registrada y actualizada / información contractual	100%	25%		Se alimentaron los diferentes aplicativos	25%		Se alimentaron los diferentes aplicativos	25%		Se alimentaron los aplicativos oportunamente	25%		GRUPO DE COMPETITIVIDAD GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN DEL PLAN TACTICO Y ACUERDOS DE GESTIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES

VIGENCIA: DESDE 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTRATEGIA ==> 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OPERACION ==> 4 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE				
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE						
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT					
Formulación de Cronogramas de proyectos de Inversión	Cronogramas formulados	Cronogramas formulados / No. De procesos contractuales	87 / 87	100%	87	0%	0	0%	0	0%	0	GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL ADMINISTRATIVA GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUESTOS INTEGRAL GRUPO GESTION CONTRACTUAL				
Realizar seguimiento oportuno a los cronogramas de proyectos de inversión	Cronogramas con seguimiento oportuno	Cronogramas con seguimiento oportuno/ Total cronogramas	100%	25%		25%		25%		25%		GRUPO DE COMPETITIVIDAD GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUESTOS				
Liquidación de 85 contratos terminados dentro del término establecido en el mismo o en los pliegos y términos	Contratos liquidados	Contratos liquidados / Contratos a liquidar dentro del término	85 / 85	24%	31	Incluye (7) contratos 2004 (1) 2006 y (1) 2007	29%	32	Se liquidado han un total de 63 contratos	29%	17	Se ajustan con el mayor numero liquidado en trimestres anteriores	18%	36	Se más liquidaron por implementación de contingencia en ultimo trimestre	GRUPO DE COMPETITIVIDAD GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUESTOS GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUESTOS INTEGRAL GRUPO GESTION CONTRACTUAL

OPERACION ==> 5 ATENCIÓN AL CIUDADANO

AVANCE: 100.00%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE		
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	
Atención oportuna del 100% de los requerimientos de los ciudadanos	Requerimientos de ciudadanos atendidos oportunamente	Requerimientos de ciudadanos atendidos oportunamente/Requerimientos de ciudadanos	100%	25%		25%		25%		25%		GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO GESTION TÉCNICO ADMINISTRATIVA GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUESTOS INTEGRAL GRUPO GESTION CONTRACTUAL

OPERACION ==> 6 OPTIMIZACION DEL APOYO A LA GESTION

AVANCE: 100.00%

META	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLE
				1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE		4o TRIMESTRE		
				%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	
Apoyo al 100% de las actividades administrativas	Actividades Administrativas con apoyo	Actividades Administrativas con Apoyo / Actividades Administrativas requeridas	100%	25%		25%		25%		25%		GRUPO DE COMPETITIVIDAD AREA PRESUPUESTACION GRUPO ZONA NORTE GRUPO ZONA SUR OCCIDENTE GRUPO ZONA CENTRO ORIENTE GRUPO SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GRUPO CORREDORES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO GESTION TÉCNICO ADMINISTRATIVA GRUPO ADMINISTRADORES Y COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO PUESTOS INTEGRAL GRUPO GESTION CONTRACTUAL



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN DEL PLAN TACTICO Y ACUERDOS DE GESTIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES

VIGENCIA: DESDE 1 DE ENERO DE 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

COMPETENCIAS GERENCIALES	DESCRIPTORES DE COMPORTAMIENTO	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Liderazgo	Mantiene a sus colaboradores motivados./Fomenta la comunicación clara, directa y concreta./Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares./Promueve la eficacia del equipo./Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores./Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma de decisiones./Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Planeación	Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto./Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas organizacionales./Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles./Busca soluciones a los problemas./Distribuye el tiempo con eficiencia./Establece planes alternativos de acción.	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Toma de Decisiones	Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar./Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización./Decide bajo presión./Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Dirección y Desarrollo de Personal	Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado./Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo./Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y los estándares de productividad./Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño./Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores./Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto./Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Conocimiento del entorno	Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional./Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado./Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales./Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales.	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>

COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PUBLICOS						
Orientación a resultados	Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas./Asume la responsabilidad por sus resultados./Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Orientación al usuario y al ciudadano	Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general./Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios./Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad./Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas./Reconoce la interdependencia	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Transparencia	Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora./Demuestra imparcialidad en sus decisiones./Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables./Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación del servicio.	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>
Compromiso con la Organización	Promueve las metas de la organización y respeta sus normas./Anteponer las necesidades de la organización a sus propias necesidades./Apoya a la organización en situaciones difíciles./Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.	<input type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Por Mejorar	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

Firma Superior Jerárquico

Firma Gerente Público