




La movilidad
es de todos

Mintransporte

ARAUCA



\$ 1,3 Billones
INVERSIÓN



MUNICIPIOS

7



Km. Vías intervenidas

704



EMPLEOS ACTUALES

514



NUEVOS EMPLEOS

10.392

1. RED NACIONAL:

Proyectos generales
Mantenimientos

\$ 1.115.053

\$1.042.488

\$19.499

2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

\$141.323

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$0

4. COLOMBIA FLUVIAL

\$0

1. RED NACIONAL



\$ 1,12
Billones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	5	1 ADJUDICADO 3 EJECUCIÓN 1 TERMINADO	190	\$ 1.042.488
2	GRANDES PROYECTOS DE VÍAS REGIONALES	1	1 CONTRATACIÓN	10	\$ 53.066
3	MANTENIMIENTOS	4	2 EJECUCIÓN 2 TERMINADOS	308,65	\$ 19.499
TOTAL		10		509	\$ 1.115.053

1.1. PROYECTOS GENERALES



**\$ 1,04
Billones**



190 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						190		\$ 1.042.488
1	YOPAL	CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE : VARIANTE YOPAL, REHABILITACIÓN YOPAL ARAUCA	CONTRATO DE OBRA: 990-2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 993-2022	-	-	80 KM REHABILITACIÓN 20 KM MANTENIMIENTO PERIODICO	ADJUDICADO	\$ 237.066
2	LA LEJÍA - SARAVERENA	VÍA DE LA SOBERANÍA	CONTRATO DE OBRA: 988-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1013-2021	jun-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO S 2030	85	2%	\$ 412.974
3	BELÉN – SOCHA - SÁCAMA- LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO	RUTA LIBERTADORA	CONTRATO DE OBRA: 978-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1038-2021	may-21	dic-27	85	3%	\$ 370.248
4	FORTUL, SARAVERENA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUYA – SARAVERENA	CONTRATO DE OBRA: 1356-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1401-2021	ago-21	jul-22	20	67%	\$ 21.750
5	LA CABUYA	ATENCIÓN SITIO CRÍTICO EN EL PR 29+0078 SECTOR: TOCORAGUA, DE LA CARRETERA LA CABUYA – SARAVERENA	CONTRATO DE OBRA: 1586 - 2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1598 - 2021	oct-21	abr-22		TERMINADO	\$ 450

1.2. GRANDES PROYECTOS DE VÍAS REGIONALES



\$ 53.066
Millones



10 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						10		\$ 53.066
1	CRAVO NORTE	MEJORAMIENTO CRAVO NORTE SECTOR CAÑO AGUA LINDA	CONVENIO: 2022-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1002-2022	-	-	10	EJECUCIÓN	\$ 53.066

1.3. MANTENIMIENTOS



\$ 19.499
Millones



309 km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					308,65		\$ 19.499
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2372 - 2019, 2354 - 2019, 2375 - 2019, 2403 - 2019, 2427 - 2019, 2394 - 2019, 2368 - 2019, 2660 - 2019, 2664 -	dic-19	jul-22	305	95%	\$ 12.912
2	MANTENIMIENTO CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA	CONTRATO DE OBRA: 1475 - 2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1557 - 2021	oct-21	may-22	2,65	TERMINADO	\$ 4.999
3	MANTENIMIENTO CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA, TRAMOS 6605 Y 6606.	CONTRATO DE OBRA: 1470 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1499 - 2020	dic-20	feb-21	0,3	TERMINADO	\$ 538
4	MANTENIMIENTO TAME - COROCORO - ARAUCA	CONVENIO DE OBRA: 850 - 2019	nov-19	abr-20	0,7	TERMINADO	\$ 1.050

2. VIAS RURALES Y REGIONALES



**\$ 141.323
Millones**



7 Municipios



195 KM

	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	8	4 EJECUCIÓN 4 TERMINADOS	\$ 8.181	5
2	CONVENIOS ESPECIALES	5	3 EJECUCIÓN 2 TERMINADOS	\$ 29.880	3
3	OBRAS POR IMPUESTOS	2	2 TERMINADOS	\$ 70.871	3
4	OCAD PAZ	3	3 TERMINADOS	\$ 32.391	3
TOTAL		18		\$ 141.323	7

2.1. COLOMBIA RURAL



\$ 8.181 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	PUERTO RONDÓN	VÍA TERCIARIA: RONDÓN - RIO CRAVO	CONVENIO: 2523-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1538-2020	dic-20	jul-21	EJECUCIÓN	\$ 763
2	FORTUL	CARANAL - ALTO BELLO - BRUSELAS	CONVENIO: 578-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 827-2020	sep-20	ago-21	TERMINADO	\$ 1.256
3	SARAVENA	VÍA VEREDA VILLA MAGA - CAÑO ROJO - ALTO PAJUILA - LA CAPILLA	CONVENIO: 536-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 827-2020	sep-20	ago-21	EJECUCIÓN	\$ 1.394
4	TAME	FLOR AMARILLO - NAPOLES- FLORIDA ALTA LA PALESTINA - ALTO CAÑO TIGRE - CAÑO TIGRE BAJO - LEJANIAS- ACACIAS I	CONVENIO: 542-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 827-2020	sep-20	ago-21	EJECUCIÓN	\$ 1.255
5	CRAVO NORTE	VIA RELLENO SANITARIO HACIA VIA SAMUCO	CONVENIO: 1720-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1590-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 704
6	TAME	COROCITO - EL BOTALON	CONVENIO: 1702-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1590-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 994
7	SARAVENA	ISLA DEL CHARO	CONVENIO: 869-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2140-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 927
8	FORTUL	SAN PEDRO - NEVADO	CONVENIO: 870-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2140-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 888

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 29.880 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	CRAVO NORTE	SAN RAFAEL, EL COROZO, LOS LAURALES, CAMPO ABIERTO Y CUMARE	CONVENIO: 1105-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2171-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 9.960
2	PUERTO RONDON	VIAS PUERTO RONDON- PUENTE CRAVO Y VIA SAN IGNACIO SAN MATEO	CONVENIO: 1093-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2171-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 9.960
3	ARAUQUITA	SECTOR NORGAS A LA VEREDA LA SAYA	CONVENIO: 1106-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2171-2021	ene-22	dic-22	EJECUCIÓN	\$ 9.960

2.3. OBRAS POR IMPUESTOS



\$ 70.871 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE
1	ARAUCA - TAME	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TAME - COROCORO (6605), COROCORO - ARAUCA (6606)	may-20	sep-20	5 KM PAVIMENTO	TERMINADO	\$ 27.657	100%
2	SARAVENA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA SARAVENA - LA ANTIOQUEÑA	ene-20	jul-21	9 KM PAVIMENTO	TERMINADO	\$ 43.214	100%

2.4. OCAD PAZ



\$ 32.391 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	ARAUQUITA	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VIAS Terciarias de Arauquita, Arauca	jul-19	oct-20	5,6 KM DE PAVIMENTO	TERMINADO	\$ 22.483
2	SARAVENA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria, Acceso a la Bocatoma, del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	nov-19	ene-21	2.85 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 4.934
3	PUERTO RONDÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA Puerto Rondón - Vereda San Ignacio en el Municipio de Puerto Rondón, Arauca	dic-19	ene-21	2.34 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 4.974