



La movilidad
es de todos

Mintransporte

CAUCA



\$ 2,2 Billones
INVERSIÓN



MUNICIPIOS
42



Km. Vías intervenidas
2323



EMPLEOS ACTUALES
2.813



NUEVOS EMPLEOS
12.286

1. RED NACIONAL:

Proyectos generales

Mantenimientos

Grandes Proyectos de Vías Regionales

\$ 2.002.968

\$1.840.769

\$122.585

\$39.613

2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

\$178.323

3. COLOMBIA FLUVIAL

\$466

4. RED FÉRREA

\$603

1. RED NACIONAL



\$ 2
Billones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	14	3 FIRMADOS 5 EJECUCIÓN 5 TERMINADOS 1 SUSPENDIDO	789	\$ 1.840.769
2	GRANDES PROYECTOS VÍAS REGIONALES	1	1 CONTRATACIÓN	3	\$ 39.613
3	MANTENIMIENTOS	10	4 EJECUCIÓN 6 TERMINADOS	1206,6	\$ 122.585
TOTAL		25		1.999	\$ 2.002.968

1.1. PROYECTOS GENERALES



ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						789		\$ 1.840.769
1	SAN JOSÉ DE ISNOS, PURACÉ (\$413 mil millones)	CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLICIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ) HUILA - CAUCA CXC	CONVENIO DE OBRA: 1006-2021 (MÓDULO 2) CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990-2021	jun-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	30 KM	SUSPENDIDO	\$ 327.748
2		COCONUCO - PALETARÁ (POPAYAN SAN JOSE DE ISNOS SOMBRERILLOS) CXC	CONTRATO DE OBRA: 1815-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1807-2020	mar-21	dic-22	14,6 KM MEJORAMIENTO DE LOS CUALES: 2,6 KM COCONUCO 7,1 KM PALETARA 4,8 KM ISNOS	58%	\$ 85.789
3	BOLÍVAR, POPAYÁN, LA VEGA, LA SIERRA	ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)	CONTRATO DE OBRA: 1001-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990-2021	may-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	42 KM MEJORAMIENTO (PAVIMENTACIÓN) 232 KM REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	3%	\$ 353.588
4	PASTO - MOJARRAS POPAYAN	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO	CONTRATO DE OBRA: 1561-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1599-2021	oct-21	jul-22	70 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO 0,5 KM REHABILITACIÓN 2 SITIOS CRÍTICOS	65%	\$ 85.056
5	PIÉNDAMO, MORALES, SUARÉS, SANTANDER DE QUILICHAO	CONEXIÓN CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ – MORALES – SUARÉZ – TIMBA – SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA	CONVENIO: 2678-2019	dic-19	sept-22	BACHEO EN PASO URBANO Y REPARACIÓN PAVIMENTO DE LOS ACCESOS AL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA TETA. DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT Y REPARACIÓN PAVIMENTO RECALCE PONTÓN PR10+300 Y BACHEO DEL TRAMO ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO	5%	\$ 4.500
6	VALLE DEL CAUCA, CAUCA	GESTION VIAL INTEGRAL DE TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA	CONTRATO DE OBRA: 1085-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1043-2021	jun-21	mar-22	431	TERMINADO	\$ 13.092
7	VALLE DEL CAUCA, CAUCA	GESTION VIAL INTEGRAL DE TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA	CONTRATO DE OBRA: 1077 - 2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1163 - 2020	sept-20	may-21	431	TERMINADO	\$ 13.289
8		GESTIÓN VIAL INTEGRAL, CAUCA Y VALLE	CONTRATO DE OBRA: 1587 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1597 - 2019	sept-19	oct-20	65	TERMINADO	\$ 32.378
9	POPAYÁN, TOTORÓ, INZA, LA PLATA (\$557 mil millones)	TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR (POPAYÁN - TOTORÓ - ÍNZA - LA PLATA) CAUCA - HUILA	CONTRATO DE OBRA: 1758-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1807-2020	mar-21	dic-22	4,5 KM REHABILITACIÓN 9 PUENTES 22,21 KM PAVIMENTACIÓN	19%	\$ 199.248
10		VARIANTES EN TRANSVERSAL POPAYÁN NEIVA (VARIANTES EN INZA, ULLUCOS, JUNTAS Y CORDOBA Y REHABILITACIÓN LA PLATA NEIVA) CXC	CONTRATO DE OBRA: 992-2022 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 994-2022	-	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	3 VARIANTES NUEVAS = 6,4 KM 2 VIADUCTOS Y MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO 20 KM	FIRMADO	\$ 227.881
11		MEJORAMIENTO TRANSVERSAL EL LIBERTADOR TOTORÓ LA PLATA	CONTRATO DE OBRA: 1515-2015 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1607-2015	ene-16	may-21	9	TERMINADO	\$ 125.707
12		MEJORAMIENTO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR TERMINACIÓN DE PUENTES Y ACCESOS	CONTRATO DE OBRA: 934-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 946-2020	jul-20	oct-21	TERMINACIÓN 7 PUENTES	TERMINADO	\$ 4.577

1.1. PROYECTOS GENERALES

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	VILLAGARZÓN -SAN JOSE DE FRAGUA	VILLAGARZÓN -SAN JOSE DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ	CONTRATO DE OBRA: 985-2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 988-2022	-	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	73	FIRMADO	\$ 338.367
14	BELÉN, LA PLATA	VÍA CANDELARIA - BELÉN - LA PLATA	CONTRATO DE OBRA:2019-2021 y 2073-2021 PROCESO DE INTERVENTORIA: CMA-DTE-SEP-192-2021 LOTE 2	-	-	8	FIRMADO	\$ 29.549

1.2. GRANDES PROYECTOS DE VÍAS REGIONALES



\$ 39.613
Millones



3 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						3		\$ 39.613
1	POPAYÁN	VÍA LOS PRÓCERES	CONTRATO DE OBRA: 1928-2021 PROCESO DE INTERVENTORIA: CMA-DTE-SEP-192-2021 Lote 3	abr-22	dic-24	3,1 KM DOBLE CALZADA (INCLUYE CICLO RUTA Y ZONAS VERDES)	CONTRATACIÓN	\$ 39.613

1.3. MANTENIMIENTOS



\$ 122.585
Millones



1207 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					1206,6		\$ 122.585
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2349 - 2019, 2350 - 2019, 2353 - 2019, 2367 - 2019, 2365 - 2019, 2363 - 2019, 2360 - 2019, 2361 - 2019, 2415 - 2019, 2356 - 2019, 2373 - 2019, 2391 - 2019, 2393 - 2019, 2408 - 2019, 2355 - 2019, 2359 - 2019, 2376 - 2019, 2401 - 2019, 2407 - 2019, 2411 - 2019, 2400 - 2019, 2392 - 2019, 2395 - 2019, 2398 - 2019, 2410 - 2019, 2412 - 2019, 2425 - 2019, 2397 - 2019, 2414 - 2019, 2364 - 2019, 2366 - 2019, 2399 - 2019, 2402 - 2019, 2405 - 2019, 2639 - 2019, 2666 - 2019, 2727 - 2019, 2670 - 2019, 2669 - 2019, 2665 - 2019, 2675 - 2019	dic-19	jul-22	1152	95%	\$ 65.521
2	MANTENIMIENTO DE LA VIA 3702 GUADUALEJO – BELALCAZAR – NARANJAL	CONTRATO DE OBRA: 2124-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2173-2021	dic-21	jun-22	0,5	62%	\$ 1.506
3	MORALES - PIENDAMO , PIENDAMO - SILVIA - TORORO, SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO	CONTRATO DE OBRA: 1537-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1592-2021	nov-21	jul-22	14	51%	\$ 19.149
4	MANTENIMIENTO MUNCHIQUE – POPAYAN , PATICO – CANDELARIA Y TIMBÍO – EL TABLÓN	CONTRATO DE OBRA: 1329-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1331-2020	nov-20	nov-21	5,8	TERMINADO	\$ 4.506
5	HIGUERONES, MOJARRAS, TÍMBIO, EL HATO, EL TABLÓN, PIENDAMO, MORALES, SILVÍA, TOTORÓ	CONTRATO DE OBRA: 2145-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2351-2019	dic-19	ago-20	2	TERMINADO	\$ 2.028
6	MANTENIMIENTO POPAYÁN - TABLÓN - MUNCHIQUE	CONTRATO DE OBRA: 1556-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1601-2021	nov-21	jun-22	14	27%	\$ 6.093
7	MANTENIMIENTO MORALES PIENDAMO, PIENDAMO TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO RIO DESBARATADO, GUADUALEJO NARANJAL Y GUADUALEJO EL PALO	CONTRATO DE OBRA: 1218-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1258-2020	oct-20	ago-21	6	TERMINADO	\$ 6.780
8	MANTENIMIENTO ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE	CONTRATO DE OBRA: 2145-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2351-2019	dic-19	ago-20	2,2	TERMINADO	\$ 2.037
9	MANTENIMIENTO VARIANTE DE POPAYÁN ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO	CONTRATO DE OBRA: 1039-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1056-2020	sept-20	mar-21	8,3	TERMINADO	\$ 12.148
10	MANTENIMIENTO MOJARRAS - POPAYÁN	CONTRATO DE OBRA: 1952-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2231-2019	dic-19	jun-20	1,8	TERMINADO	\$ 2.818

2. VIAS RURALES Y REGIONALES



\$ 178.323
Millones

38 Municipios

324 Km

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	38	10 CONTRATACIÓN 19 EJECUCIÓN 9 TERMINADOS	\$ 52.748	30
2	OBRAS POR IMPUESTOS	6	4 EJECUCIÓN 2 TERMINADOS	\$ 59.983	5
3	OCAD PAZ	12	6 EJECUCIÓN 6 TERMINADOS	\$ 65.592	27
TOTAL		56		\$ 178.323	38

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 52.748 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	MERCADERES	MOJARRAS - PUERTO NUEVO	CONVENIO: 2696-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1220-2020	dic-20	dic-21	0,8 KM PLACA HUELLA 7,1 KM MANTENIMIENTO 4,2 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.603
2	PUERTO TEJADA	VILLA OLIMPICA - JUAN IGNACIO	CONVENIO: 2496-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1220-2020	dic-20	sept-21	0,51 KM PAVIMENTO 1 KM MANTENIMIENTO 0,6 KM MEJORAMIENTO 1 ALCANTARILLA	TERMINADO	\$ 2.922
3	SUCRE	SUCRE-PEÑA BLANCA-MAZAMORRAS	CONVENIO: 2534-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1220-2020	dic-20	dic-21	0,560 KM PAVIMENTO 9,2 KM MANTENIMIENTO 5,5 KM MEJORAMIENTO 1 ALCANTARILLA	TERMINADO	\$ 891
4	TIMBIQUÍ	VIA TIMBIQUI - BUBUEY	CONVENIO: 2661-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1220-2020	dic-20	dic-21	0,359 KM PLACA HUELLA 3,8 KM MANTENIMIENTO 2,2 KM MEJORAMIENTO 2 ALCANTARILLAS	TERMINADO	\$ 1.107
5	BALBOA	BALBOA - MIRADOR - PURETO MIRADOR - CRUCE LA CABAÑA	CONVENIO: 534-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 809-2020	oct-20	dic-21	0,62 KM PLACA HUELLA 23,7 KM MANTENIMIENTO 14,22 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 1.299
6	CAJIBÍO	DINDE - LA LAGUNA - PALMA CHAUX - ORTEGA - LA ISLA EL CARMELO - MICHINCHAL - LA INDEPENDENCIA	CONVENIO: 537-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 809-2020	oct-20	dic-21	0,2 KM PLACA HUELLA 25,4 KM MEJORAMIENTO 15,24 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.283
7	MERCADERES	CRUCERO - GUASAYACO CRUCERO LA CHICHERIA - CAJAMARCA SAN JOAQUIN - LAS CRUCES	CONVENIO: 530-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 809-2020	oct-20	dic-21	0,32 KM PLACA HUELLA 16,3 KM MEJORAMIENTO 9,8 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.252
8	PATÍA	CIMIENTO-SAN VICENTE-VILLANUEVA-CRUCERO-LA MESA	CONVENIO: 538-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 809-2020	oct-20	dic-21	0,67 KM PLACA HUELLA 19,8 KM MEJORAMIENTO 11,9 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.432
9	SUÁREZ	LA BETULIA -RIO DAMIAN	CONVENIO: 596-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 809-2020	oct-20	dic-21	0,79 KM PLACA HUELLA 11 KM MEJORAMIENTO 6,6 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.188
10	BOLÍVAR	PANCHE-SAN JUAN- HIERBAS BUENAS	CONVENIO: 2122-2020	ene-22	dic-22	0,55 KM PLACA HUELLA 15 KM MANTENIMIENTO 11,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 873
11	CALOTO	TRAMO MARAÑON-ALBA-MORALES-PALOMERA	CONVENIO: 1974-2020	ene-22	dic-22	0,87 KM PLACA HUELLA 15,7 KM MANTENIMIENTO 19,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.108
12	CORINTO	CABECERA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES	CONVENIO: 2123-2020	ene-22	dic-22	0,87 KM PLACA HUELLA 15,7 KM MANTENIMIENTO 12,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.108

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	EL TAMBO	AIRES DE OCCIDENTE-CHAPAS-OJO DE AGUA- VERANERAS-LAS BOTAS	CONVENIO: 1730-2020	ene-22	dic-22	0,88 KM PLACA HUELLA 5,05 KM MANTENIMIENTO 3,9 MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.115
14	GUACHENÉ	VIA GUACHENE HACIA EL PALO	CONVENIO: 2124-2020	ene-22	dic-22	0,42 KM PLACA HUELLA 4,1 KM MANTENIMIENTO 3,1 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 668
15	LA SIERRA	25KA15-32	CONVENIO: 1868-2020	ene-22	dic-22	0,47 KM PLACA HUELLA 5,2 KM MANTENIMIENTO 4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 858
16	LOPEZ DE MICAY	CABECERA MUNICIPAL LOPEZ DE MICAY - AERODROMO VEREDA CACAHUAL - SAN ANTONIO DE CHUARE	CONVENIO: 2296-2020	ene-22	dic-22	0,47 KM PLACA HUELLA 7 KM MANTENIMIENTO 5,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.115
17	MIRANDA	VIA MIRANDA - LA MUNDA - TIERRADURA - PADILLA	CONVENIO: 2125-2020	ene-22	dic-22	0,43 KM PLACA HUELLA 11,6 KM MANTENIMIENTO 9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 975
18	PATÍA	ANILLO VIAL JUANCHO MUMPURO CRUZ TRAMO PATIA-ANGULO	CONVENIO: 2041-2020	ene-22	dic-22	0,81 KM PLACA HUELLA 8,5 KM MANTENIMIENTO 6,3 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.108
19	PIAMONTE	PIAMONTE REMANSO YAPURA	CONVENIO: 1682-2020	ene-22	dic-22	43 KM MANTENIMIENTO 33,1 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 894
20	PIENDAMÓ	CRUCE RUTA 2504 TUNIA-ARRANYAN CRUCE RUTA 25CC19	CONVENIO: 1889-2020	ene-22	dic-22	43 KM MANTENIMIENTO 33,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.015
21	PURACÉ	VIA TERCIARIA CHISVAR - ACHAQUIO	CONVENIO: 2312-2020	ene-22	dic-22	4,6 KM MANTENIMIENTO 3,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.095
22	ROSAS	GOLONDRINAS-EL JIGUAL SANTA CLARA- EL 55- LOMA GRANDE-SAUCE-CHURO TABLON	CONVENIO: 2129-2020	ene-22	dic-22	2,4 KM MANTENIMIENTO 1,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 678
23	SANTA ROSA	BETANIA - YUNGUILLO - EL DESCANCE	CONVENIO: 2300-2020	ene-22	dic-22	28 KM MANTENIMIENTO 21,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 978
24	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONIAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI- CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA	CONVENIO: 1714-2020	ene-22	dic-22	0,6 KM PLACA HUELLA 24 KM MANTENIMIENTO 18,7 MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.108

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
25	SILVIA	QUICHAYA - CHULUAMBO	CONVENIO: 2070-2020	ene-22	dic-22	92, KM MANTENIMIENTO 7,1 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.115
26	SUÁREZ	PLAYA RICA - ALEJANDRIA - LA CHORRERA - EL RECREO - EL DIVISO - CARMELITA - LIM. MORALES	CONVENIO: 2127-2020	ene-22	dic-22	0,85 KM PLACA HUELLA 20,8 KM MANTENIMIENTO 16,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.108
27	TIMBÍO	ENCENILLO-CAMPOSANO-BUENOS AIRES	CONVENIO: 2313-2020	ene-22	dic-22	0,47 KM PLACA HUELLA 5 KM MANTENIMIENTO 3,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 808
28	TOTORÓ	PALACE-ALTO NOVIRAO- SANTA ANA- BUENA VISTA-LA GLORIA-CAMPO ALEGRE-DIVISO-EL MOLINO-CRUCÉ RUTA 2602	CONVENIO: 2128-2020	ene-22	dic-22	28 KM MANTENIMIENTO 22 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 875
29	BOLIVAR	BOLIVAR - CHALGUACAYO	CONVENIO: 1750-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.454
30	ALMAGUER	CAQUIONA-HATO HUMUS RESGUARDO	CONVENIO: 1749-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.124
31	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA - ALTO SAN JOSE	CONVENIO: 1768-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.614
32	SUCRE	25C - LA BALASTRERA	CONVENIO: 1769-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.254
33	BOLIVAR	VÍA AGUAS GORDAS - LOS MILAGROS	CONVENIO: 1867-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 3.774
34	MERCADERES	LA DESPENSA - LA PLAYA	CONVENIO: 1894-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.424
35	SUCRE	SUCRE - PRADERA - ALTAMIRA - GRANJA - SABANA - ARALES	CONVENIO: 1866-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 4.494
36	ALMAGER	VÍA 12CC05-5 LA HERRADURA EL CHILCO LA HONDA ROSA PAMBA	CONVENIO: 1982-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.164

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
37	ARGELIA	LA PLAYA - EL ENCANTO	CONVENIO: 1984-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.084
38	INZA	SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE	CONVENIO: 1983-2021	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 784

2.2. OBRAS POR IMPUESTOS

\$ 59.983 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE
1	CALOTO	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO CRUCERO DE GUALI MEDIANTE PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE PUENTES Y PONTONES	nov-19	nov-20	0,2 KM PAVIMENTO 1 PUENTE	TERMINADO	\$ 4.779	100%
2	SUAREZ	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SUAREZ - BETULIA	ene-20	sept-22	10.2 KM PAVIMENTO	EJECUCIÓN	\$ 24.351	77%
3	SUAREZ	REHABILITACIÓN VIA SUAREZ - MINDALA EN EL SECTOR K0+000 AL K1+500, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA SUAREZ	may-19	feb-19	1.5 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 2.958	100%
4	CORINTO	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO	oct-19	-	6.4 KM PAVIMENTO	EJECUCIÓN	\$ 5.186	90%
5	EL TAMBO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	jul-21	jun-22	1 PUENTE	EJECUCIÓN	\$ 2.416	13%
6	MORALES	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES	ene-21	jul-22	7 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 20.293	36%

2.3. OCAD PAZ

\$ 65.592 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE
1	SUCRE	VÍA SUCRE – EL PARAÍSO- SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAÍSO,	ene-20	dic-22	3,8 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 5.004	5%
2	PURACÉ	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de Puracé	dic-19	dic-20	1,2 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 3.054	100%
3	POPAYÁN	VÍAS Terciarias en los tramos de Figueroa - El Charco, Clarete, Los Tendidos y San Rafael - La Meseta	dic-19	dic-22	3,8 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 4.770	72%
4	MIRANDA	VÍA Terciaria Vereda Guatemala - Monterredondo	ene-20	dic-20	2,2 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 3.075	100%
5	MERCADERES	VÍAS Terciarias entre la Cabecera Municipal y la Vereda Curacas	ene-20	dic-22	3,1 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 4.413	82%
6	LA SIERRA	VÍA Terciaria que conduce a la Vereda Jigual desde K+240 al K1+806	dic-19	dic-20	1,6 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 2.661	100%
7	FLORENCIA	VÍAS Terciarias en las veredas El Campo y Vereda Arboles	dic-19	nov-20	0,5 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 1.292	100%
8	EL TAMBO	14 tramos de los corregimientos de Uribe, Monterredondo, Pandiguando, Los Anayes, Fondas, Cuatro Esquinas y Piedra Bolívar	jul-20	dic-22	3,7 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 4.574	46%
9	CORINTO	VÍA Pedregal – Río Negro – La Heroica – Media Naranja – La Laguna – Quebraditas	jul-20	mar-22	3,3 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 5.100	100%
10	SUAREZ	VÍA Asnazu Municipio de Suárez	jun-20	dic-22	1,8 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 3.033	40%
11	ARGELIA, CALDONO, CALOTO, EL TAMBO, MIRANDA, MORALES, PATÍA, PIENDAMÓ, SUÁREZ, TIMBIQUÍ, TORIBIO	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en 11 Municipios ZOMAC en el Departamento del Cauca	dic-20	dic-22	6,8 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 13.577	12%
12	PIAMONTE, BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA, SANTA ROSA, CAJIBÍO, JAMBALÓ, EL TAMBO, LOPEZ DE MICAY, SANTANDER DE	LA PALMA - VALLES HONDOS		ago-19	7,6 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 15.039	100%

3. MARÍTIMA Y FLUVIAL

 **\$ 466**
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	LÓPEZ DE MICAY	ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE PROTECCIÓN FLUVIAL EN RÍOS NAVEGABLES A CARGO DEL INVIAS	CONTRATO OBRA: 1911-2020 CONTRATO INTERVENTORIA: 1745-2020	mar-21	may-22	1	TERMINADO	\$ 466

4. RED FÉRREA

 **\$ 603**
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	MORALES	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESTACIÓN FÉRREA MORALES, MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE CAUCA	CONTRATO DE OBRA: 949-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 887-2018	jul-18	dic-18	-	TERMINADO	\$ 603