



La movilidad
es de todos

Mintransporte

CESAR



\$ 969.116 Millones
INVERSIÓN



MUNICIPIOS

25



**Km Vías
Intervenidas**

1137



**EMPLEOS
ACTUALES**

623



**NUEVOS
EMPLEOS**

5.112

1. RED NACIONAL:

Proyectos generales
Mantenimientos

\$ 804.916

\$766.179

\$38.737

2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

\$157.632

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$6.568

1. RED NACIONAL



\$ 804.916
Millones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	10	1 FIRMADO 1 ADJUDICADO 5 EJECUCIÓN 3 TERMINADOS	558	\$ 766.179
2	MANTENIMIENTOS	6	2 EJECUCIÓN 4 TERMINADOS	355,7	\$ 38.737
TOTAL		16		914	\$ 804.916

1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 766.179
Millones



558 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						558		\$ 766.179
1	BUCARAMANGA, SAN GIL, ZIPAQUIRA, UBATE, PUENTE NACIONAL, RIONEGRO, SAN ALBERTO	GESTIÓN VIAL INTEGRAL: ZIPAQUIRÁ- SAN ALBERTO	CONTRATO DE OBRA: 2766-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2767-2019	feb-20	feb-21	451	TERMINADO	\$ 35.938
2	(\$62 mil millones)	MANTENIMIENTO TRONCAL MAGDALENA MEDIO	CONTRATO DE OBRA: 1051-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1067-2021	jun-21	jun-22	23 KM DE MANTENIMIENTO PERIODICO	72%	\$ 26.041
3	VALLEDUPAR - CUESTECITAS	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITA Y VALLEDUPAR LA PAZ CXC	CONTRATO DE OBRA: 1617-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1955-2020	mar-21	jul-22	132,4 KM MEJORAMIENTO 10,5 KM REHABILITACIÓN 10 KM PAVIMENTACIÓN 1 PUENTE REHABILITACIÓN 32 LIND. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	76%	\$ 146.686
4	VALLEDUPAR LA PAZ	SEGUNDA CALZADA DEL NUEVO CORREDOR VALLEDUPAR - LA PAZ (DOBLECALZADA)	CONVENIO FINDETER: 2177-2021	mar-21	jul-22	10 KM PAVIMENTACIÓN	FIRMADO	\$ 77.438
5	CUATROVIENTOS CODAZZI- SECTOR 1	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA CUATRO VIENTOS CODAZZI CXC	CONTRATO DE OBRA: 1631-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1792-2020	mar-21	jul-22	24,2 KM MANTENIMIENTO 10,38 KM MEJORAMIENTO 24,2 KM REHABILITACIÓN 53 ESTRUCTURAS Y DRENAJES	72%	\$ 75.105
6	TRANSVERSAL MOMPOSINA CONEXIÓN INTEGRAL PUENTE YATI-VARIANTE MAGANGUÉ	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO) CXC	CONTRATO DE OBRA: 2257-2021 CONTRATO INTERVENTORÍA: 2373-2021	mar-22	OBRAS 2026 MANTENIMIENTOS 2030	112,8 KM CONSTRUCCIÓN VARIANTE 222 KM MANTENIMIENTO	2%	\$ 231.032
7	SAN ALBERTO - SAN ROQUE	TMM, TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE TRAMO 3	CONTRATO DE OBRA: 1172-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1189-2018	nov-18	oct-20	5	TERMINADO	\$ 85.567
8	OCAÑA AGUACLARA - GAMARRA	MEJORAMIENTO TRANSVERSAL OCAÑA AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - GAMARRA	CONTRATO DE OBRA: 1179-2018 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1241-2018	nov-18	abr-20	16	TERMINADO	\$ 14.551
9	EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, LA BODEGA – MOMPOX 7803, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO – EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR.	CONTRATO DE OBRA: 1581-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1546-2021	oct-21	jul-22	14 KM MANTENIMIENTO 1 KM REHABILITACIÓN	61%	\$ 52.863
10	PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - SAN ROQUE	MANTENIMIENTO TRONCAL MAGDALENA MEDIO	CONTRATO DE OBRA: 957-2022 PROCESO DE INTERVENTORÍA: CMA-DTE-SEP-200-2021	-	jun-22	-	ADJUDICADO	\$ 20.958

1.2. MANTENIMIENTOS



\$ 38.737
Millones



356 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					355,7		\$ 38.737
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2272-2019, 2269-2109, 2264-2019, 2270-2019, 2271-2019, 2267-2019, 2261-2019, 2711-2019, 2712-2019	dic-19	jul-22	341	95%	\$ 11.878
2	SERVICIOS DE AMBULANCIA, GRÚA Y CARRO TALLER, TMM	CONTRATO DE OBRA: 928-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 973-2020	jul-20	abr-21	-	TERMINADO	\$ 1.010
3	MANTENIMIENTO T VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR	CONTRATO DE OBRA: 1566-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1515-2021	nov-21	feb-22	2	TERMINADO	\$ 1.329
4	MANTENIMIENTO CARRETERA VALLEDUPAR – LA PAZ, RUTA 8004	CONTRATO DE OBRA: 1112-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1113-2020	oct-20	feb-21	3,7	TERMINADO	\$ 4.311
5	MANTENIMIENTOSAN ROQUE - LA PAZ, RUTA 4901, LA PAZ - RIO PEREIRA Y VALLEDUPAR – RIO SECO – SAN JUAN DEL CESAR	CONTRATO DE OBRA: 1702-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1840-2019	oct-19	ago-20	9	TERMINADO	\$ 10.311
6	MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN ROQUE-LA PAZ DEL CESAR,RUTA 4901,DEPARTAMENTO DEL CESAR (INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUENTES	CONTRATO DE OBRA: 1423-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1657-2021	nov-21	jun-22	25 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO	62%	\$ 9.899

2. VIAS RURALES Y REGIONALES



\$ 157.632
Millones

21

Municipios

223 Km

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	17	1 CONTRATACIÓN 11 EJECUCIÓN 5 TERMINADOS	\$ 18.230	17
2	CONVENIOS ESPECIALES	8	7 CONTRATACIÓN 1 EJECUCIÓN	\$ 82.221	5
3	OBRAS POR IMPUESTOS	2	2 TERMINADOS	\$ 8.261	2
4	OCAD PAZ	5	5 TERMINADOS	\$ 48.920	5
TOTAL		32		\$ 157.632	21

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

 \$ 18.230 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	ASTREA	ASTREA - MUNDO NUEVO	CONVENIO: 2698-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1288-2020	dic-20	dic-21	16	0,61 KM PLACA HUELLA 10 KM MANRENIMIENTO 7,49 KM MEJORAMIENTO 1 ALCANTARILLA 1 MURO	TERMINADO	\$ 957
2	RÍO DE ORO	LOS ÁNGELES- LA MESA	CONVENIO: 2602-20219 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1288-2020	dic-20	dic-21	17,4	0,622 KM PLACA HUELLA 6 KM MANTENIMIENTO 4,2 KM MEJORAMIENTO 4 ALCANTARILLAS 0,6 KM DE AFIRMADO	TERMINADO	\$ 1.129
3	TAMALAMEQUE	CORREDOR VIAL RURAL QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE BRISAS, LAS PALMAS, MUNDO ALREVÉS Y PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	CONVENIO: 2697-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1288-2020	dic-20	dic-21	23,6	0,482 KM DE PLACA HUELLLE 2,7 KM MANTENIMIENTO 1,9 KM MEJORAMIENTO 1 ALCANTARILLA 1 PUENTE	TERMINADO	\$ 1.011
4	SAN DIEGO	NUEVAS FLORES - ARROYO DE AGUA	CONVENIO: 626-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 891-2020	oct-20	jul-21	8	8 KM DE PLACA HUELLA 4,27 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.250
5	VALLEDUPAR	ESTACIÓN LA GRAN VÍA - MONTECRISTO	CONVENIO: 593-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 891-2020	oct-20	jul-21	10	8 KM DE PLACA HUELLA 7,54 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO	\$ 1.211
6	BECERRIL	SOCOMBA - BOCAS DEL RONCÓN	CONVENIO: 1640-2020	ene-22	dic-22	15	0,45 KM PLACA HUELLA 10 KM MANTENIMIENTO 10,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 836
7	BOSCONIA	VIO SIBERIA ROSA BLANCA	CONVENIO: 1643-2020	ene-22	dic-22	0,99	0,4 KM PLACA HUELLA 0,99 KM MANTENIMIENTO 0,69 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 796
8	EL COPEY	VÍA CARACOLICITO – ALGARROBO	CONVENIO: 1659-2020	ene-22	dic-22	18,9	0,45 KM PLACA HUELLA 18,9 KM MANTENIMIENTO 13,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 766
9	LA PAZ	LA LAGUNA-LOS ANDES- LA QUIEBRA-NUEVO ORIENTE TIERRA NUEVA	CONVENIO: 1668-2020	ene-22	dic-22	22	0,50 KM PLACA HUELLA 22 KM MANTENIMIENTO 15,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 866
10	AGUACHICA	AGUACHICA-SANTA INES-CERRO BRAVO-MUNICIPIO EL CARMEN - MUNICIPIO DE RIO DE ORO	CONVENIO: 2135-2020 CONTATO DE INTERVENTORIA: 1578-2021	ene-22	dic-22	4	0,65 KM PLACA HUELLA 4 KM MANTENIMIENTO 2,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.047
11	CURUMANÍ	BOBILANDIA	CONVENIO: 2131-2020	ene-22	dic-22	8	0,34 KM PLACA HUELLA 8 KM MANTENIMIENTO 5,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 666
12	EL PASO	CABECERA MUNICIPAL EL PASO - VEREDA REPELON	CONVENIO: 2136-2020	ene-22	dic-22	5,28	0,67 KM PLACA HUELLA 5,28 KM MANTENIMIENTO 3,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.032

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	GONZÁLEZ	GONZALES-MATA DE FIQUE	CONVENIO: 1851-2020 CONTATO DE INTERVENTORIA: 1578-2021	ene-22	dic-22	5,4	0,60 KM PLACA HUELLA 5,4 KM MANTENIMIENTO 3,78 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.047
14	LA JAGUA DE IBIRICO	VÍA SAN ISIDRO-LA ESMERALDA	CONVENIO: 2132-2020	ene-22	dic-22	1	0,42 KM PLACA HUELLA 1 KM MANTENIMIENTO 0,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 796
15	PUEBLO BELLO	PUEBLO BELLO-SANTA TIRZA	CONVENIO: 1897-2020	ene-22	dic-22	22	0,15 KM PLACA HUELLA 22 KM MANTENIMIENTO 15,4 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 576
16	LA JAGUA DE IBIRICO	VÍA TERCIARÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO AL CORREGIMIENTO DE LA ARGENTINA	CONVENIO: 892-2021	ene-22	dic-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 2.970
17	CHIMICHAGUA	RAMAL DE EL GUAMO - LAS FLORES - ESTACIÓN DE CANDELARIA	CONVENIO: 1985-2021	-	-	31	31 KM MANTENIMIENTO 21,1 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 1.272

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 82.221 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD DE CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	EL PASO	VÍAS TERCARIAS	CONVENIO: 2293-2020	ene-22	dic-22	-	6 KM PLACA HUELLA 25,6 KM MANTENIMIENTO 20 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 10.336
2	LA JAGUA DE IBIRICO	VÍA MIRADOR TURISTICO DE LA DIVISA - LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	CONVENIO: 1970-2021	-	-	41	41 KM MANTENIMIENTO 21,7 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 17.632
3	CHIRIGUANA	CORREGIMIENTO DE POPONTE	CONVENIO: 1865-2021	-	-	38	38 KM MANTENIMIENTO 12,6 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 12.232
4	VALLEDUPAR	VÍA BENADOS AEROPUERTO - JORDAN - RUTA DEL SOL - MARIANGOLA	CONVENIO: 1880-2021	-	-	35	35 KM MANTENIMIENTO 22,5 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 11.991
5	EL PASO	VÍA LA REGION DEL PORVENIR - LA HAMCA	CONVENIO: 1971-2021	-	-	24	24 KM MANTENIMIENTO 9,4 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 10.432
6	LA JAGUA 2	PUENTE DE RIO SAN ANTONIO - COLEGIO VEREDA LAS NUBES	CONVENIO: 1864-2021	-	-	26	26 KM MANTENIMIENTO 12,2 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 9.532
7	LA JAGUA 1	CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA - SAN ISIDRO - LA VEREDA LA ARGENTINA	CONVENIO: 1875-2021	-	-	23	23 KM MANTENIMIENTO 10,2 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 5.032
8	LA PAZ	LA UNIÓN - ESCUELA LA LIBERTAD	CONVENIO: 1862-2021	-	-	36	36 KM MANTENIMIENTO 20,2 KM MEJORAMIENTO	CONTRATACIÓN	\$ 5.032

2.3. OBRAS POR IMPUESTOS



\$ 8.261 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE
1	LA GLORIA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio de La Gloria	may-19	feb-20	2.0 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 4.750	100%
2	LA JAGUA DEL IBIRICO	MEJORAMIENTO DE VÍAS, EN ZONAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	ene-20	ago-20	1,6 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 3.511	100%

2.4. OCAD PAZ



\$ 48.920 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL	AVANCE
1	LA PAZ	LA PAZ - CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS	CONTRATO DE OBRA: 842-2018	jul-18	mar-19	-	4,8KM PAVIMENTO	TERMINADO	\$ 12.490	100%
2	AGUSTÍN CODAZZI	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CODAZZI- VÍA NACIONAL	CONTRATO DE OBRA: 673-2019	nov-19	mar-20	-	10 KM PAVIMENTO FLEXIBLE	TERMINADO	\$ 19.019	100%
3	MANAURE	VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS, CASA GRANDE Y CANADA	CONTRATO DE OBRA: 691-2019	may-19	mar-20	-	5,2 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 8.315	100%
4	PELAYA	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE PELAYA	CONTRATO DE OBRA: 2030-2019	dic-19	mar-21	-	2,5 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 4.311	100%
5	LA GLORIA	CORREGIMIENTOS AYACUCHO Y LA MATA		dic-19	jun-20	-	1,6 KM DE PAVIMENTO NUEVO	TERMINADO	\$ 4.786	100%

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



\$ 6.568
Millones



204 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						204		\$ 6.568
1	EL PASO	EYD - CUATRO VIENTOS – CODAZZI	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2673-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2716-2019	feb-20	mar-21	53	TERMINADO	\$ 2.034
2	TIBÚ, EL TARRA, CONVENCION, LA MATA	CORREDOR DEL CATATUMBO: estudios y diseños de mejoramiento y/o pavimentación sectores el tarra – convención – La Mata (130 km) y Tibú - la gabarra (21 km)	CONTRATO DE CONSULTORIA: 1958-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1954-2020	ene-21	jun-22	151	75%	\$ 4.534