



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

# CÓRDOBA



**\$ 1,2 Billones**  
INVERSIÓN



MUNICIPIOS

**30**



Km. Vías intervenidas

**1191**



EMPLEOS ACTUALES

**1.028**



NUEVOS EMPLEOS

**1.553**

### 1. RED NACIONAL:

**\$ 694.013**

Proyectos generales

\$674.834

Mantenimientos

\$19.179

### 2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

**\$451.054**

### 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

**\$4.161**

### 4. COLOMBIA FLUVIAL

**\$14.410**

# 1. RED NACIONAL



**\$ 694.013**  
**Millones**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	10	1 FIRMADO 5 EJECUCIÓN 4 TERMINADOS	266	\$ 674.834
2	MANTENIMIENTOS	4	1 EJECUCIÓN 3 TERMINADOS	291,59	\$ 19.179
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>		<b>558</b>	<b>\$ 694.013</b>

# 1.1. PROYECTOS GENERALES



**\$ 674.834**  
Millones



**266 Km**

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						266		\$ 674.834
1	SANTA LUCÍA- MOÑITOS (\$197 mil millones)	SANTA LUCÍA- MOÑITOS CXC	CONTRATO DE OBRA: 923 - 2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1050 - 2021	jun-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	MANTENIMIENTO: 46 KM MEJORAMIENTO: 46 KM PUENTES: 4 UND ESTRUCTURAS Y DRENAJES: 44,28 KM	10%	\$ 183.473
2		PAVIMENTACIÓN SANTA LUCIA - MOÑITOS	CONTRATO DE OBRA: 2745 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2747 - 2019	ene-20	abr-21		TERMINADO	\$ 13.860
3	PLANETA RICA - LA YE	PLATENA RICA - LA YÉ	CONTRATO DE OBRA: 1410 - 2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1466 - 2021	sep-21	may-22	0,8 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 2 KM REHABILITACIÓN	TERMINADO	\$ 6.732
4		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLANETA RICA - LA YE, RUTA 25 TRAMO 14,	CONTRATO DE OBRA: 1096-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1128-2020	sep-20	jul-21	0,75 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 0,9 KM REHABILITACIÓN	TERMINADO	\$ 2.013
5	SAHAGÚN- ACHÍ (\$158 mil millones)	MEJORAMIENTO EL VIAJANO - SAN MARCOS	CONTRATO DE OBRA: 1696 - 2015 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1736 - 2015	ene-16	jul-20	49,9 KM PAVIMENTACIÓN	TERMINADO	\$ 129.359
6		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAJANO - ACHÍ	CONTRATO DE OBRA: 1528 - 2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1622 -2021	nov-21	jul-22	9,7 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 12,5 KM REHABILITACIÓN	31%	\$ 28.737
7	COVEÑAS, SABANETA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA	CONTRATO DE OBRA: 2269-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2263-2021	feb-22	jul-22	4,55 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 1,7 KM REHABILITACIÓN	9%	\$ 9.623
8	MOÑITOS, SAN BERNARDO DEL VIENTO, LORÍCA, CHINÚ	CONEXIÓN PUENTE LA DOCTRINA	CONTRATO DE OBRA: 2094-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2095-2021	mar-21	jul-22	1 PUENTE MANTENIMIENTO PERIODICO: 3 KM REHABILITACIÓN: 4,7 KM	68%	\$ 48.072
9	MOÑITOS, SAN BERNARDO DEL VIENTO, LORÍCA, CHINÚ	CARRETERA MOÑITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO-LORICA-CHINU EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONTRATO DE OBRA: 1591-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1756-2020	mar-21	sep-22	18,4 KM MANTENIMIENTO 7,1 KM REHABILITACIÓN	50%	\$ 43.198
10	TOLÚ, SUCRE, MAJAGUAL, ACHÍ, GUARANDA	TRANSVERSALES DE LA MOJANA: TRANSVERSAL DE LOS RÍOS, EL CAUCHAL - SUCRE Y GUARANDA - ACHÍ - MAJAGUAL	NÚMERO DE CONVENIO: 2177-2021	-	-	88	FIRMADO	\$ 209.768

## 1.2. MANTENIMIENTOS

 **\$ 19.179**  
Millones

 **292 Km**

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL					292		\$ 19.179
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2000 - 2019, 2001 - 2019, 2003 - 2019, 2011 - 2019, 2012 - 2019, 2013 - 2019, 2014 - 2019, 2321 - 2019, 2416 - 2019	nov-19	jul-22	290	95%	\$ 11.870
2	MANTENIMIENTO MOÑITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA	CONTRATO DE OBRA: 1734 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2075 - 2019	11-Dec-19	dic-20	0,55 KM DE PAVIMENTACIÓN MANTENIMIENTO PUENTE 21 KM BACHEO	TERMINADO	\$ 2.597
3	MANTENIMIENTO CARRETERA LORICA-CHINU	CONTRATO DE OBRA: 1772 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1944 - 2019	dic-19	jul-20	3,3 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 0,29 KM REHABILITACIÓN	TERMINADO	\$ 1.910
4	MANTENIMIENTO CARRETERA PLANETA RICA - LA YE	CONTRATO DE OBRA: 1825 - 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1926 - 2019	nov-19	jun-20	1,48 KM MANTENIMIENTO PERIODICO 0,75 KM REHABILITACIÓN	TERMINADO	\$ 2.802

# 2. VIAS RURALES Y REGIONALES



**\$ 451.054**  
**Millones**

**31 Municipios**

**633 Km**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	33	4 CONTRATACIÓN 18 EJECUCIÓN 12 TERMINADOS	\$ 51.023	24
2	CONVENIOS ESPECIALES	21	9 CONTRATACIÓN 11 EJECUCIÓN 1 LICITACIÓN	\$ 286.727	11
3	PACTO MORROQUILLO	3	3 EJECUCIÓN	\$ 43.770	12
3	OCAD PAZ	10	10 TERMINADOS	\$ 69.534	12
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>		<b>\$ 451.054</b>	<b>31</b>

## 2.1. CONVENIOS DE COLOMBIA RURAL

 \$ 51.023 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO
1	BUENAVISTA	BUENAVISTA – PUEBLO NUEVO	CONVENIO: 2585-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	dic-20	dic-21	23	0,67 KM PLACA HUELLA 23 KM MANTENIMIENTO 20 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO
2	CANALETE	APARTADA EL GUINEO -CHAPARRAL - POPAYAN	CONVENIO: 2484-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	ene-22	dic-22	28	28 KM MANTENIMIENTO 25 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN
3	CERETÉ	MARTINEZ - CAMPANITO	CONVENIO: 2493-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	dic-20	dic-21	21	1 KM PLACA HUELLA 20,7 KM MANTENIMIENTO 18 KM MEJORAMIENTO 1 BOX CULVERT	TERMINADO
4	CIÉNAGA DE ORO	CIÉNAGA DE ORO A LAS PALMITAS	CONVENIO: 2478-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	nov-20	dic-21	17	0,56 KM PAVIMENTO 17 KM MANTENIMIENTO 15 KM MEJORAMIENTO 7 BOX CULVERT	TERMINADO
5	LA APARTADA	EL TOSTAO - LA CEIBA	CONVENIO: 2485-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	ene-20	dic-21	24	0,7 KM PLACA HUELLA 24 KM MANTENIMIENTO 20 KM MEJORAMIENTO 3 BOX CULVERT	TERMINADO
6	LOS CÓRDOBAS	CABECERA - CORREGIMIENTO GUIAMARO - VEREDA CERRO LAS LAJAS - ARBOLETES	CONVENIO: 2479-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	nov-20	dic-21	16	1,04 KM PLACA HUELLA 15,4 KM MANTENIMIENTO 14 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO
7	MOÑITOS	MOÑITOS- PUERTO ESCONDIDO	CONVENIO: 2508-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	nov-20	dic-21	29,5	0,69 KM PLACHA HUELLA 25 KM MANTENIMIENTO 20 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO
8	PUEBLO NUEVO	APARTADA DE BETULIA - CINTURA	CONVENIO: 2471-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	feb-21	dic-21	23,3	0,56 KM PAVIMENTO 19 KM MANTENIMIENTO 17 KM MEJORAMIENTO 3 BOX CULVERT	TERMINADO
9	PUERTO LIBERTADOR	PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR	CONVENIO: 532-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 779-2020	ago-20	jul-21	21,8	0,86 KM PLACA HUELLA 8,16 KM MEJORAMIENTO 7 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO
10	SAN JOSE DE URE	VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTO DEL CRISTAL VERSALLES - SAN PEDRITO	CONVENIO: 551-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 779-2020	ago-20	jul-21	18,1	0,92 KM PLACA HUELLA 13,67 KM MEJORAMIENTO 12 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO
11	VALENCIA	CRUCE DE VÍA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARÍA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL	CONVENIO: 563-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 779-2020	ago-20	jul-21	7,7	0,85 KM PLACA HUELLA 13,39 KM MEJORAMIENTO 11 KM MANTENIMIENTO	TERMINADO
12	COTORRA	INTERSECCIÓN TRONCAL DEL CARIBE- VEREDA CAIMÁN	CONVENIO: 2761-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	dic-20	dic-21	23	23 KM MANTENIMIENTO 20 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO

## 2.1. CONVENIOS DE COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	PLANETA RICA	PLANETA RICA - CENTRO ALEGRE - PICA PICA	CONVENIO: 2760-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1283-2020	dic-20	dic-21	41,9	23 KM MANTENIMIENTO 20 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 801
14	CHIMÁ	VIA CHIMA - SAN ANDRES DE SOTAVENTO	CONVENIO: 1650-2020	ene-22	dic-22	20	0,592 KM PAVIMENTO RIGIDO 19,64 KM MANTENIMIENTO 18 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
15	MOMIL	VIA CUATRO VIENTOS - TREMENTINO	CONVENIO: 1673-2020	ene-22	dic-22	13	0,80 KM PLACA HUELLA 12,17 KM MANTENIMIENTO 11 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
16	PUERTO ESCONDIDO	APARTADA FLORIDA-MORINDO LAS MUJERES-MORINDO SANTANA-CRUCÉ VIA 74	CONVENIO: 1686-2020	ene-22	dic-22	16,5	0,4 KM PLACA HUELLA 16,5 KM MANTENIMIENTO 11,95 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 823
17	SAHAGÚN	VIA SAHAGUN-CATALINA	CONVENIO: 1688-2020	ene-22	dic-22	16	16 KM MANTENIMIENTO 15,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
18	SAN ANDRÉS SOTAVENTO	SAN ANDRES DE SOTAVENTO - CARRETO - SINCELEJO	CONVENIO: 1691-2020	ene-22	dic-22	24	0,67 KM PLACA HUELLA 24 KM MANTENIMIENTO 23 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
19	TUCHÍN	TUCHIN - CORDOBA	CONVENIO: 1705-2020	ene-22	dic-22	14	0,480 KM PLACA HUELLA 14 KM MANTENIMIENTO 13 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 753
20	PUERTO LIBERTADOR	PUERTO LIBERTADOR-EL PALMAR-SAN FRANCISCO DEL RAYO-PLANETA RICA	CONVENIO: 1901-2020	ene-22	dic-22	22	22 KM MANTENIMIENTO 19,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
21	SAN BERNARDO DEL VIENTO	VILLA FATIMA - PERPETUO SOCORRO	CONVENIO: 1917-2020	ene-22	dic-22	16	0,672 KM PLACA HUELLA 15,7 KM MANTENIMIENTO 13,3 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
22	SAN JOSÉ DE URÉ	MONTELIBANO-SAN JOSE DE URE - TARAZA	CONVENIO: 2093-2020	ene-22	dic-22	8	8 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
23	SAN PELAYO	COORREDOR VIAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE DAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO: 1929-2020	ene-22	dic-22	25	0,4 KM PLACA HUELLA 25 KM MANTENIMIENTO 23 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083
24	TIERRALTA	KM 15 - TIERRALTA - CERRO EL GUILLO - NUEVA GRANADA - BONITO VIENTO - SANTA FE DE RALITO	CONVENIO: 1943-2020	ene-22	dic-22	25	0,4 KM PLACA HUELLA 25 KM MANTENIMIENTO 24 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.083

## 2.1. CONVENIOS DE COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
25	COTORRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA	CONVEIO: 926-2021	ene-22	jul-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 4.892
26	MOMIL	VÍA PEREIRA SABANETA	CONVENIO: 1135-2021	ene-22	jul-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 4.195
27	PLANETA RICA	VIA EN EL CORREGIMIENTO EL ALMENDRO	CONVENIO: 1143-2021	ene-22	jul-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 3.243
28	SAN ANTERO	ACCESO AL CORREGIMIENTO DE TIJERETA	CONVENIO: 1049-2021	ene-22	jul-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 994
29	LORICA	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRA ALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 1741-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.951
30	SAHAGÚN	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS DEL NORTE EN PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN; DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO: 1776-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.321
31	SAN PELAYO 1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA	CONVENIO: 1876-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 4.521
32	SAHAGÚN	VÍA CEIBA DE LECHEDE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO: 1964-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.151
33	AYAPEL	CORREGIMIENTO LAS DELICIAS	CONVENIO: 1359-2021	ene-22	jul-22	-	-	EJECUCIÓN	\$ 1.479

## 2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 286.727 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	CERETÉ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO.	CONVENIO: 929-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 4.983
2	CERETÉ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS EN TERCER ORDEN EN LA CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO	CONVENIO: 924-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 25.613
3	CERETÉ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VERDA EL CEDRO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO	CONVENIO: 1114-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 6.359
4	MONTERIA	VÍAS INCLUYENTES PARA LA GENTE-MEJORAMIENTO RED TERCARIA	CONVENIO: 920-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 18.570
5	PLANETA RICA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA	CONVENIO: 925-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 5.699
6	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUEBLO SANTO	CONVENIO: 992-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 8.670
7	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS- CERETE, EL CAÑITO-SOLEDAD-LIMITES CIENAGA DE ORO	CONVENIO: 919-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 9.566
8	SAN PELAYO	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VARIANTE SANTA LUCIA AL CORREGIMIENTO CUERO CURTIDO	CONVENIO: 937-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 9.626
9	SAN PELAYO	VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MADERA Y LA VÍA CARRILLO- LA MADERA - BUENOS AIRES	CONVENIO: 1180-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 6.014
10	PUEBLO NUEVO	VÍA EL CONTEN TO - LA ESPERANZA	CONVENIO: 2218-2020	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 2.254
11	LORICA	REHABILITACION DE LA VIA SANTA LUCIA LAS GARITAS SAN JUAN- LOS HIGALES	CONVENIO: 1890-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 17.450
12	SAN BERNARDO DEL VIENTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO EL CASTILLO	CONVENIO: 1893-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 8.476
13	LOS CÓRDOBAS	VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	CONVENIO: 1969-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 9.351
14	SAN BERNARDO DEL VIENTO	VIA EN EL CORREGIMIENTO DE TINAJONES	CONVENIO: 1963-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 6.651

## 2.2. CONVENIOS ESPECIALES

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
15	MONTERÍA	VÍA TERCARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL) MARTINICA Y LETICIA	CONVENIO: 1966-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 51.040
16	AYAPEL	AYAPLE - PUEBLO NUEVO	-	-	-	LICITACIÓN	\$ 33.410
17	SAHAGÚN	LA MONTAÑITA - PISA FLORES - PICA PICAL - RODANIA - AGUAS VIVAS - APARTADA EL OLIVO - SAN FRANCISCO - LA PADILLA - SALITRAL - LA YE	CONVENIO: 917-2021	ene-22	jul-22	EJECUCIÓN	\$ 7.106
18	MONTELIEBANO	MONTELIEBANO - LAS PARCEÑAS - EL ANCLAR	CONVENIO: 1968-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 27.351
19	TIERRALTA	LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A PLANETA RICA Y TIERRALTA CORDOBA	CONVENIO: 1961-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 5.751
20	SAN PELAYO 2	VÍA LA MADERA	CONVENIO: 1896-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 17.036
21	LORICA	VÍA ALTERNA CANDELARIA COREA EL BRILLANTE EL RODEO	CONVENIO: 1960-2021	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 5.751

## 2.3. PACTO MORROSQUILLO



\$ 43.770 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	MOÑITOS	MURCIELAGAL -EL TIGRE - SAN PATRICIO MANGLE	CONVENIO: 840-2020	may-21	dic-22	50M DE MURO DE CONCRETO Y 0.75 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 1.767
2	TUCHIN	VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE)	CONVENIO: 890-2021	abr-21	nov-22	8 KM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	23%	\$ 27.995
3	LORICA SAN ANTERO SAN BERNARDO	VIAS CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE LORICA PORVENIR-PEÑON-CERRO-PETRONA-ASERRADERO-EN E MUNICIPIO DE SAN ANTERO VILLA	CONVENIO: 912-2021	may-21	dic-22	9 BOX CULVERT Y 4.7 KM DE PLACA HUELLA 6 BOX CULVERT Y 2.2 KM DE PLACA HUELLA 1 BOX CULVERT Y 1.65 KM DE PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 14.008

## 2.4. OCAD PAZ



\$ 69.534 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	PUERTO LIBERTADOR Y MONTELÍBANO	VÍA PUERTO LIBERTADOR – MONTELÍBANO	oct-18	dic-19	48	8,9 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO 48 KM MANTENIMIENTO 46 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 28.573
2	PURÍSIMA	VÍA: LOS CORRALES – SAN PEDRO DE ARROYO HONDO	may-19	jun-20	15	2,75 KM DE PLACA HUELLA 15 KM MANTENIMIENTO 17 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 5.028
3	VALENCIA-TIERRALTA	VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	abr-19	mar-20	15	1 PUENTE	TERMINADO	\$ 7.647
4	SAN BERNARDO DEL VIENTO	CORREGIMIENTOS: JOSÉ MANUEL DE ALTAMIRA, PAJONAL Y SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS	feb-20	ene-21	8	1,64 KM DE PLACA HUELLA 8 KM MANTENIMIENTO 7 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 3.270
5	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	VÍA DEL ARROYO – EL HOYAL	feb-20	feb-22	4,2	2,5 KM DE PLACA HUELLA 4,5 KM MANTENIMIENTO 2,8 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 4.226
6	PUEBLO NUEVO	VÍA PUEBLO NUEVO CORREGIMIENTO EL POBLADO	dic-19	oct-20	5	2,5 KM DE PAVIMENTO 5 KM MANTENIMIENTO 4 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 4.852
7	MOMIL	VÍA SABANETA – GUAYMARAL	dic-19	ene-21	12	3 KM DE PLACA HUELLA 12 KM MANTENIMIENTO 11 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 5.093
8	LORICA	VÍA ALTERNA EL RODEO – CANDELARIA	dic-19	oct-20	4,8	2,46 KM DE PAVIMENTO 4,8 KM MANTENIMIENTO 3 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 4.986
9	CIÉNAGA DE ORO	VÍA CIÉNAGA DE ORO CORREGIMIENTO EL SIGLO	ene-20	jun-21	6	1,6 KM DE PAVIMENTO 6 KM MANTENIMIENTO 5 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 2.779
10	CHINÚ	VÍA CHINÚ – SAN RAFAEL	dic-19	nov-20	10	1,7 KM DE PAVIMENTO 10 KM MANTENIMIENTO 9 KM MEJORAMIENTO	TERMINADO	\$ 3.080

# 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



**\$ 4.161**  
**Millones**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	3	2 EJECUCIÓN 1 TERMINADO	0,0	\$ 4.161
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>		<b>0</b>	<b>\$ 4.161</b>



**\$ 4.161**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						0		\$ 4.161
1	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA Y EL NUEVO PUENTE LA DOCTRINA.	CONTRATO DE CONSULTORIA: 1333-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1441-2020	nov-20	ago-21	0,284 KM	TERMINADO	\$ 1.171
2	MAGANGUÉ, ACHÍ, SAN JACINTO DEL CAUCA	CONECTIVIDAD VIAL SECTOR LA MOJANA	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2742-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2750-2019	feb-20	may-21	500.000 Ha	TERMINADO	\$ 1.439
3	MONTERÍA	TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ	CONTRATO DE CONSULTORIA: 1550-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1542-2021	oct-21	jul-22	1 PUENTE	71%	\$ 1.551

# 4. COLOMBIA FLUVIAL



**\$ 14.410**  
**Millones**

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN
1	MUELLES	2	2 EJECUCIÓN	\$ 14.410
TOTAL		2		\$ 14.410

## 4.1. MUELLES



**\$ 14.410**  
**Millones**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANC E (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						0		\$ 14.410
1	MONTERIA	CONVENIO CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS PROYECTO PÚBLICO FLUVIAL BUSINÚ	CONVENIO: 1023-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1450-2020	ago-20	ago-22	4 UN	13%	\$ 10.703
2	MONTERIA	CONVENIO CONSTRUCCIÓN EMBARCACIONES PROYECTO PÚBLICO FLUVIAL BUSINÚ	CONVENIO: 1064-2021	abr-21	ago-22		5%	\$ 3.707