




La movilidad
es de todos

Mintransporte

HUILA



\$ 2.08 Billones
INVERSIÓN



MUNICIPIOS

37



Km. Vías intervenidas

1298



EMPLEOS ACTUALES

1,512



NUEVOS EMPLEOS

10,199

1. RED NACIONAL:

\$ 1,882,865

Proyectos generales

\$1,860,184

Mantenimientos

\$22,681

2. VIAS RURALES Y REGIONALES:

\$155,311

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$2,841

4. RED FÉRREA:

\$39,178

1. RED NACIONAL



\$ 1.88
Billones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	13	1 FIRMADO 1 ADJUDICADO 7 EJECUCIÓN 2 SUSPENDIDO 2 TERMINADOS	231	\$ 1,860,184
2	MANTENIMIENTOS	1	1 EJECUCIÓN	470	\$ 22,681
TOTAL		14		701	\$ 1,882,865

1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 1,860,184
Millones



231 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						231		\$ 1,860,184
1		TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR (POPAYÁN - TOTORÓ - INZA - LA PLATA) CAUCA - HUILA CXC	CONTRATO DE OBRA: 1758-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1807-2020	mar-21	jul-22	4,5 KM REHABILITACIÓN 9 PUENTES 22,21 KM PAVIMENTACIÓN 137,9 KM MANTENIMIENTO	19%	\$ 199,248
2	POPAYÁN, TOTORÓ, INZA, LA PLATA (\$563 mil millones)	VARIANTES EN TRANSVERSAL POPAYÁN NEIVA (VARIANTES EN INZA, ULLUCOS, JUNTAS Y CORDOBA Y REHABILITACIÓN LA PLATA NEIVA)	CONTRATO DE OBRA: 992-2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 994-2022	-	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	20	ADJUDICADO	\$ 227,881
3		MEJORAMIENTO TRANSVERSAL EL LIBERTADOR TOTORÓ LA PLATA	CONTRATO DE OBRA: 1515-2015 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1607-2015	ene-16	may-21	9	TERMINADO	\$ 125,708
4		MEJORAMIENTO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR TERMINACIÓN DE PUENTES Y ACCESOS	CONTRATO DE OBRA: 934-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 946-2020	jul-20	oct-21	TERMINACIÓN 7 PUENTES	TERMINADO	\$ 4,578
5	SAN JOSÉ DE ISNOS, PURACÉ (\$421 mil millones)	CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ) HUILA - CAUCA CXC	CONTRATO DE OBRA: 1006-2021 CONTRATO INTERVENTORIA: 990-2021	jun-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	30 KM	SUSPENDIDO	\$ 327,748
6		COCONUCO - PALETARÁ (POPAYAN SAN JOSE DE ISNOS SOMBRERILLOS) CXC	CONTRATO DE OBRA: 1815-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1807-2020	mar-21	jul-22	14,6 KM MEJORAMIENTO DE LOS CUALES: 2,6 KM COCONUCO 7,1 KM PALETARA	56%	\$ 85,789
7	NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PTO RICO - FLORENCIA	NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN CXC	CONTRATO DE OBRA: 991-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 985-2021	jun-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	10 KM PAVIMENTADOS 155 KM MANTENIMIENTO	1.0%	\$ 442,951
8		SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA CXC		jun-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	58 KM PAVIMENTADOS 110 KM MANTENIMIENTO	1.0%	
9	ALTAMIRA-FLORENCIA (\$76.876 mil millones)	CONEXIÓN ALTAMIRA - FLORENCIA (HUILA - CAQUETÁ) (SOLUCIÓN SECTORES SUAZA Y LOS LAGOS) CXC	CONTRATO DE OBRA: 1816-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1804-2020	mar-21	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	11 KM MANTENIMIENTO 5 KM REHABILITACIÓN 2 PUNTOS CRÍTICOS	2%	\$ 48,284
10		URGENCIA MANIFIESTA ESTABILIZACIÓN ORRAPIHUASI DEPRESIÓN EL VERGEL FLORENCIA	CONTRATO DE OBRA: 1430-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1434-2020	dic-20	jun-22	25 SITIOS CRÍTICOS 1 PUENTE	86%	\$ 28,592
11	BARAYA - COLOMBIA	TRANSVERSAL DE LA MACARENA (BARAYA - COLOMBIA) CXC	CONTRATO DE OBRA: 1910-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1923-2020	mar-21	dic-22	7 KM PAVIMENTACIÓN 11 KM REHABILITACION 23 KM MANTENIMIENTO 1 PUENTE VEHICULAR	71%	\$ 56,549
12	COLOMBIA, LA URIBE	COLOMBIA- LA URIBE (APERTURA NUEVO EJE VIAL DE LA CONEXIÓN PACÍFICO-ORINOQUÍA) REACTIVACIÓN 2.0	CONVENIO: 2005-2021	-	-	PAVIMENTACIÓN 20 KM 2 PUENTES 40 KM MANTENIMIENTO	FIRMADO	\$ 283,306
13	CANDELARIA - LA PLATA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA - LA PLATA, RUTA 2402	CONVENIO: 2073-2021 y 2019-2021	nov-21	dic-22	11 KM MANTENIMIENTO	0%	\$ 29,549

1.2. MANTENIMIENTOS



\$ 22,681
Millones



470 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
	RED NACIONAL				470		\$ 22,681
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO.	CONTRATO DE OBRA: 2377-2019, 2378-2019, 2379-2019, 2380-2019, 2381-2019, 2382-2019, 2383-2019, 2384-2019, 2385-2019, 2386-2019, 2387-2019, 2388-2019, 2389-2019, 2614-2019, 2615-2019, 2707-2019	dic-19	jul-22	470	95%	\$ 22,681

2. VÍAS RURALES Y REGIONALES



\$ 155,311
Millones

39 Municipios

527 Km

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	61	17 CONTRATACIÓN 7 ADJUDICADO 32 EJECUCIÓN 5 TERMINADO	\$ 68,171	39
2	CONVENIOS ESPECIALES	1	1 FIRMADO	\$ 28,520	2
3	OBRAS POR IMPUESTOS	2	1 TERMINADO 1 EJECUCIÓN	\$ 12,150	1
4	OCAD PAZ	3	1 EJECUCIÓN 2 TERMINADOS	\$ 26,400	7
5	CONECTIVIDAD REGIONAL	2	2 TERMINADOS	\$ 20,070	7
TOTAL		69		\$ 155,311	39

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 68.171 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	ACEVEDO	ACEVEDO - LAS MARTICAS - MONTOSA	CONVENIO: 2527-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	feb-21	dic-22	12	0,430 KM DE PLACA HUELLA 12 KM MANTENIMIENTO 8,4 KM MEJORAMIENTO 0,69 KM DE PAVIMENTO 6 ALCANTARILLAS	EJECUCIÓN	\$ 2.126
2	AIPE	CRUCE LA UNION - GUAYABERO	CONVENIO: 2548-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	dic-20	dic-21	6	0,333 KM PLACHA HUELLA 7,6 KM MANTENIMIENTO 5,32 KM MEJORAMIENTO 1,65 KM DE AFIRMADO 0,327 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 991
3	GARZÓN	CRUCE SAN ANTONIO - FILO DE GUAYABAL - EL DESCANSO	CONVENIO: 2594-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	feb-21	dic-21	7,4	8,4 KM MANTENIMINETO 5,32 KM MEJORAMIENTO 0,65 KM PAVIMENTO 0,26 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 693
4	ISNOS	ISNOS - MONDEYAL - LA VEGA - LA LAGUNA	CONVENIO: 2517-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	ene-21	dic-21	16,7	15 KM MANTENIMIENTO 21 KM MEJORAMIENTO 3,26 KM PAVIMENTO 0,503 KM PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 885
5	LA ARGENTINA	LAS ÁGUILAS - PUENTES-ROSARIO Y BUENOS AIRES	CONVENIO: 2528-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	feb-21	dic-21	11,5	19,5 KM MANTENIMIENTO 13,65 MEJORAMIENTO 2 ALCANTARILLAS	TERMINADO	\$ 855
6	PALERMO	NILO - BRISAS DE NILO	CONVENIO: 2573-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	dic-20	dic-21	12,5	0,516 KM PLACA HUELLA 12,5 KM MANTENIMIENTO 8,75 KM MEJORAMIENTO 1,27 KM DE AFIRMADO	TERMINADO	\$ 1.148
7	RIVERA	CRUCE RUTA 45 LA CABAÑITA - LOS MEDIOS - RIVERA	CONVENIO: 2509-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	feb-21	dic-22	8,6	8 KM MANTENIMIENTO 5,6 KM MEJORAMIENTO 0,08 KM PAVIMENTO 1 PUENTE	EJECUCIÓN	\$ 1.252
8	SALADOBLANCO	LA CABAÑA - LA MORELIA	CONVENIO: 2574-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1545-2020	ene-21	dic-22	12,17	14 KM MANTENIMIENTO 10 KM MEJORAMIENTO 0,29 KM DE PAVIMENTO 14 ALCANTARILLAS	EJECUCIÓN	\$ 1.608
9	LA PLATA, LA ARGENTINA, NATAGA, SANTAMARIA	CONVENIO EJERCITO	CONVENIO: 1604-2020	dic-20	dic-22	-	CONVENIO EJERCITO	EJECUCIÓN	\$ 3.000
10	COLOMBIA	SAN ANTONIO - SANTA ANA – SAN EMILIO	CONVENIO: 1593-2020	dic-20	dic-22	36	36 KM MANTENIMIENTO 25,2 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 1.799
11	TIMANÁ	CASCO URBANO - SAN MARCOS - TOBO - MATEO RICO – CENTRAL	CONVENIO: 1575-2020	dic-20	dic-22	-	1 PUENTE	EJECUCIÓN	\$ 1.130
12	HOBO	CORREDOR VIAL RURAL HOBO - VEREDA PORVENIR	CONVENIO: 1663-2020	ene-22	dic-22	19	19 KM MANTENIMIENTO 13,3 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 818

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
13	NÁTAGA	VIA NATAGA VEREDA DIAMANTE	CONVENIO: 1765-2020	ene-22	dic-22	37,3	37,3 KM MANTENIMIENTO 26,11 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 671
14	TESALIA	CENTRO POBLADO DE PACARNÍ - PATIO BONITO	CONVENIO: 1703-2020	ene-22	dic-22	12,77	21,7 KM MANTENIMIENTO 8,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 621
15	TIMANÁ	CASCO URBANO- VEREDA SAN MARCOS-VEREDA TOBO	CONVENIO: 1731-2020	ene-22	dic-22	8,44	8,44 KM MANTENIMIENTO 5,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 836
16	AGRADO	VIA AGRADO - VEREDA LA MARIA	CONVENIO: 1826-2020	ene-22	dic-22	14,4	14,4 KM MANTENIMIENTO 10,08 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 821
17	ALGECIRAS	RUTA ALGECIRAS - LA ARCADIA - BETANIA - TURIN	CONVENIO: 1967-2020	ene-22	dic-22	27,1	27,1 KM MANTENIMIENTO 18,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 978
18	COLOMBIA	COLOMBIA - ARMENIA	CONVENIO: 1840-2020	ene-22	dic-22	25,89	25,89 KM MANTENIMIENTO 18,123 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 828
19	IQUIRA	IQUIRA - CHAPARRO - CUCUANA	CONVENIO: 2176-2020	ene-22	dic-22	16,88	16,88 KM MANTENIMIENTO 11,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 688
20	OPORAPA	OPORAPA-CAPARROSA-ALTO CAPARROSA-LA ESMERALDA-EL CERRO-SAN MARTIN-CONRINTO	CONVENIO: 2177-2020	ene-22	dic-22	19,8	19,8 KM MANTENIMIENTO 13,86 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 846
21	PAICOL	LA LAJITA - LA REFORMA - LAS ORQUÍDEAS	CONVENIO: 1883-2020	ene-22	dic-22	13,1	13,1 KM MANTENIMIENTO 9,17 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 691
22	PALESTINA	ALTO LA PALOMA - EL REPOSO	CONVENIO: 2178-2020	ene-22	dic-22	28	28 KM MANTENIMIENTO 19,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 846
23	PITAL	EL PITAL - CASA ZINC - CENTRO POBLADO EL SOCORRO	CONVENIO: 1891-2020	ene-22	dic-22	16,33	16,33 KM MANTENIMIENTO 11,43 KM KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 791
24	PITALITO	BAJO SOLARTE - TABACAL - BETANIA - LUCITANIA - SAN MARTIN - SANTA ROSA	CONVENIO: 1892-2020	ene-22	dic-22	9,5	9,5 KM MANTENIMIENTO 6,65 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 666

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
25	TARQUI	VIA TERCIARIA VEREDA LAS CEIBAS - CP DE MAITO MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA	CONVENIO: 2182-2020	ene-22	dic-22	7	7 KM MANTENIMIENTO 4,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 726
26	TERUEL	RUTA VDA PORTACHUELO-SINAI-PEDERNAL-LA FLORESTA-LA MINA-LA MARIA-GUALPI	CONVENIO: 2084-2020	ene-22	dic-22	23,7	23,7 KM MANTENIMIENTO 16,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 828
27	VILLAVIEJA	CRUCE SAN ALFONSO PUENTE DE GOLONDRINAS	CONVENIO: 1950-2020	ene-22	dic-22	11,7	11,7 KM MANTENIMIENTO 8,19 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 688
28	LA ARGENTINA	VÍA MIRADOR – BUENOS AIRES	CONVENIO: 1261-2021	ene-22	dic-22	14	14 KM MANTENIMIENTO 9,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 912
29	TIMANÁ	VÍA TIMANÁ - COSANZA	CONVENIO: 1265-2021	ene-22	dic-22	4	4 KM MANTENIMIENTO 2,8 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 460
30	IQUIRA	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLO HUILA RIO NEGRO	CONVENIO: 1341-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 785
31	ISNOS	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLO YANAKUNA	CONVENIO: 1343-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 259
32	LA ARGENTINA	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS NUEVO AMANECER, NAMEMISAK Y PISKWE II K	CONVENIO: 1344-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.150
33	LA PLATA	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS LOS ANGELES, LA GAITANA, LA REFORMA PUEBLO NUEVO JUAN	CONVENIO: 1345-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.346
34	PALESTINA	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLO YAKUAS	CONVENIO: 1347-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 219
35	PITALITO	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS YANDAKI-EL ROSAL, INTILLAGTA Y RUMIVACO	CONVENIO: 1348-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 528
36	SAN AGUSTIN	VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS YANACONAS Y FILL VITS	CONVENIO: 1340-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 352

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
37	NATAGA	PUEBLO LLANO BUCO	CONVENIO: 1350-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 317
38	NEIVA	PUEBLOS LAME PAEZ Y LA GABRIELA	CONVENIO: 1346-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 228
39	CAMPOALEGRE	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA VIA A LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONVENIO: 1219-2021	ene-22	dic-22	0,768	0,7 KM MANTENIMIENTO 0,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 688
40	GIGANTE	RECREO LAS VUELTAS PEÑALOZA POTRERILLOS GIGANTE	CONVENIO: 1220-2021	ene-22	dic-22	22,35	22,35 KM MANTENIMIENTO 15,6 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 788
41	LA PLATA	SAN VICENTE EL SALADO	CONVENIO: 1216-2021	ene-22	dic-22	27	27 KM MANTENIMIENTO 19 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 702
42	SAN AGUSTÍN	CORREDOR CAFETERO SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN HUILA	CONVENIO: 1058-2021	ene-22	dic-22	50	50 KM MANTENIMIENTO 35 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 742
43	SANTA MARÍA	ANILLO VIAL SANTA MARIA-BUENOS AIRES-EL ENCANTO	CONVENIO: 1217-2021	ene-22	dic-22	16,5	16,5 KM MANTENIMIENTO 11,5 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 608
44	SUAZA	SAN CALIXTO-EL VERGEL-BRASIL-TORIBIO-GALLARDO	CONVENIO: 1059-2021	ene-22	dic-22	0,95	0,95 KM MANTENIMIENTO 0,7 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 792
45	YAGUARÁ	VÍA VEREDA LETRAN	CONVENIO: 1032-2021	ene-22	dic-22	5,6	5,6 KM MANTENIMIENTO 3,9 KM MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN	\$ 512
46	ALGECIRAS	PROYECTO ESPECIAL	CONVENIO: 2294-2020	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 3.952
47	RIVERA	CORREDOR GUADUAL, LA HONDA Y LA ULLOA	CONVENIO: 842-2021	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 1.937
48	RIVERA	CORREDOR VIAL QUE COMUNICA EL SECTOR LA PRIMAVERA Y LA VIA LOS MEDIOS RIVERA	CONVENIO: 894-2021	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 2.104

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
49	GARZÓN	FATIMA - LOS PINOS EL MESON	CONVENIO: 1342--2021	ene-22	dic-22	3	3 KM MANTENIDOS 2,1 KM MEJORADOS	EJECUCIÓN	\$ 482
50	SALADOBLANCO	GUAYABITO-BRISAS-EL ALTO-PIEDRATAJADA-PEDREGAL-LAS PITAS	CONVENIO: 1229-2021	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 1.139
51	TERUEL	VEREDA PARAISO, LA CASTILLA Y ARRAYANES	CONVENIO: 1221-2021	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 1.037
52	ACEVEDO	PITALITO - ACEVEDO - CRUCE LIBANO	CONVENIO: 1970-2020	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 3.500
53	PALESTINA	PALESTINA - EL SILENCIO	CONVENIO: 1804-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.037
54	GIGANTE	TERCIARIAS DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 1794-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 857
55	SAN AGUSTIN	TERCIARIAS DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 1805-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.487
56	EL PITAL	UITAL - EL GAUCHAL - LOS OLIVOS	CONVENIO: 1793-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 1.037
57	TARQUI	LAGUNILLA - EL TRIUNFO	CONVENIO: 1842-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 3.557
58	TELLO	TELLO - SAN ANDRES	CONVENIO: 1841-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 2.837
59	SAN AGUSTIN	VIA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO	CONVENIO: 1992-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 837
60	ALTAMIRA	VIAS RURALES DEL MUNICIPIO	CONVENIO: 1993-2021	-	-	-	-	CONTRATACIÓN	\$ 827
61	ALTAMIRA	VEREDA PAJIJI	CONVENIO: 904-2021	-	-	-	-	ADJUDICADO	\$ 1.329

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 28,520 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	DEPARTAMENTO	CORREDORES VIALES ANILLO TURÍSTICO DEL SUR DEL HUILA	CONVENIO: 2019-2021	nov-21	dic-24	-	FIRMADO	\$ 28,520

2.3. OBRAS POR IMPUESTOS



\$ 12.150 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	LONGITUD CORREDOR (KM)	ALCANCE (KM)	ESTADO
1	BARAYA	VÍA VEREDA LA TROJA	-	nov-20		CONSTRUCCIÓN DE 4 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO
2	TELLO	SAN ANDRES	ene-22	dic-22		2 KM PAVIMENTO RIGIDO	EJECUCIÓN

2.4. OCAD PAZ



\$ 26.400 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	PITALITO, SALADOBLANCO, GARZÓN, HOBO, TERUEL Y AGRADO	VÍAS TERCARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	may-19	dic-22	-AGRADO 2,12 KM PLACA HUELLA -GARZÓN 2,043 KM PLACA HUELLA -HOBO 2,032 KM PLACA HUELLA -PITALITO 4,22 KM PLACA HUELLA -SALADOBLANCO 2,37 KM PLACA HUELLA -TERUEL 0,51 KM PLACA HUELLA	EJECUCIÓN	\$ 18.870
2	PITALITO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO	jul-20	dic-21	2,34 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 4.004
3	LA PLATA	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	jun-20	dic-21	2,34 KM DE PLACA HUELLA	TERMINADO	\$ 3.526

2.5. CONECTIVIDAD REGIONAL



\$ 20.070 Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NUMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	TIMANÁ	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA Y SITIO CRÍTICO PEROCONGUITO	CONVENIO: 774-2019	may-19	dic-20	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA KMEXISTENTE 11,80 KM TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 8 KM	TERMINADO	\$ 12.676
2	PITALITO, TIMANÁ, ALTAMIRA, GARZÓN, SUAZA, ACEVEDO Y NEIVA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PITALITO - ACEVEDO - CRUCE LÍBANO, RUTA 45HL07	CONVENIO: 773-2019	may-19	ago-20	REHABILITACIÓN 5,6 KM REPARCHEO: 6,4 KM	TERMINADO	\$ 7.394

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



\$ 2.841
Millones

70 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						70,13		\$ 2.841
1	COLOMBIA, LA URIBE	CONEXIÓN CORREDOR SOSTENIBLE	CONTRATO CONSULTORIA: 2743-2019 CONTRATO INTERVENTORIA: 2718-2019	mar-20	ago-21	70	TERMINADO	\$ 2.280
2	COLOMBIA, MELGAR, GIRARDOT, RICAURTE	EYD PUENTE EL TOTUMO SOBRE EL RÍO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO.	CONTRATO DE CONSULTORÍA: 1222-2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1304-2020	oct-20	may-21	0,13	TERMINADO	\$ 561

4. RED FÉRREA



\$ 39,178
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						71		\$ 39,178
1	NEIVA	PUENTE GOLONDRINAS	CONVENIO: 2067-2021 CONTRATO INTERVENTORIA: CMA-DTE-SEP-199-2021	dic-21	dic-30	71	ESTRUCTURACIÓN	\$ 39,011
2	NEIVA	MANTENIMIENTO, ESTACIÓN FÉRREA NEIVA, MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATO DE OBRA: 1771-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1620-2019	sep-19	dic-19	-	TERMINADO	\$ 167