EMERGENCIA PR87+0000 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LA GRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 81

FECHA: martes, 21 de diciembre de 2021

HORA DE REPORTE: 6:00 p.m.

PERIODO DEL REPORTE: 7:00 a.m. a 06:00 p.m. del 21/12/2021

MAQUINARIA DISPONIBLE: 55 unidades (25 máquinas amarillas y 30 volquetas)

PERSONAL DISPONIBLE: 103 personas (9 profesionales y 94 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Pajarito y (2) Sitio disposición

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En el día de hoy, tiempo seco y favorable.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1. Continúan actividades de remoción con retroexcavadoras y bulldozer, realizando conformación de terrazas y descargue de material suelto presente en la parte alta de la ladera. Asimismo, se llevan a cabo obras hidráulicas y zanjas de coronación lateral para captación y manejo de aguas, se enfoca la actividad en su mayor tiempo a repaleo de material de excavación. En la jornada de hoy se remueven 4.000 m3, terrazas 6, 7, 8 y 9 terminadas.

2. Prosigue cargue y retiro de material de remoción hacia botaderos autorizados PR90+000 (Lado Pajarito) y PR84+600 (Lado Sogamoso), se realiza conformación de los botaderos en mención.

3. Continúa perforación y construcción de drenes en talud de las terrazas superiores ya conformadas.

4. Se realiza excavación manual para conformación de obras hidráulicas y zanja de coronación.

5. En las actividades de exploración geotécnica, se realiza nuevo sondeo en la parte alta y central de la montaña, con recuperación de muestras cada 0.50 metros.

6. Sigue replanteo topográfico del diseño ajustado a pendientes 1.5:1 para conformación de terraza 5, como también para cálculo de volumen acumulado de excavación.

7. Maquinaria de la Gobernación de Boyacá, en conjunto con la Alcaldía de Recetor, Alcaldía de Pajarito e INVIAS, realizan actividades de mantenimiento a la vía alterna Curisí (Puente Q. Conguta) – Los Alpes – Pajarito. La Interventoría, acorde a indicaciones de INVIAS, hace entrega de material de fresado para dicho mantenimiento, el Contratista de obra realiza el transporte. Existe un pasacalle informativo a cada extremo de dicha vía alterna.

8. La interventoría en conjunto con el contratista y las unidades de atención de desastres presentes en el lugar, siguen haciendo monitoreo permanente tanto a la montaña como al río Cusiana, a fin de evidenciar si hay posibilidad de represamiento en el río debido al material que ha caído dentro del cauce.

9. Se mantiene en vigencia la Resolución No. 03332 del 30 de octubre de 2021, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía Sogamoso – Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR82+0500 y el PR87+0100.

10. Sigue vigente Decreto Nº. 210.00.17.00.0044.21 del 17 de noviembre de 2021 expedido por la Alcaldía de Pajarito, por medio del cual se declara la situación de Calamidad Pública en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá.

11. Las vías alternas no presentan novedades.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO

2021-12-21 Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87+000	2021-12-21 Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87+000
2021-12-21 Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87+000	2021-12-21 Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87+000
21/12/2021 2:59:44 p. m. Consorcio Terra CGS Interventoría PR 87 +000	16 dic 2021 11:05:22 a. m. CONSORCIO TERRA CGS PR 87+000

PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul
21 de diciembre de 2021
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS
Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS

PR87+0000 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul
21 de diciembre de 2021
Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS
Fuente: Contratista Consorcio Vial MHC 056